



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 8 Ιουνίου 2023
Αρ. πρωτ.: 187545**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **609/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **609/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/06-06-2023**), που αφορά στην **Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/06-06-2023
Αριθμός Απόφασης: 609/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 06 Ιουνίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **177119/31-05-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
2	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
3	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
4	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »
6	Δανδουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Κοπάσης Ελευθέριος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων. Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10^ο: Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023).

6. Τη με αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. 180224/01-06-2023 έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ 136812/02-05-2023 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2014ΕΠ00200005	Αρ. Υπ.	8	Κωδικός ΣΔ	00.40.20.001
Έργο	ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
Υποέργο	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ- 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	240.000,00	Ημ. ΕΔΠ	13-12-2019
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Με το υπ. Αριθμ. 1043380/29-5-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό ποσού 201.954,05 € με ΦΠΑ έγινε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ» στο μελετητικό σχήμα «ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ -ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με συνολική προθεσμία περαίωσης 18 μήνες.
9. Την με αρ.96/2023 (πρακτικό Νο 05/10-02-2023) απόφαση Ο.Ε. που αφορά την Παράταση Προθεσμίας της Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} ΣΣΕ

του Έργου «Παρακολούθηση 1^{ης} πλήρωσης ταμιευτήρα Χαλαυριανού Ηρακλείου και εργασίες πεδίου 2^η Περίοδος» έως την 30-05-2023

10. Την με αρ. πρωτ. 136812/02-05-2023 Αίτηση του αναδόχου

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου, διακρίνεται στις παρακάτω δύο (2) φάσεις:

Φάση 1η: Ολοκλήρωση προγράμματος Παρακολούθησης - Εργασίες πεδίου

Κατά την ολοκλήρωση / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της οπτικής και ενόργανης παρακολούθησης της συμπεριφοράς του έργου κατά την 1η περίοδο της 1η πλήρωσης του ταμιευτήρα για το χρονικό διάστημα 2017 – 2019, προέκυψε η απαίτηση:

α) για τη κατασκευή / εγκατάσταση έξι (6) τριγωνομετρικών βάθρων σε θέσεις οι οποίες δεν επηρεάζονται από ερπυστικά ή κατολισθητικά φαινόμενα και την εγκατάσταση δέκα πέντε (15) γεωδαιτικών βάθρων παρακολούθησης των μετακινήσεων σε επιλεγμένες θέσεις

β) για τη κατασκευή / εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλισιομετρικών γεωτρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις όπου έχουν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αυτών αποτελεί, τη 1η Φάση της παρούσας Σύμβασης.

Φάση 2η: Παρακολούθηση 1ης Πλήρωσης – 2η Περίοδος

Κατά την περίοδο ελέγχου της συμπεριφοράς του Έργου, θα ελέγχεται συστηματικά, κατ' ελάχιστον και όχι περιοριστικά α) η συμπεριφορά του φράγματος, των μόνιμων πρανών εκσκαφής, των πρανών του ταμιευτήρα, β) η στεγανότητα του φράγματος και των αντερεισμάτων και γ) η εξέλιξη των κατολισθητικών / ερπυστικών φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί. Η παρακολούθηση αυτή θα γίνει με συνεχείς οπτικές επιθεωρήσεις και συχνή λήψη και αξιολόγηση των μετρήσεων στα εγκατεστημένα όργανα. Η παρακολούθηση αυτή λαμβάνει χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 1ης πλήρωσης του ταμιευτήρα, η οποία εκτιμάται ότι θα λήξει κατά τη χρονική περίοδο εκπόνησης της παρούσας σύμβασης (χρονική διάρκεια: δέκα οκτώ μήνες).

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Φάση 1- ολοκλήρωση Προγράμματος Παρακολούθησης

Τοπογραφικές Εργασίες

Ερευνητικές/Κλισιομετρικές Γεωτρήσεις

Εργασίες Πεδίου

Παρακολούθηση Έργου

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	201.954,05 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	29-05-2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	09-02-2023	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-10-2023	Διαφ.	154ημ.
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	30-05-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			96/2023 (Πρ. Νο 05/10-02-2023) Απόφ. Ο.Ε. Περ. Κρήτης		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	100.976,37€	Σύνολο Συμβάσεων	100.976,37€
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	09/02/2022	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/ΑΠ 34264		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	201.954,05 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	100.976,37€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	22/12/2021	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			/Αρ 1771/2021 Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	6	Σύνολο Λογαριασμών	233.487,80€
Ημ. Τελ. Λογαρ.	16/01/2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	ΑΠ 12979

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	201.954,05 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	100.976,37€	Συν. Συμβάσεων	302.930,42€
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	201.954,05 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	100.976,37€	ΑΠ Έργου	302.930,42€
				Πληρωμές	233.487,80€
				Υπόλοιπο Έργου	69.442,62€
				% Απορρόφηση	77,08%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης: **02-05-2023**

Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης: **31-10-2023**

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά **154 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-10-2023**

1. Στα πλαίσια υλοποίησης της σχετιζόμενης σύμβασης «Υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίηση/ πρόληψη στην Περιφέρεια Κρήτης» (Γεωερευνητικό πρόγραμμα – Εναρξη εργασιών) με την παρούσα σύμβαση, υπέβαλε πρόγραμμα των γεωερευνητικών εργασιών (πιεζομετρικές και κλισιομετρικές γεωτρήσεις) όπου εγκαθίστανται πρόσθετα όργανα παρακολούθησης.
2. Στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης του έργου «Παρακολούθηση πρώτης πλήρωσης Ταμιευτήρα Χαλαυριανού Ηρακλείου & εργασίες πεδίου 2^η περίοδος» και σύμφωνα με την αρ. 96/2023 απόφαση Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 45339/13-2-2023 η προθεσμία περαιώσης ήταν έως **30-05-2023**.

για τους Παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά **154 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-10-2023**.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται ώστε να συμπεριληφθεί η παρατήρηση -εκ των μετρήσεων- πρόσθετων οργάνων που εγκαθίστανται στα πλαίσια σχετιζόμενης σύμβασης του αναδόχου με τίτλο «Υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίηση/ πρόληψη στην Περιφέρεια Κρήτης» (συναφθείσα μετά τον σεισμό που έπληξε την περιοχή τον Σεπτέμβριο 2021) με την παρούσα σύμβαση, στις εκθέσεις παρακολούθησης που αφορούν την 1^η πλήρωση του φράγματος με σκοπό την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τη λειτουργία του φράγματος.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 154 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 30/05/2023 έως 31/10/2023**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ» με αναθεώρηση κατά 154 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **30/05/2023** έως **31/10/2023**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **06-06-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**