



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 11 Ιουλίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 227718**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **788/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **788/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°21/10-07-2023**), που αφορά στην **Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ - ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ - Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/10-08-2023  
Αριθμός Απόφασης: 788/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **221287/05-07-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από την συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Βούλγαρη Μάγδα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Κουνδουράκη Ευαγγελία προϊσταμένη τμήματος Μισθοδοσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Ταβλάς Γεώργιος ιδιοκτήτης ακινήτου και Νιωτάκης Γεώργιος εγγυητής (θέματα 51 και 52) και για την τήρηση των πρακτικών οι Νικάκη Δέσποινα, Μιχελινάκη Άννα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 05°: Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ - ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ**

**ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ - Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Τη με αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 221001/05-07-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 207395 / 23-6-2023 αίτηση του Αναδόχου**

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **24-01-2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.297.040,65** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης - διευθέτησης της κοίτης και των πρηνών στο τμήμα του ποταμού «Πατέλη», από τη γέφυρα του Πισκοκεφάλου έως τον οικισμό Μαρωνιά, του Δήμου Σητείας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οριοθέτησης (ΦΕΚ 1112/Β/19-4-2016) του τμήματος αυτού. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαρισμός της κοίτης στο παραπάνω τμήμα του ποταμού από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά, εκβάθυνση και διαπλάτυνσή της και κατασκευή των πρηνών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διατομές.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη του έργου (αρ.πρωτ. 335003/01-11-2022) η κοίτη θα επενδυθεί με συρματοκιβώτια με ύψος 2,50 m, έτσι ώστε να καλύπτεται το βάθος ροής με περίοδο επαναφοράς πεντηκονταετίας. Οι ταχύτητες που κυριαρχούν είναι μέχρι και 6,5 m/s και απαιτούν έργα προστασίας.

- Το πλάτος της κοίτης περιορίζεται στο σύνολο του εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ΑΕΠΟ 2016. Η μέση ταχύτητα ροής σε βροχόπτωση πεντηκονταετίας διαμορφώνεται σε περίπου 6,5 m/s. Απαιτούνται έργα προστασίας.
- Κατά μήκος της κοίτης θα κατασκευαστούν εγκάρσιοι χαλινοί πλάτους 1,00 m και βάθους 1,00 m σε αποστάσεις 20 m για την προστασία του πυθμένα της κοίτης από υποσκαφή.
- Δίπλα στην κοίτη διαμορφώνονται οι προσβάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθαρισμό της κοίτης και για τη διέλευση του αγωγού υδροληψίας της λιμνοδεξαμενής Ζού.
- Το σύνολο των κατασκευών περιορίζεται εντός της ζώνης οριοθέτησης του ρέματος. Εκτός της ζώνης οριοθέτησης θα απαιτηθούν εργασίες ήσσονος σημασίας στις περιοχές που η

διάβρωση έχει υπερβεί τις γραμμές οριοθέτησης. Οι εργασίες αυτές θα έχουν σκοπό την αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην εγκεκριμένη τοπογραφική αποτύπωση του έτους 2013

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	11,22%	Ποσό Σύμβασης	1.297.040,65	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	24-01-2022

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	24-01-2023	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	23-07-2023	Διαφ.	180
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	11-01-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		7647/11-01-2023			

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00	Σύνολο Συμβάσεων	1.297.040,65
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/			

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	1	Σύνολο Λογαριασμών	20.606,05
Ημ. Τελ. Λογαρ.	07-11-2022	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	342512/07-11-2022

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	1.297.040,65	Ποσό Συμπλ.	0,00	Συν.	1.297.040,65
---------------	--------------	-------------	------	------	--------------

Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	Συμβ.	Συμβάσεων	
	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	ΑΠ Έργου	
		Πληρωμές	20.606,05
		Υπόλοιπο Έργου	1.276.434,60
		% Απορρόφηση	1,59%

### III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

#### Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	23-06-2023	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	23-01-2024
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

#### Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου έγιναν οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες προς επαλήθευση των στοιχείων της μελέτης και η παραλαβή του φυσικού εδάφους από την Υπηρεσία. Από τα νέα στοιχεία του φυσικού εδάφους, διαπιστώθηκε ότι οι θεομηνίες που έλαβαν χώρα το 2019 τροποποίησαν δραστικά την κοίτη του ρέματος, αφενός με τη διαπλάτυνση της σε πολλά σημεία και αφετέρου με την υποσκαφή του πυθμένα σε μεγάλα τμήματα της. Για το λόγο αυτό έγινε επικαιροποίηση της υδραυλικής μελέτης, ώστε να προσαρμοσθούν τα έργα διευθέτησης στα νέα γεωμετρικά δεδομένα της κοίτης. Η μελέτη εκπονήθηκε από τον Ανάδοχο κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε με την 335003/01-11-2022 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 180 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2023.

#### Απόψεις της υπηρεσίας

Με το αρ. πρωτ. 160593/19-5-2023 έγγραφο του ο ανάδοχος επανήλθε όσον αφορά την εξέταση των υψομέτρων της Λιμνοδεξαμενής σε συνάρτηση με τα υψόμετρα των έργων διευθέτησης και αποκατάστασης της κοίτης του ποταμού Πατέλη Σητείας και με το αρ. πρωτ. 165501/23-05-2023 η Δ/νουσα Υπηρεσία ζήτησε από τον μελετητή τις απόψεις του με σκοπό να ληφθεί υπόψιν στους υπολογισμούς της υδραυλικής μελέτης και των έργων διευθέτησης και τυχόν επικαιροποιηθεί. Επίσης σύμφωνα με την οικ. 1388/12-04-2016 ΑΕΠΟ του έργου, μετά την έγκριση της επικαιροποιημένης υδραυλικής μελέτης θα πρέπει να ενημερωθεί ο φάκελος της Μ.Π.Ε.

Έπειτα από τα παραπάνω Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρομε:

Το αίτημα χορήγησης παράτασης του ανάδοχου έγινε εμπρόθεσμα. Η Υπηρεσία συμφωνεί ότι η ολοκλήρωση του έργου εντός της συμβατικής προθεσμίας είναι αδύνατη βάσει των λόγων που επικαλείται ο ανάδοχος Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

## Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 23-07-2023 έως 23-01-2024** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας Περαίωσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ - ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ - Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019»**, με αναθεώρηση κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 23-07-2023 έως 23-01-2024** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **10-07-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**