



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 04 Αυγούστου 2023  
Αρ. πρωτ.: 257307**

**ΠΡΟΣ:-** Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:-** Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **904/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **904/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°24/03-08-2023**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 29/09/23 της μελέτης του υποέργου (νέο): **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»** του έργου: «Σύνταξη μελετών έργων της ΠΕΗ (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Στατικές, Οδικής Ασφάλειας, κ.λ.π.)»

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°24/03-08-2023  
Αριθμός Απόφασης: 904/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **250650/31-07-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, συμμετείχαν:

|          |                                   |                                     |                           |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία                       | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Αντιπρόεδρος<br>επιτροπής |
| <b>2</b> | Ανδρουλάκης Ιωάννης               | Αντιπεριφερειάρχης<br>ΠΕ Λασιθίου   | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Παρασύρης Ιωάννης                 | Περιφερειακός<br>Σύμβουλος          | » »                       |
| <b>4</b> | Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη<br>Ειρήνη | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Κώτσογλου Κυριάκος                | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Κοπάσης Ελευθέριος                | » »                                 | » »                       |
| <b>7</b> | Χρονάκης Νικόλαος                 | » »                                 | » »                       |
| <b>8</b> | Μανουσάκης Νικόλαος               | » »                                 | » »                       |
| <b>9</b> | Χανιωτάκη Μυλωνάκη Μαρία          | » »                                 | Ως τακτικό μέλος          |

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος και Σκουλάς Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχάλης προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Φλουρής Κωνσταντίνος, προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ΠΚ Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Γεώργιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηρακλείου, Πάγκαλος Γεώργιος προϊστάμενος τμήματος Δομών Περιβάλλοντος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων &

Ανάπτ. Συνεργασιών ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., και για την τήρηση των πρακτικών οι Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 18º:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας έως 29/09/23 της μελέτης του υποέργου (νέο): **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»** του έργου: «Σύνταξη μελετών έργων της ΠΕΗ (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Στατικές, Οδικής Ασφάλειας, κ.λ.π.)»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά

παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **250600/31-07-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

**Στοιχεία του έργου :**

|    |  |   |                                |              |
|----|--|---|--------------------------------|--------------|
| 1  | <b>ΕΡΓΟ:</b><br><br><b>ΑΝΑΔΟΧΟΣ:</b>   | «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του έργου: «Σύνταξη μελετών έργων της ΠΕΗ (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Στατικές, Οδικής Ασφάλειας, κ.λ.π.)»<br><br>ΓΕΩ.ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. |                                |              |
| 2  | <b>ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο):</b>  | «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  |                                |              |
| 3  | <b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :</b>   | ΚΑΠ/ ΚΑΕ 071-009173   |                                |              |
| 4  | <b>ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ:</b>   | ΟΧΙ   |                                |              |
| 5  | <b>ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:</b>                                | ΟΧΙ   |                                |              |
| 6  | <b>ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:</b>  | 26.10.2020  | <b>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):</b> | 297.001,58 € |
| 8  | <b>ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>   | ΟΧΙ   |                                |              |
| 9  | <b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ.:</b><br><b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π.Ε. ΤΗΣ Σ.Σ. :</b> | 239.517,40 €<br>-   |                                |              |
| 10 | <b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ. :</b>   | -<br>239.517,40 €   |                                |              |
| 11 | <b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 18%, 19%,23%,24%) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ. :</b>   | 297.001,58 €  |                                |              |
| 10 | <b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Κ. Σ.:</b>  | -   |                                |              |
| 11 | <b>ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) :</b>  | -   |                                |              |
| 12 | <b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ</b>   | -   |                                |              |
| 13 | <b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ</b>  | -   |                                |              |
| 14 | <b>ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) :</b>  | -   |                                |              |
| 15 | <b>ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ 24%):</b>   | -   |                                |              |
| 14 | <b>ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ(ΜΕ ΦΠΑ 24%):</b>   | -   |                                |              |
| 15 | <b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΙ Σ.Σ.</b>   |   |                                |              |
| 15 | <b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :</b>   | 29.01.2021  |                                |              |
| 16 | <b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :</b>  | -   |                                |              |

|    |   |         |  |
|----|---|---------|--|
| 17 | ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ :  |         | 5  |
| 18 | <b>ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ :</b><br>1. Η με αρ. πρωτ. 298836/22-12-2020 (ορθή επανάληψη 01-02-2021) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου με την οποία χορηγείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-03-2021.<br>2. Η υπ' αριθ. 272/2022 (Πρακτικό Νο 5/17-03-2012, ΑΔΑ: 6ΧΜΧ7ΛΚ-Ε90) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-06-2022.<br>3. Η με αρ. πρωτ. 230917/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΨΓ7ΛΚ-ΝΧΛ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, με την οποία εγκρίνεται α) ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και β) η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-12-2022.<br>4. Η υπ' αριθ. 1856/2022 (Πρακτικό Νο 36/30-12-2022, ΑΔΑ: Ψ0ΤΗ7ΛΚ-6Μ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-03-2023.<br>5. Η με αρ. πρωτ. 125402/21-04-2023 (Πρακτικό Νο 11/20-04-2023, ΑΔΑ: 96ΣΑ7ΛΚ-523) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως 29-05-2023. |         |  |
| 19 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ   |         | 13/07/2023                               |
| 0  | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  | 4 ΜΗΝΕΣ | ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΝ 29-09-2023 |
| 22 | ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΧ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)  |         | ΟΧΙ                                      |
| 23 | ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠΕ (ΜΕ η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ   |         | 1  |
| 24 | <b>ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ &amp; ΠΚΤΜΝΕ</b><br>1. Η με αρ. πρωτ. 230917/02-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΨΓ7ΛΚ-ΝΧΛ) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, με την οποία εγκρίνεται α) ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας   |         |  |
| 25 | ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ :   |         | Όχι για παράταση                         |
| 26 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ   |         |  |
| 27 | ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ  |         |  |

## II.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

| α/<br>α | ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  | ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕ<br>Σ ΑΡΧΙΚΑ | Εγκεκρ. Δαπάνες με<br>Συγκρ. Πιν. |              |
|---------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|         |   | Δαπάνες<br>(ΕΥΡΩ)      | Μερική<br>(ΕΥΡΩ)                  | Ολική (ΕΥΡΩ) |
|         |   |                        |                                   |              |
| A.      | ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (8)  | 41.807,49 €            |                                   |              |
|         |   |                        |                                   |              |
|         |   |                        |                                   |              |
| B.      | ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (16)  | 14.224,00 €            |                                   |              |
|         |   |                        |                                   |              |
|         |   |                        |                                   |              |
| Γ.      | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ<br>(21)                                     | 163.944,00€            |                                   |              |
|         |   |                        |                                   |              |
|         |   |                        |                                   |              |
| Δ.      | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (27)  | 19.535,00 €            |                                   |              |
|         | Άθροισμα  | 239.510,50 €           |                                   |              |
|         | Απρόβλεπτα (υπολειπόμενο ποσό με την<br>έγκριση του 1 <sup>ου</sup> Σ.Π.) | 6,90 €                 |                                   |              |
|         | Σύνολο  | 239.517,40 €           |                                   |              |
|         | Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%  | 57.484,18<br>€         |                                   |              |
|         | <b>Τελικό σύνολο</b>  | <b>297.001,58€</b>     |                                   |              |

**Απόψεις της υπηρεσίας:** Η Υπηρεσία μας με τη με αρ. πρωτ. 250576/29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΜ57ΛΚ-ΣΕΠ) σύμβαση ανέθεσε την εκπόνηση των μελετών της σύμβασης.

Αντικείμενο της σύμβασης υπήρξε η εκπόνηση των γεωτεχνικών και των υποστηρικτικών μελετών (μελέτες τοπογραφίας, στατικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες) προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα εδαφικών και βραχωδών ασταθειών σε 16 θέσεις του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Ηρακλείου.

Ο ανάδοχος υπέβαλε εμπροθέσμως τις μελέτες της σύμβασης.

Τα συμβατικά τεύχη περιλάμβαναν την εκπόνηση στατικής μελέτης σε μία θέση.

Ωστόσο, με βάσει τις προτάσεις των γεωτεχνικών μελετών απαιτείτο η εκπόνηση στατικών μελετών σε ακόμη 9 θέσεις.

Προκειμένου, να εκπονηθούν οι στατικές μελέτες στις λοιπές απαιτούμενες από την γεωτεχνική μελέτη θέσεις, γεγονός το οποίο δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν ενέπιπτε στις συμβατικές υποχρεώσεις του κρίθηκε αναγκαία η σύνταξη και έγκριση σχετικού Συγκριτικού Πίνακα και η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου μέχρι 29/05/2023.

Ο ανάδοχος εκπόνησε και υπέβαλε εμπροθέσμως στις 21/12/2022 τμήμα των στατικών μελετών.

Λόγω όμως της εξέλιξης των κατολισθητικών φαινομένων που συνεχίστηκε κατά το διάστημα της προηγούμενης περιόδου λόγω των βροχοπτώσεων απαιτείται εκ νέου παράταση προκειμένου να επαναληφθεί η στατική επίλυση για τις θέσεις με

α/α 8,9,10,11 και 12 του εγκεκριμένου 1<sup>ου</sup> Σ.Π. και να διερευνηθεί η δυνατότητα εναλλακτικών προτάσεων των κατασκευαστικών μέτρων αποκατάστασης.

### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως **29-09-2023 (4 μήνες)** για την εκπόνηση των στατικών μελετών (εκ νέου στατική επίλυση) στις υπολειπόμενες θέσεις με βάση τις διαμορφωμένες συνθήκες από την εξέλιξη των κατολισθητικών φαινομένων και διερεύνηση δυνατότητας εναλλακτικών προτάσεων των κατασκευαστικών μέτρων αποκατάστασης.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως)

8. Την εισήγηση της κ. **Τριαματάκη Χαράς** προϊσταμένης τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έως **29-09-2023 (4 μήνες)** για την εκπόνηση των στατικών μελετών του **υποέργου (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»** του έργου: «Σύνταξη μελετών έργων της ΠΕΗ (Γεωτεχνικές, Γεωλογικές, Στατικές, Οδικής Ασφάλειας, κ.λ.π.)»

(εκ νέου στατική επίλυση) στις υπολειπόμενες θέσεις με βάση τις διαμορφωμένες συνθήκες από την εξέλιξη των κατολισθητικών φαινομένων και διερεύνηση δυνατότητας εναλλακτικών προτάσεων των κατασκευαστικών μέτρων αποκατάστασης.

(Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται χωρίς την επιβολή ποινικών ρητρών, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως),

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **03-08-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπροέδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**