



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 16 Οκτωβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 343006**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1192/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1192/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/13-10-2023**), που αφορά στην Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος»** ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 257.600,00 Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 319.424,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/13-10-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1192/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **335754/10-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σκουλάς Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>5</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

**Από την συνεδρίαση απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης καθώς και οι κ.κ. Παρασύρης Ιωάννης, Καμπουράκης Λάμπρος, Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Μπερβανάκης Αδάμης (ιδιοκτήτης οχήματος θέματος 13) και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16°:** Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος**» ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 257.600,00 Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 319.424,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,  
όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 5201/09-01-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ 16623/21-01-2022 απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. 194868/14-06-2023 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. 333409/06-10-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.)
  - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
  - ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
  - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200016
  - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902
  - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ
  - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:
- Α] Την αριθμ. πρωτ. 11595/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της

ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΨΦ07ΛΚ-ΦΕΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ008445965 2021-04-12].

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11595/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 480.000,00€ για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και με Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 Περιφέρειας Κρήτης.

Η διάθεση πίστωσης ποσού 480.000,00€ που εγκρίθηκε αντιστοιχεί στο 40% του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού της μελέτης με το ΦΠΑ ποσού 1.101.812,19€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2ζ του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, με τις οποίες ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το υπόλοιπο ποσό που τυχόν απαιτηθεί θα δεσμευθεί με την κατακύρωση της σύμβασης.

Β] Την αριθμ. πρωτ. 278245/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 11595/2020 Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: Ω7ΝΡ7ΛΚ-Ε4Β]

▪ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ

▪ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

▪ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

▪ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 90945/ 2021

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ' αριθ. 491/2021 πρακτ. 9/21-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση για τη Διάθεση Πίστωσης, Έγκριση της Διακήρυξης Δημοπρασίας και Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το αρ. πρωτ. 4001/11-05-2021 επεσήμανε τροποποιήσεις στην υπ' αριθ. 491/2021 πρακτ. 9/21-04-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους και επικαιροποίηση της Διακήρυξης.

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 673/2021 (απόσπασμα πρακτικού 2/27-05-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΗΔ27ΛΚ-ΨΩΓ) με ΦΕΚ 472 τευχ. ΥΟΔΔ/16-06-2021 με τίτλο: "Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» προϋπολογισμού 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.) . και η αμοιβή του εκπροσώπου ΤΕΕ χρηματοδοτείται από ΚΑΕ 01.072-00.0515.01 κατά 880,00 ευρώ".

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1<sup>ου</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ. αρ. 1337/2021 (απόσπασμα πρακτικού 26/04-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 94ΔΤ7ΛΚ-ΗΟ9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» προϋπολογισμού 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.).

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2<sup>ου</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ' αρ. 1568/2021 (απόσπασμα πρακτικού 30/19-11-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΚΞΒ7ΛΚ-3Ε9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο) που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (257.600,00 € άνευ ΦΠΑ ή 319.424,00 με ΦΠΑ 24% – Μέση έκπτωση 71,01%).

▪ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3<sup>ου</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ' αρ. 108/2022 (απόσπασμα πρακτικού Νο 02/11-02-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: 6Μ307ΛΚ-6ΡΦ] σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 3ο Πρακτικό της

Επιτροπής Διαγωνισμού και τη κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

- ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Την υπ. Αριθμ. 9/2022 Πράξη της Επιτροπής στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
- 4<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Το από 06/05/2022 4<sup>ο</sup> Πρακτικό που συνοδεύει την σύμβαση.
- ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 163931/06-06-2022 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΨΟΓΕ7ΛΚ-Α27 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010711422 2022-06-08& ΕΕ/Σ: S112 13/06/2022 316250-2022-ΕΛ].
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
- ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
- Το με αρ. πρωτ. 207157/13-07-2022 έγκριση του χρονοδιαγράμματος.
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 03/12/2023
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 0
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:3
- ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Το με αρ. πρωτ. 324000/02-10-2023 έγγραφο του αναδόχου για υποβολή αιτήματος παράτασης.

#### ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η μελέτη αφορά την Διευθέτηση του Κατσαμπαδιανού υδατορέματος και συγκεκριμένα α) τμήματος του κύριου κλάδου, β) τμήματος του ρέματος Φορτέτσας γ) όλου του κλάδου του ρέματος, που έρχεται από την περιοχή Δύο Αοράκια και δ) τμήματος του κλάδου που έρχεται από την περιοχή νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου, με την εκ νέου οριοθέτηση των εγκεκριμένων οριοθετήσεων στην περιοχή μελέτης, την οριοθέτηση του κλάδου που έρχεται από την περιοχή Νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου, συμπεριλαμβανόμενων των προμελετών αντικατάστασης μίας γέφυρας και τεσσάρων νέων γεφυρών, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

#### ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συνολική αμοιβή με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (319.424,00 €).

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (257.600,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικά)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	373.846,14	71,00	108.400,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	45.329,19	71,10	13.100,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	7.643,65	71,22	2.200,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	86.520,32	70,99	25.100,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	32.328,49	70,92	9.400,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	155.357,45	71,03	45.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	71.634,07	70,96	20.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ (όπου ΦΠΑ)	772.659,31		224.000,00
	Μείση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		71,01	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	115.898,90		33.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ (όπου ΦΠΑ)	888.558,21		257.600,00

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6
<b>257.600,00</b>	<b>114.930,35</b>	<b>142.669,65</b>	<b>319.424,00</b>	<b>142.513,63</b>	<b>176.910,37</b>

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:**

Σε συνέχεια της πρόσφατης επανυποβολής της Μ.Π.Ε. με την οποία ολοκληρώνεται η Φάση Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού και έως την ολοκλήρωση του ελέγχου και της έγκρισης των σε εκκρεμότητα υπολοίπων μελετών (Γεωλογική μελέτη, Συγκοινωνιακή μελέτη, Υδραυλική μελέτη) και επειδή:

1. Λόγω της μη εισέτι έγκρισης της Περιβαλλοντικής μελέτης και της μη έκδοσης των Π.Ο. των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης δεν είναι εφικτή, σύμφωνα και με τη κείμενη νομοθεσία (Ν.4258-14, ΦΕΚ 94Α/14-4-14), η έναρξη εκπόνησης και -κατά συνέπεια- ολοκλήρωσης εντός του προβλεπόμενου από τη σύμβαση συνολικού χρόνου εκπόνησης των μελετών της φάσης ΙΙ του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού (Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων και συναρτώμενες με αυτήν μελέτες κτηματογράφησης, θεμελίωσης συνήθων τεχνικών και σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ και τευχών δημοπράτησης).

2. Με βάση τη νέα πλημμυρική παροχή σχεδιασμού (50ετίας) που προέκυψε από την Υδρολογική μελέτη και τον έλεγχο επάρκειας της οριοθετημένης κοίτης του π. Κατσαμπαδιανού και των μελετώμενων κλάδων του που ακολούθησε, θα απαιτηθούν εκτεταμένα έργα διευθέτησης και τμηματική επανοριοθέτηση της κοίτης -επιπλέον των προβλεπόμενων στα συμβατικά τεύχη- με συνέπεια την ανάγκη σύνταξης Σ.Π.-Σ.Σ. μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την έγκριση της υδραυλικής μελέτης.

Προτείνουμε:

➤ Την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι έως 03/12/2024, εκ των οποίων 6 (έξη) μήνες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π.-Σ.Σ και, επιπλέον 6 (έξη) μήνες (προβλεπόμενος καθαρός συμβατικός χρόνος) για την εκπόνηση και έγκριση των μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

#### **ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι έως 03/12/2024, εκ των οποίων 6 (έξη) μήνες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π.-Σ.Σ και, επιπλέον 6 (έξη) μήνες (προβλεπόμενος καθαρός συμβατικός χρόνος) για την εκπόνηση και έγκριση των μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού, για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

**Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.**

#### **Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 12 (δώδεκα) δηλαδή από 03/06/2022 έως 03/12/2024 εκ των οποίων 6 (έξη) μήνες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων και την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π.-Σ.Σ και επιπλέον 6 (έξη) μήνες (προβλεπόμενος καθαρός συμβατικός χρόνος) για την εκπόνηση και έγκριση των μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

**8. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.**

**9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας κατά 12 (δώδεκα) μήνες δηλαδή από 03/06/2022 έως 03/12/2024 εκ των οποίων 6 (έξη) μήνες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος»** ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 257.600,00 Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ και ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 319.424,00 Ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 24%. και την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π.-Σ.Σ και επιπλέον 6 (έξη) μήνες (προβλεπόμενος καθαρός συμβατικός χρόνος) για την εκπόνηση και έγκριση των μελετών της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **13-10-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**