



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη
Τηλέφωνα : 2813 400228
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2023
Αρ. πρωτ.: 357558**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1282/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1282/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**Ν°33/24-10-2023**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ» MIS: 5002646, **2ο ΥΠΟΕΡΓΟ, «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°33/24-10-2023
Αριθμός Απόφασης: 1282/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **349184/19-10-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
2	Ανδρουλάκης Ιωάννης,	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
3	Παρασύρης Ιωάννης,	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
5	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
6	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζαν** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Σκουλάς Νικόλαος και Κώτσογλου Κυριάκος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κριτσωτάκης Μαρίνος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η **προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος** της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (εκτός ημερησίας διάταξης 04): Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ» MIS: 5002646, **2ο ΥΠΟΕΡΓΟ, «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. 1/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

7. Το με αρ. πρωτ. **354042/23-10-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων****Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:«**ΣΧΕΤ.** : α) Η από 28-09-2023 (320918/28-09-2023), αίτηση του Αναδόχου

β) Η με αριθμό 5306/20-10-2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ:	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ		
2	ΥΠΟΕΡΓΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ		
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	00.30.16.005.002	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ;	ΝΑΙ		
5	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;	ΟΧΙ		
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	15/10/2013	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (με ΦΠΑ):	15.650.000,00
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	28/04/2014	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	8.403.918,85
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:	ΟΧΙ		
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:	8.760.900,41		
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):	66.778,35		
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744/03-7-2021 ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)	682,89		
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 744/03-07-2021 ΤΗΣ Ο.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ)	289.520,32		
13	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:	4.161.000,00		
14	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:	-		
15	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	20/10/2015		
17	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	30/10/2023		
18	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:	7		
19	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:	880/09-11-2015 481/ 06-07-2016 813/ 04-11-2016 518/ 15-05-2018 709/30-05-2019 776/03-07-2020 1787/22-12-2021		
20	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	30/10/2023		
21	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	28/09/2023		
22	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	12 μήνες	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	30/10/2024
23	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ)	ΝΑΙ		
24	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:	8		
25	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:	810/04-11-2016 80709/16-04-2018 175414/31-07-2018 41536/20-02-2019 102779/02-05-2019 301529/26-11-2019 1137/20-08-2021 1573/19-11-2021		
26	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:	ΝΑΙ		
27	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
28	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	5306/20-10-2023		
29	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 – 4	6	7 = 3 – 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	8.403.918,85	8.760.900,41	6.256.424,62	2.504.475,79	6.400.000,00	2.360.900,41

Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 – 4	6	7 = 3 – 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	4.161.000,00	4.161.000,00	2.297.268,95	1.863.731,05	2.600.000,00	1.561.000,00

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε από το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διευθύνουσα Υπηρεσία), μετά το από 28-09-2023 αίτημα παράτασης προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες από τον ανάδοχο του έργου.

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008).

Το εν λόγω έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020 (ΕΣΠΑ), με κωδικό Πράξης ΟΠΣ 5002646 και κωδικό ΠΔΕ 2016ΕΠ00210062 και με Προϋπολογισμό του 2ου υποέργου: 8.760.900,41ευρώ με ΦΠΑ της αρχικής σύμβασης και 4.161.000,00ευρώ με ΦΠΑ της 1ης ΣΣΕ.

Το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην παράκαμψη του οικισμού των Τοπολίων με νέα διάνοιξη και βελτίωση υφιστάμενου δρόμου συνολικού μήκους 9,56 Χλμ. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικού τάπητα, σήμανσης και στηθαία ασφαλείας καθώς και φύτευση επιφανειών. Επίσης προβλέπονται ειδικά έργα και μέτρα προστασίας για την ευστάθεια των πρανών των ορυμάτων.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτηση του :

- Την 09-05-2022 υπογράφηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου, συνολικού οικονομικού αντικειμένου με ΦΠΑ 4.161.000,00€, η οποία περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που είναι αναγκαίο να εκτελεστούν στο έργο, όπως ανέδειξαν οι συμπληρωματικές γεωλογικές-γεωτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο 2019 στο νομό Χανίων και στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.
- Την 24/05/2023 εκδόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η Απόφαση Τροποποίησης (ΑΔΑ: Ψ25ΜΟΡ1Θ-Ψ1Μ), της με αριθμό 1469/20-12-2021 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, ως προς την έγκριση

αποθεσιοθαλάμου εντός δασικής έκτασης. Η εξεύρεση και η αδειοδότηση κατάλληλου χώρου για τον αποθεσιοθάλαμο του έργου, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση, τόσο λόγω της θέσης και της έκτασης του (απαιτείται μεγάλος χώρος, πλησίον του έργου, σε απόσταση από οικισμούς και ρέματα κλπ), αλλά και λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας αδειοδότησης επειδή βρισκόταν εντός δασικής έκτασης. Η εγκατάστασή στον αποθεσιοθάλαμο από την Δ/νση Δασών Χανίων, έγινε δύο μήνες μετά, την 27/07/2023 με το αριθμό 390682/2023 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης, αφού έπρεπε να προηγηθούν, η έκδοση πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα, η φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης του αποθεσιοθαλάμου και η καταβολή αντιτίμου αναδάσωσης.

- Η ενεργειακή κρίση και η εισβολή στην Ουκρανία η οποία επιδείνωσε την ήδη δύσκολη κατάσταση που είχαν δημιουργήσει οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των έργων.
- Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, τους δύο χειμώνες που μεσολάβησαν από την τελευταία έγκριση παράτασης προθεσμίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν υπήρξαν ημέρες ακατάλληλες για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, όπως έχει καταγραφεί και στο ημερολόγιο του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 12 μήνες δηλαδή μέχρι την 30/10/2024

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Μετά την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών μέχρι την εξεύρεση και αδειοδότηση του κατάλληλου χώρου για αποθεσιοθάλαμο, η οποία ήταν πραγματικά μια δύσκολη και επίπονη υπόθεση. Λόγω του μεγάλου κατακερματισμού της γης και την εμπλοκή πολλών ιδιοκτητών σε περιοχές γεωργικών εκτάσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου, ήταν μονόδρομος η επιλογή χώρου εντός δασικής έκτασης, ο οποίος έπρεπε να βρίσκεται πλησίον του έργου ώστε και να μην επιβαρυνθεί το τοπικό οδικό δίκτυο με την κίνηση των βαρέων οχημάτων, αλλά και να μην υπάρξουν αντιδράσεις από τους μικρούς ιδιοκτήτες καλλιεργειών της περιοχής, σε περίπτωση απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών τους.

Επίσης η οικονομική κρίση έχει επιφέρει πραγματικές δυσκολίες και καθυστερήσεις στην παραγωγή και την προμήθεια υλικών, απαραίτητων για την κατασκευή του έργου.

Τέλος κατά τις χειμερινές περιόδους, η περιοχή εκτέλεσης του έργου πλήττεται συχνά από έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις με διάρκεια αρκετών ημερών, οι οποίες σε συνδυασμό και με την γεωλογική δομή και το ανάγλυφο του εδάφους, καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης έχει δώσει σύμφωνη γνώμη με το αριθμό 5306/20-10-2023 έγγραφο.

Εκτός των παραπάνω λόγων αναφέρουμε ότι,

- Το έργο χαρακτηρίζεται ως έργο phasing του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, (σχετική απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020).

Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι εργασίες της στήλης 7 του προαναφερομένου πίνακα

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 12 μήνες, δηλαδή από 30-10-2023 έως 30-10-2024, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη - Χρυσοσκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων**».

(*Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 (παρ.8α) του Ν.3669 δηλ. «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.*)»

8. Την εισήγηση της κας **Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. **Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.** Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 12 μήνες, δηλαδή από 30-10-2023 έως 30-10-2024, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη - Χρυσοσκαλίτισσα, 2ο υποέργο Παράκαμψη Τοπολίων**».

(*Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 (παρ.8α) του Ν.3669 δηλ. «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.*), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **24-10-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**