



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Άννα Μιχελινάκη  
Τηλέφωνα : 2813 400228  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 404763

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου  
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1407/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1407/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°36/27-11-2023**), που αφορά στην **Έγκριση 5ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών** (5ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, **Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο36/27-11-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1407/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **395068/22-11-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
<b>5</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
<b>6</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>7</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>8</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>9</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>10</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη

τμήματος Απασχόλησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Βλασάκη Κατερίνα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 29<sup>ο</sup>: Έγκριση 5ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (5ου Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά

παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. **1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.
7. Το με αρ. πρωτ. **396690/22-11-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Σχετικά με το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

#### **ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

Η με αρ.πρωτ.300353/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο του θέματος και Κ.Α. 2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης.

#### **Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου:**

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της **Περιφέρειας Κρήτης** και έχει τα παρακάτω στοιχεία:

<b>Στοιχεία του έργου :</b>	
Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>1.800.000,00 €</b>
Ποσόν Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>1.440.000,00 €</b>
Ποσόν Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου (με Φ.Π.Α.)	<b>303.600,00 €</b>
<b>Έναρξη</b> του έργου (Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης)	<b>29-09-2021</b>
Συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου έως	<b>29-09-2022</b>
Τελευταία εγκεκριμένη ημερομηνία Περαίωσης του έργου έως	<b>20-07-2023</b>

1. Η με αριθμό 300353/23-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΡΗ7ΛΚ-5ΕΚ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 868.000,00 € για το έργο του θέματος
2. Η με αρ.πρωτ.27493/04-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΦΛ7ΛΚ-BIT) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης
3. Η με αρ.151/2021 (Πρακτικό Νο 3/11-02-2021 ΑΔΑ:ΨΥ367ΛΚ-P15) σε ορθή επανάληψη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης, έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
4. Η με αριθμό 1846/08-03-2021 (ΑΔΑ:955ΧΟΡ1Θ-N6Φ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ 151/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης
5. Η αρ.πρωτ.19009/27-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΘΙ7ΛΚ-E9Γ) Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με σύστημα προσφοράς το «επιμέρους ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016 με μοναδικό κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
6. Η με αριθμό 384/2021 (Πρακτικό Νο 7/29-03-2021 ΑΔΑ:6ΥΕΙ7ΛΚ-ΞΛ0) Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναθέτει στο μειοδότη οικονομικό φορέα «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ» τη σύμβαση εκτέλεσης του παραπάνω έργου, με μέση έκπτωση 20,00% δηλ.

- προσφερόμενο ποσόν 560.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 694.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
7. Η με αριθμό 3066/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΑΕΟΡ1Θ-ΙΑΗ) Απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί νομιμότητας της υπ' αριθμ. 384/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
  8. Η 22/2021 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Ρεθύμνης
  9. Η με αρ.πρωτ.131393/21-05-2021 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV008667239)
  10. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 8 μήνες και λήγει στις 21-01-2022.
  11. Η με αρ.πρωτ.355701/24-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΙΠ7ΛΚ-ΦΕ5) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 694.400,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
  12. Η με αρ.49/2022 (Πρακτικό Νο 01/31-01-2022 ΑΔΑ:69ΗΑ7ΛΚ-ΦΧΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 21-08-2022.
  13. Η με αρ.1043/2022 (Πρακτικό Νο 20/09-08-2022 ΑΔΑ:ΨΙΦΛ7ΛΚ-6Ο2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 20-01-2023.
  14. Η με αρ.πρωτ.358504/18-11-2022 (ΑΔΑ:99ΙΨ7ΛΚ-3Α6) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα συνολικής δαπάνης 694.400,00€ με Φ.Π.Α. με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων, χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
  15. Η με αρ.12/2023 (Πρακτικό Νο 01/09-01-2023 ΑΔΑ:9ΒΒΑ7ΛΚ-Π28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία χορηγήθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης μέχρι 20-07-2023.
  16. Η με αρ.13/Πρακτικό 2ο /08-02-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
  17. Η με αριθμό 202/2023 (Πρακτικό Νο07/02-03-2023, ΑΔΑ:6ΑΟΡ7ΛΚ-ΚΕ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 303.600,00€ με ΦΠΑ
  18. Η με αριθμό 290/2023 (Πρακτικό Νο 09/27-03-2023, ΑΔΑ:914Γ7ΛΚ-878) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για την πρόβλεψη της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών του έργου, ποσού 1.073.874,14€.με ΦΠΑ
  19. Η με αρ.335/Πρακτικό 16ο /07-11-2023 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση του 5<sup>ου</sup> Τελικού ΑΠΕ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση των γεφυρών του οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης που παρουσίασαν διαβρώσεις στην θεμελίωση και ζημιές στα βάθρα λόγω της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων γεφυρών του οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης, που προκλήθηκαν από τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν στις 10/11/2020 λόγω των οποίων η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με την αρ.πρωτ.11766/11-11-2020

(ΑΔΑ:6ΞΚ446ΜΤΛΒ-ΗΜ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταρρακτώδεις βροχές σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών - πλημμύρες) είχαν σαν αποτέλεσμα μεγάλες πλημμυρικές απορροές και επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στα ρέματα της Π.Ε. Ρεθύμνης, όπου τα ρέματα υπερχείλισαν με συνέπεια την καταστροφή των οδικών υποδομών σε εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός και εξυγίανση της κοίτης με αφαίρεση των χαλαρών υλικών στο πλάτος του τεχνικού και για μήκος 20μ περίπου ανάντη και κατάντη αυτού
- Αποκατάσταση της θεμελίωσης και των βάθρων με οπλισμό και σκυροδέτηση
- Κοιτόστρωση της κοίτης στην περιοχή του τεχνικού με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθορριπή προστασίας ανάντη και κατάντη
- Κατασκευή χαλινού από λιθόδεμα για τον εγκιβωτισμό της λιθορριπής κατάντη
- Αποκατάσταση αποκαλυμμένων οπλισμών και επισκευή ρηγματωμένου από διάβρωση οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος.

Όλες οι παραπάνω εργασίες περιγράφονται στον προϋπολογισμό και στο τιμολόγιο της μελέτης.

#### **Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη επιπλέον ποσότητας χωματοουργικών και μικρής ποσότητας γεωυφάσματος και λιθοδέματος και για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Ο 1ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.355701/24-11-2021 (ΑΔΑ:ΩΥΙΠ7ΛΚ-ΦΕ5) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

#### **Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Στα πλαίσια κατασκευής του έργου προέκυψε η ανάγκη επιπλέον ποσότητας χωματοουργικών και λιθοδέματος. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ, προκειμένου να απορροφηθεί τμήμα των απροβλέπτων του έργου.

Ο 2ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ.358504/18-11-2022 (ΑΔΑ:99ΙΨ7ΛΚ-3Α6) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης.

#### **Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκαλύφθηκαν μεγαλύτερα προβλήματα και προέκυψε η ανάγκη της κατασκευής επιπλέον έργων αποκατάστασης των γεφυρών και του οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης των πρανών σε μεγαλύτερο μήκος, πτερυγότοιχων εκατέρωθεν των τεχνικών, αποκατάσταση της θεμελίωσης και των βάθρων και πλήρωση με λιθόδεμα τόσο της κοίτης όσο και των σημείων συναρμογής των γεφυρών με την οδό.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, ποσού 303.600,00€ με ΦΠΑ, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στις ποσότητες του αρχικού ανατεθέντος έργου και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Ο 3ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση εγκρίθηκε με την αρ.202/2023 (Πρακτικό Νο07/02-03-2023, ΑΔΑ:6ΑΟΡ7ΛΚ-ΚΕ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

**Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης των τιμών των εκτελεσμένων εργασιών του έργου για τα τρίμηνα Α', Β' και Γ' του 2021 και Α' του 2022, σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016 και την υπ' αρ. 359881/ΦΕΚ Β' 5983/20.12.2021 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α', Β' και Γ' τριμήνου 2021, την υπ' αριθμ. 166653/ ΦΕΚ Β'2735/02.06.2022 απόφαση περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Δ' τριμήνου 2021 και την υπ' αρ. 334219/ΦΕΚ Β 5565/31.10.2022. απόφασης περί καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών Α' τριμήνου 2022.

Ο 4ος ΑΠΕ εγκρίθηκε με την αρ.290/2023 (Πρακτικό Νο 09/27-03-2023, ΑΔΑ:914Γ7ΛΚ-878) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.

**ΣΤ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ου ΤΕΛΙΚΟΥ Α.Π.Ε.**

Ο παρών 5ος Τελικός ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις εργασιών στις ποσότητες του 4ου ΑΠΕ, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την περαίωση του έργου. Χρησιμοποιείται το κονδύλι των απροβλέπτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Με τον παρόντα 5ο ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Ο παρών 5ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 1.073.874,14€, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία αύξηση σε σχέση με το εγκεκριμένο οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.

**Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 5ου ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ****ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ****ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Γίνεται μείωση της ποσότητας του Α.Τ.3 με σκοπό την αύξηση των Α.Τ.1, Α.Τ.2, Α.Τ.4 και Α.Τ.6. Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 45.911,28€.

**ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Γίνεται μείωση των ποσοτήτων των Α.Τ.8, Α.Τ.10, Α.Τ.14, Α.Τ.15, Α.Τ.18, Α.Τ.19 και Α.Τ.20 με σκοπό την αύξηση των Α.Τ.12 και Α.Τ.13. Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 428.549,16€.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ****ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

Γίνεται αύξηση των ποσοτήτων των Α.Τ.1 και Α.Τ.2. Η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 56.336,31€.

**ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Γίνεται μείωση των ποσοτήτων των Α.Τ.8, Α.Τ.10 και Α.Τ.18 με σκοπό την αύξηση των Α.Τ.12 και Α.Τ.13 και η δαπάνη της ομάδας ανέρχεται στο ποσό των 151.070,97€.

**Δημιουργούμενη Δαπάνη**

Η συνολική δαπάνη του 5ου Τελικού ΑΠΕ με ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των : 1.073.874,14€ και κλείνει χωρίς μεταβολή σε σχέση με την αρχική και συμπληρωματική σύμβαση.

**Έλεγχος**

Η δαπάνη της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των απροβλέπτων και του ΦΠΑ είναι : 1.073.874,14€.

Με τον παρόντα 5ο Τελικό ΑΠΕ γίνεται απορρόφηση μέρους του ποσού των απροβλέπτων και τελικά το έργο κλείνει χωρίς μεταβολή σε σχέση με το εγκεκριμένο οικονομικό συμβατικό αντικείμενο.

Η νομιμότητα του 5ου Τελικού ΑΠΕ, αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, αποδεικνύεται από τα φύλλα ελέγχου που τον συνοδεύουν τόσο για την αρχική όσο και για την συμπληρωματική σύμβαση.

**Συμπέρασμα**

Ο παρών 5ος Τελικός ΑΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 και του άρθρου 153 παρ. 23 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο παρών 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών υπογράφεται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

**Εισηγούμαστε**

**Την έγκριση του 5<sup>ου</sup> Τελικού Α.Π.Ε.** δαπάνης 1.073.874,14€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

**8. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 5<sup>ο</sup> Τελικό Α.Π.Ε.** δαπάνης 1.073.874,14€ με ΦΠΑ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **27-11-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**