



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 14 Δεκεμβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 424434**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1463/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1463/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°37/11-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού»** Ποσού σύμβασης 78.471,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και Ποσού σύμβασης 97.304,54 € με Φ.Π.Α..

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο37/11-12-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1463/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **412510/06-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Ανδρουλάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
<b>5</b>	Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη	» »	» »
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>7</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Καμπουράκης Λάμπρος, Κώτσογλου Κυριάκος και Χρονάκης Νικόλαος τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστινάκη Χρυσούλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Μυσικός Ελευθέριος υπάλληλος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού**» Ποσού σύμβασης 78.471,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και Ποσού σύμβασης 97.304,54 € με Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 414732/00-12-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:**

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 319.462,51 € (με Φ.Π.Α.)

2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200018

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης

4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ

5. ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
ΟΧΙ
6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η με αριθ. πρωτ. 11607/16-01-2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΟΥ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200018 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΩΧΕΗ7ΛΚ-ΔΛ6, ΑΔΑΜ: 20REQ007611986 2020-11-09].
7. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
8. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
9. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
10. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Η με αριθ. πρωτ. 273506/25-11-2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ [ΑΔΑ: Ψ2ΚΔ7ΛΚ-ΜΦΥ].
11. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αριθ. 1678/2020 (απόσπασμα πρακτικού Νο 40/28-12-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: 64687ΛΚ-Θ5Θ].
12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/03/2021.
13. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/03/2021.
14. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπ' αρ. 735/2022 (απόσπασμα πρακτικού Νο 15/15-06-2022 – ΑΔΑ: 6ΦΖ57ΛΚ-Ζ54) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
15. ΠΡΑΞΗ 1<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Η υπ' αρ. 40/2022 Πράξη της Επιτρόπου στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
16. ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 62011/ 24/02/2023 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Λ3Ρ7ΛΚ-8ΙΩ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012203684/28-02-2023].
17. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, ΑΔΕΝΣ Α.Ε, ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου, ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου».
18. ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
19. Το με αρ. πρωτ. 111864/07-04-2023 έγγραφο - έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
20. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 21/08/2024
21. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 0
22. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ: 21/02/2025
23. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 1

#### **ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:**

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση και διευθέτηση του ποταμού Καρτερού για την κατασκευή των απαραίτητων έργων για την διευθέτηση του ποταμού Καρτερού σε μήκος περίπου 3,3 χλμ. (από την εκβολή και ανάντη), με σκοπό την προστασία

από τον ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας αφορά σε έργα εκτός από την περιοχή της εκβολής του ποταμού που είναι προστατευόμενη περιοχή.

### ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των **ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (78.471,40 €) χωρίς Φ.Π.Α.** και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	165.884,27	78,00	36.495,00
2	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	37.753,86	72,00	10.572,00
3	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	34.355,45	80,00	6.872,00
4	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	21.730,42	55,00	9.779,00
5	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	18.069,49	75,00	4.518,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	277.793,49		68.236,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		75,44	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	41.669,02		10.235,40
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	319.462,51		78.471,40

Η συνολική αμοιβή με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (97.304,54 €).**

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6
<b>78.471,40</b>	<b>25.140,52</b>	<b>53.330,88</b>	<b>97.304,54</b>	<b>31.174,25</b>	<b>66.130,29</b>

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

Με βάση τη πλημμυρική παροχή σχεδιασμού (50ετίας) που προέκυψε από την Υδρολογική μελέτη και τον έλεγχο επάρκειας της οριοθετημένης κοίτης του π. Καρτερού που ακολούθησε, θα απαιτηθούν εκτεταμένα έργα διευθέτησης - επιπλέον των προβλεπόμενων στα συμβατικά τεύχη - με συνέπεια την αδυναμία της έγκαιρης ολοκλήρωσης του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

### ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και προτείνει τη χορήγηση παράτασης κατά 6 (έξι) μήνες ήτοι έως 21/06/2024 για

την ολοκλήρωση του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

Η αιτούμενη παράταση είναι σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Κατόπιν των ανωτέρω,

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:**

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού κατά 6 (έξι) μήνες, δηλαδή από 21/12/2023 έως 21/06/2024, με την οποία μεταβάλλεται και ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες.

Η παράταση της προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

8. Την εισήγηση της **κας Δοξάκη Ελένης**, προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
9. Τις απόψεις της **προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής**.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ποταμού Καρτερού»** Ποσού σύμβασης 78.471,40 € χωρίς Φ.Π.Α. και Ποσού σύμβασης 97.304,54 € με Φ.Π.Α., για την ολοκλήρωση του ελέγχου και της θεώρησης του συνόλου των μελετών της Φάσης Ι του Λειτουργικού Σχεδιασμού **κατά 6 (έξι) μήνες, δηλαδή από 21/12/2023 έως 21/06/2024**, με την οποία μεταβάλλεται και ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες.

Η παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 11-12-2023

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**