



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνα : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 21 Δεκεμβρίου 2023  
Αρ. πρωτ.: 436506**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1523/2023** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1523/2023** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°38/19-12-2023**), που αφορά στην Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής», **1ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων**», αναδόχου «**Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2**».

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°38/19-12-2023  
Αριθμός Απόφασης: 1523/2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (Περιφερειακό Κατάστημα, Πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **424852/14-12-2023** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος επιτροπής
<b>2</b>	Παρασύρης Ιωάννης	Περιφερειακός Σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Καμπουράκης Λάμπρος	» »	» »
<b>4</b>	Σκουλάς Νικόλαος	» »	» »
<b>5</b>	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	» »
<b>6</b>	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	» »
<b>7</b>	Χρονάκης Νικόλαος	» »	» »
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και οι κ.κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου και Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη Ειρήνη, τακτικά μέλη της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ. Δοξάκη Ελένη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδωνας προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 07<sup>ο</sup>:** Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής», **1ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων», αναδόχου «Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

**3. Τη με αριθμ. 02/09-01-2022** σε ορθή επανάληψη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη περιφερειακή περίοδο έως 31-12-2023.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 16623/21-01-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 31-12-2022), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **5201/09-01-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας της ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. πρωτ.: 174175/15-06-2022** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά τροποποίηση της αριθμ. πρωτ **16623/21-01-2022** απόφαση του για τον ορισμό ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Ανδρουλάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου. (λήξη θητείας 15-06-2023), καθώς και την αριθμ. πρωτ. **194868/14-06-2023** απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά παράταση διάρκειας της θητείας του ως μέλος της ΟΕ έως 31-12-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**6. Την αριθμ. 1/2022** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ.

**7. Το με αρ. πρωτ. 427061/15-12-2023** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

## Σχετ.: Η από 30-11-2023 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2016ΕΠ00210022	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.30.16.001.001
Έργο	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ				
Υποέργο	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ				
Χρηματοδότηση	Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος	Πρ/σμός	6.700.000,00 ?	Ημ. ΕΔΠ	11-02-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ				

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **08-08-2018** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **5.400.160,61** ?με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Με το αρ. ΝΤ-189-2023/30-11-2023 (αρ. πρωτ. ΔΤΕ 405720/30-11-2023) έγγραφό της η Ανάδοχος αιτείται 7η παράταση των προθεσμιών του έργου αναφέροντας και τους λόγους για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη της παράτασης.

Με το αρ. πρωτ. 6662/14-12-2023 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του υποέργου, όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του έως τις 21-12-2024.

**I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****Φυσικό Αντικείμενο Έργου - Τεχνικό Αντικείμενο Έργου**

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στην θέση 'Μαύρος Κόλυμπος' της περιοχής 'Μουρί' του Δήμου Γεωργιούπολης Ν. Χανίων.

Περιλαμβάνει:

- την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
- την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
- την κατασκευή των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
- την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
- την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών

την λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (κατόπιν των δοκιμών ολοκλήρωσης και θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) μέχρι την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης.

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2				
Ποσ. Έκπτωσης	20,39%	Ποσό Σύμβασης	5.400.160,61 ?	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	08-08-2018

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	08-02-2021	Αρ. Παρατάσεων	6	Νέα Ημ. Περαιώσης	20-12-2023	Διαφ.	104
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	13-10-2022	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	313793/13-10-2022				

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 ?	Σύνολο Συμβάσεων	5.400.160,61 ?
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	5.400.160,61 ?	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	?
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	213690/				

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	23	Σύνολο Λογαριασμών	4.710.513,47 ?
Ημ. Τελ. Λογαρ.		Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	374947/

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	5.400.160,61 ?	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 ?	Συν. Συμβάσεων	5.400.160,61 ?
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	5.400.160,61 ?	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	?	ΑΠ Έργου	5.400.160,61 ?
				Πληρωμές	4.710.513,47 ?
				Υπόλοιπο Έργου	689.647,14 ?
				% Απορρόφηση	87,23%

### III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

#### Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	30-11-2023	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	21-12-2024
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

#### Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Να γίνει δεκτή η 7η παράταση κατά επτά μήνες (7) της προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου «πλην θέσεως σε λειτουργία και δοκιμών», δηλαδή έως 20-12-2023, και ανάλογη παράταση για τις άλλες αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία, ολοκλήρωσης έργου, 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας), μέχρι **21-12-2024**, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο της ΔΕΗ για να ελεγχθεί ο αυτοματισμός της εγκατάστασης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 365 ημέρες, δηλαδή μέχρι την **21-12-2024**

#### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές Ολοκλήρωσης». Για τις εργασίες αυτές είναι απαραίτητη η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί.

#### Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 21-12-2023 έως 21-12-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

8. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
  9. Τις απόψεις της προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.
- Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει την 7η παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής», 1ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων», αναδόχου «Κ/Ξ THALIS E.S. S.A. - ΝΑΟΥΜ Σ.Θ. Α.Τ.Ε. 2», με αναθεώρηση κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 21-12-2023 έως 21-12-2024, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **19-12-2023**

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**