



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

**Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 2 Απριλίου 2024

Αρ. πρωτ.: 110427

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **265/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **265/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°08/29-03-2024**), που αφορά στην **A)** Ανάκληση της με αρ.**254/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 17/15-03-2024) και **B)** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΚ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°08/29-03-2024
Αριθμός Απόφασης: 265/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **98685/22-03-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Βρύσαλης Δημήτρης	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. **Σμπώκος Βασίλειος** Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Επιτροπάκης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Φιλίππου Εμμανουήλ προϊστάμενος τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Νοικοκυράκης Μανόλης προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ, Μαγουλάκη Ειρήνη

προϊσταμένη τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Βανταράκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Καλουδάκης Αντώνης υπάλληλος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 09^ο: Α) Ανάκληση της με αρ.**254/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 17/15-03-2024) και **Β)** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΚ»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **100157/26-03-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
 3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
 5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
 6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Την από **04-04-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **621.452,34 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη
 9. Την με αρ.254/2024 απ. Περιφ. Επιτροπής (πρακτ. Ν 17/15-03-2024) Την από 21-03-2024/1510 Προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» (μεταγενέστερη της με αρ. αρ.254/2024 απ. Περιφ. Επιτροπής (πρακτ. Ν 17/15-03-2024)).

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης η οποία βρίσκεται στη είσοδο του οικισμού των Άνω Αρχανών. Πρόκειται για ναό διαφορετικών κατασκευαστικών φάσεων, με τρία οριζόντια και ένα τέταρτο κάθετο κλίτος προσαρτημένο στο νοτιοδυτικό του τμήμα. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης παρουσιάζει προβλήματα στατικής, οικοδομικής και αισθητικής φύσεως ορισμένα από τα οποία είναι αρκετά σοβαρά και σχετίζονται είτε με φυσικά αίτια – γήρανση υλικών – είτε με ανθρώπινες επεμβάσεις που προσβάλλουν τον ιστορικό του χαρακτήρα.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Αναλυτικότερα η μελέτη έχει σαν στόχο: 1) Την ανάδειξη του μνημειακού και ιστορικού χαρακτήρα του μνημείου, των εργαστηριακών ερευνών και των διερευνήσεων που θα γίνουν αφενός στην θεμελίωση (προκειμένου να διερευνηθούν οι διαφορετικές κατασκευαστικές φάσεις του ναού καθώς και η καλύτερη κατανόηση του τρόπου έδρασης του μνημείου και αφετέρου στο εσωτερικό δάπεδο του ναού προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη ταφικών στοιχείων και να καταστεί σαφέστατα η γεωλογική δομή του υπεδάφους, 2) Την ανάδειξη του λατρευτικού χαρακτήρα του μνημείου με την αποκατάσταση του, 3) Την διατήρηση και ανάδειξη του αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού, μορφολογικού, δομικού χαρακτήρα του μνημείου, μέσω της συντήρησης - αποκατάστασης των δομικών, μορφολογικών και διακοσμητικών στοιχείων 4) Την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του μνημείου και κατά το δυνατόν θωράκιση του έναντι μελλοντικών σεισμών.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	Κ.ΞΙΑ Ε.Ο.Φ. ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ? ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ					
Ποσ. Έκπτωσης	10,22%	Ποσό Σύμβασης	621.452,34 €	Ημ. Σύμβασης	Υπογρ.	04-04-2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Περαιώσης	Ημ.	04-04-2024	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Περαιώσης	Ημ.	Διαφ.
Ημ. Έγκρ. Παρατάσης	Τελευτ.		Έγγραφο Τελευταίας Παρατάσης			/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε	

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	621.452,34 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	110.225,43 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	19-12-2023	Έγγραφο Λογαριασμού	Τελευταίου 433727/19-12-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	621.452,34 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	621.452,34 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	110.225,43 €
				Υπόλοιπο Έργου	511.226,91 €
				% Απορρόφηση	17,74%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	04/03/2024	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	04/04/2025
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Μια σειρά απροβλέπτων παραγόντων οδήγησαν στην τροποποίηση του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος και ταυτόχρονα στην τροποποίηση της προγραμματισμένης ολοκλήρωσης του έργου. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν:

1) Με τις επιπτώσεις από την μακρόχρονη (άνω των έξι μηνών) σεισμική δραστηριότητα του

2021, με αποκορύφωμα το σεισμό των 6 ρίχτερ που έπληξε την περιοχή του Αρκαλοχωρίου, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές στο ήδη καταπονημένο κωδωνοστάσιο καθώς επίσης και στα δομικά στοιχεία του ναού. Άμεσα για λόγους ασφαλείας των διερχομένων αλλά και του ίδιου του μνημείου έγινε καθαίρεση της αναδομής του κωδωνοστασίου χωρίς να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκεκριμένης μελέτης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αλλαγές στη μεθοδολογία σε σχέση με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη τόσο σε χρόνο όσο και σε κόστος.

2) Κατά την διάρκεια απομάκρυνσης του δαπέδου (συμβατική εργασία), προκειμένου να

ξεκινήσουν οι εργασίες εξυγίανσης, διαπιστώθηκε ότι καταλαμβάνεται σχεδόν εξολοκλήρου από τάφους (κιβωτιόσχημοι και λακκοειδείς χωρίς οργανωμένη χωροθέτηση), πλην του βόρειου κλίτους. Οι τάφοι δεν ήταν ορατοί στην προγενέστερη των εργασιών κατάσταση. Διαπιστώθηκε επίσης έλλειψη διαφραγματικής λειτουργίας σε επίπεδο θεμελίωσης μεταξύ των πεσσών του νότιου (1η φάση) και του κεντρικού κλίτους (2η φάση).

3) Κατά την διάρκεια διάνοιξης αποστραγγιστικής τάφρου στο περίγραμμα της εξωτερικής

πλευράς του ναού (συμβατική εργασία) σε επαφή με την νότια και δυτική πλευρά του ναού εντοπίστηκαν κιβωτιόσχημοι τάφοι σε διάφορες στάθμες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αβαθή θεμελίωση του αρχικού ναού (εντοπίστηκε διαφοροποίηση ως προς την στάθμη θεμελίωσης του 1ου κλίτους – δυσμενέστερη- και τις στάθμες των ταφικών στοιχείων) δημιουργεί πρόβλημα φέρουσας ικανότητας ως προς τα σεισμικά φορτία σε εντός και εκτός επιπέδου φόρτισης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 365 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 04/04/2025.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθούν οι νέες απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή λειτουργία του έργου, σύμφωνα με τη νέα εγκεκριμένη μελέτη με αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΤΜΒΜΜ/41051/31-01-2024.

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Μετά την με αρ.πρ.1510/21-03-2024 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε. Περ. Κρήτης : 100037/26-03-2024) προέγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» προτείνουμε:

Α) την ανάκληση της με αρ.254/2024 απόφασης Περιφ. Επιτροπής (πρακτ. Ν 17/15-03-2024,) λόγω προ απαιτούμενης προέγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» η οποία εκδόθηκε εκ παραδρομής μεταγενέστερα της εν λόγω απόφασης και

Β) τη λήψη νέας απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 04/04/2024 έως 04/04/2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Α) την ανάκληση της με αρ. **254/2024** απόφασης Περιφ. Επιτροπής (πρακτ. Ν 17/15-03-2024,) λόγω προ απαιτούμενης προέγκρισης από την Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» η οποία εκδόθηκε εκ παραδρομής μεταγενέστερα της εν λόγω απόφασης και

Β) την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 04/04/2024 έως 04/04/2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΚ»**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-03-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου