



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνα : 2813400235  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 15 Απριλίου 2024  
Αρ. πρωτ.: 126150

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **314/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **314/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°09/11-04-2024**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: **"Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)"**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°09/11-04-2024  
Αριθμός Απόφασης: 314/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 11 Απριλίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **114967/05-04-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. **Μπαλαντίνος Σπυρίδων**, τακτικό μέλος της επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Περισυνάκης Αθανάσιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Μετασχηματισμού και Τεχνητής Νοημοσύνης, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων Δ/σης

Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Απελίδου Μερόπη προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Νταγκουνάκης Γεώργιος πολίτης για το 05 εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, Φραγκιαδάκης Ιωάννης πολίτης για το 06 εκτός ημερησίας διάταξης θέμα και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Μιχελινάκη Άννα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 09<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: **"Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)"**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
  - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
  - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
  - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
  - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
- 3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης,** για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **112797/04-04-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
 

**«Έχοντας Υπόψη:**

  1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
  3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
  4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
  5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
  6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  8. Την από **21-12-2020** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.258.684,58€** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## **Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

### **Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Το έργο αφορά στην συντήρηση – βελτίωση της ασφάλισης του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και στους τέσσερις νομούς.

### **Τεχνικό Αντικείμενο Έργου**

Η αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας πρωταρχικά σε θέσεις που αυτά έχουν υποστεί φθορές λόγω πρόσκρουσης οχημάτων, παλαιότητα, θα τοποθετηθούν νέα σε επικίνδυνες θέσεις προκειμένου να προστατευτούν οι οδηγοί σε περίπτωση εκτροπής των οχημάτων τους και θα αντιμετωπιστούν βλάβες από απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που θα εμφανιστούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης κατά την υλοποίηση του έργου.

**II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	1.258.684,58	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	21-12-2020

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Ημ.	21-12-2023	Αρ.	1	Νέα Ημ.	21-04-2024	Διαφ.	12
Ημ. Έγκρ.	Τελευτ.	29-12-2023	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	444053/29-12-2023			

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό	0,00	Σύνολο	1.258.684,58
Ημ. Τελευταίας	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να		

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	1.258.684,58	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	08-08-2022	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	237424/08-08-2022				

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Αρ.	5	Σύνολο Λογαριασμών	342.312,44€
Ημ. Τελ. Λογαρ.	12-4-2023	Έγγραφο Τελευταίου	117322/12-4-2023

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ποσό Σύμβασης	1.258.684,58	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00	Συν. Συμβάσεων	1.258.684,58
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.258.684,58	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή	ΑΠ Έργου	1.258.684,58
				Πληρωμές	245.380,59
				Υπόλοιπο Έργου	1.013.303,99
				%	19,50%

**III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ****Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	21-3-2024	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-12-2024
-------------------------	-----------	---------------------------------	------------

**Τεκμηρίωση Αναδόχου**

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Παρά το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του έργου έχει ολοκληρωθεί, απομένει η τοποθέτηση στηθαιών ασφαλείας σε τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), μεταξύ του κόμβου Αμαρίου και του χωριού Σταυρωμένου, για το οποίο απαιτήθηκε η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής. Η εν λόγω μελέτη εφαρμογής, που αφορούσε το οδικό τμήμα από την χ.θ. 63+700 έως την χ.θ. 68+900 του Β.Ο.Α.Κ., εκπονήθηκε και υποβλήθηκε. Στην συνέχεια, εκπονήθηκε και υποβλήθηκε επιπλέον μελέτη εφαρμογής και για την χ.θ. 58+000 του Β.Ο.Α.Κ., όπως ζητήθηκε. Μετά από τον έλεγχο της μελέτης ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινήσεις, μέρος των οποίων υποβλήθηκαν. Ωστόσο, για τα θέματα που απαιτούν τη συνδρομή του μελετητή που εκπόνησε την μελέτη εφαρμογής, απαιτείται περισσότερος χρόνος μέχρι την ολοκλήρωσή τους και σε συνεργασία μαζί του, θα υποβληθούν άμεσα και τα υπόλοιπα στοιχεία.

Στη συνέχεια, μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής, απαιτείται η σύνταξη και η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα περιλαμβάνει

αυξομειώσεις ποσοτήτων και ενδεχομένως νέες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

Ακολουθως , θα ξεκινήσει άμεσα η εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες απαιτείται αντίστοιχα εύλογο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι επιπλέον της τοποθέτησης των στηθαίων στο συγκεκριμένο τμήμα του Β.Ο.Α.Κ., θα εκτελεστούν και εργασίες παρέμβασης σε κάποια τεχνικά (κατασκευή οπλισμένου δοκαριού), οι οποίες είναι προαπαιτούμενες για την τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας. Ωστόσο την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της αυξημένης κίνησης που παρατηρείται, η τροχαία δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών στον Β.Ο.Α.Κ. γεγονός το οποίο αναμένεται να επιφέρει καθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσης των εργασιών

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 8 μήνες και 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31/12/2024.

### **Απόψεις της υπηρεσίας**

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Από την μελέτη εφαρμογής προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης επιπλέον μελετών, προκειμένου η τοποθέτηση των νέων στηθαίων ασφαλείας να τα καταστήσει λειτουργικά όταν προσκρούσει σε αυτά κάποιο όχημα. Οι μελέτες αυτές αφορούν στην μελέτη για την κατασκευή της θεμελιολωρίδας που απαιτείται για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας τεχνικού στις θέσεις που δεν μπορούν να τοποθετηθούν στηθαία με έμπηξη, την εξέταση της στατικής επάρκειας υφιστάμενων τοιχίων στα οποία θα συνδεθούν τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και της τυχόν ενίσχυσης τους ή ανύψωσής τους όπου απαιτείται, τις μελέτες που απαιτούνται για την προσαρμογή των διαφόρων τύπων στηθαίων που θα χρησιμοποιηθούν κλπ. Οι μελέτες αυτές απαιτείται να εκπονηθούν από εξειδικευμένο μελετητή και όχι τον μελετητή που εκπονεί την μελέτη εφαρμογής ασφάλισης του έργου.

Η αποκατάσταση των στηθαίων ασφαλείας του οδικού δικτύου διασφαλίζει την ασφάλεια των κινουμένων στην οδό σε περίπτωση εκτροπής οχήματος και με δεδομένο ότι η υπηρεσία δεν έχει την δυνατότητα εκπόνησης των ανωτέρω μελετών και δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξειδικευμένο εξοπλισμό ούτε εκπαιδευμένο συνεργείο για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σύμφωνα με την ΟΜΟΕ – ΣΑΟ και EN 1317, αλλά ούτε υφίσταται άλλη σε εξέλιξη αντίστοιχη εργολαβία, συμφωνούμε να δοθεί παράταση.

Επιπλέον η τουριστική περίοδος που ξεκινά τις επόμενες ημέρες πρόκειται να δημιουργήσει επιπλέον καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας που θα είναι σύμφωνα με την ΟΜΟΕ – ΣΑΟ σε θέσεις που έχουν κριθεί επικίνδυνες και έχουν υποδειχθεί με σχετικές εντολές της υπηρεσίας και για την αποκατάσταση των στηθαίων ασφαλείας σε θέσεις που έχουν υποδειχθεί από τα αρμόδια τμήματα τροχαίας και έχουν διαβιβαστεί στον ανάδοχο.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

### **Εισήγηση της υπηρεσίας**

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 8 μήνες και 10 ημέρες, δηλαδή από 21-4-2024 έως 31-12-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **"Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)"**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 8 μήνες και 10 ημέρες, δηλαδή από **21-4-2024** έως **31-12-2024**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου "**Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)**"

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **11-04-2024**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**