



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 24 Απριλίου 2024
Αρ. πρωτ.: 138881**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **380/2024** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **380/2024** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°11/23-04-2024**), που αφορά στην **Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»**, αναδόχου οικονομικής ένωσης: ΓΕΩ. ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα Συντονισμού και Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο11/23-04-2024
Αριθμός Απόφασης: 380/2024**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Απριλίου 2024** και ώρα **11:00** συνήλθε σε **δια ζώσης** συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** στο **Ηράκλειο** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **130901/18-04-2024** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
4	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Παρατήρηση:

Ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ απουσίαζε κατά την συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων και των θεμάτων από 1 έως και 26 της ημερησίας διάταξης. Προσήλθε και συμμετείχε κατά την συζήτηση των αρ. 27 - 53 θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι κ.κ.: Σαρρής Μιχαήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Κοντάκης Ιωάννης Υπάλληλος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Γιαμπαζολιά Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης

Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Αμπατζίδης Χρήστος Πρόεδρος ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου, Γιαννικάκη Μαρία Γραμματέας ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου και για την τήρηση των πρακτικών οι Βαρδιάμπαση Νίκη και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04^ο: Έγκρισης 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», αναδόχου οικονομικής ένωσης: ΓΕΩ. ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 9509/10-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **132542/19-04-2024** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Θέμα: Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης- Έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του σταδίου 7 (Υδραυλική Μελέτη κατ.13) με ταυτόχρονη χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ»

Σχετ.: Η από 96499/21-03-2024 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ				
Κωδικός Έργου	2019ΜΠ90200028	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ			
Υποέργο				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	499.269,09 €	Ημ. ΕΔΠ
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)			
Υπεύθυνος Έργου	ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ			

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **23-03-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **249.550,00** ?με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο βρίσκεται στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Η Λ/Ξ Αγ. Θεοδώρων του Ν. Χανίων, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε την περίοδο 1993-1997 και λειτούργησε για 13 περίπου έτη για άρδευση της περιοχής αλλά και για άλλες πιθανές χρήσεις του νερού λόγω της έντονα αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής. Η Λ/Ξ παρουσίασε στα μέσα του 2011 πλήρη απώλεια του υπάρχοντος ύδατος κι έκτοτε δε λειτουργεί.

Η αρχική μελέτη προέβλεπε την κατασκευή δεξαμενής χωρητικότητας 700.000 m³, αλλά τελικά κατασκευάστηκε με χωρητικότητα 750.000m³ νερού περίπου. Μορφοποιείται με εκσκαφή στην ανατολική πλευρά και ανάχωμα από συμπυκνωμένα προϊόντα εκσκαφής στις άλλες τρεις πλευρές. Το νερό του παρακείμενου χειμάρρου διοχετεύεται με φράγμα εκτροπής σε αγωγό μεταφοράς μήκους περίπου 4.500 m, που καταλήγει σε πιεζοθραυστικό φρέατο σε επαφή με την λιμνοδεξαμενή, πριν δια μέσου του αναχώματος απολήξει εντός αυτής.

Από τον Μάρτιο του 1997 που ολοκληρώθηκε το έργο και τέθηκε σε λειτουργία, η Λ/Ξ λειτούργησε μέχρι και 30-6-2011.

Την 1-7-2011, με πληρότητα πλέον των 500.000m³, εμφανίστηκε επί της επιφάνειας του νερού δίνη με σύγχρονο γρήγορο καταβιβασμό της στάθμης. Το φαινόμενο αυτό συνεχίστηκε τις επόμενες δύο ημέρες με αποτέλεσμα το νερό να διαφύγει στο σύνολο του.

Σκοπός της Σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», είναι η αποκατάσταση των αστοχιών της Λ/Ξ Αγ. Θεοδώρων ώστε να καταστεί λειτουργική και επωφελής για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:

- Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης και εισηγητικής έκθεσης
- Κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας
- Κατηγορία 20 – Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες & Έρευνες
- Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες
- Κατηγορία 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων
- Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες & Έρευνες
- Μελέτη σκοπιμότητας
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και
- Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΓΕΩ.ΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ				
Ποσ. Έκπτωσης	50,02%	Ποσό Σύμβασης	249.550,00 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	23-03-2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ					
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	23-07-2024	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης	Διαφ.
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	/		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 ?	Σύνολο Συμβάσεων	249.550,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ						
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	26.097,91 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	16-10-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	342968/16-10-2023			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	4	Σύνολο Λογαριασμών	136.045,28 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	16-04-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	127400/16-04-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	249.550,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 ?	Συν. Συμβάσεων	249.550,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	26.097,91 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	?	ΑΠ Έργου	26.097,91 €
				Πληρωμές	136.045,28 €
				Υπόλοιπο Έργου	113504,72 €
				% Απορρόφηση	45,5%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	21-03-2024	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	23-01-2025
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Την παράταση αιτούμαστε λόγω του ότι κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχουν γίνει σημαντικές κατασκευαστικές επεμβάσεις στις υφιστάμενες κατασκευές, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά την υδραυλική τους λειτουργία και δυναμικότητα.

Με το με αρ. πρωτ. 69594/28-02-2024 έγγραφο έχουν ζητηθεί στοιχεία από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με τις ως άνω εργασίες, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην εκπόνηση της παρούσας σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 184 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23-01-2025 (συνολικός χρόνος).

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές υδραυλικές μελέτες, όπως αυτές θα παρουσιαστούν στον αντίστοιχο Συγκριτικό Πίνακα, και οι οποίες προέκυψαν έπειτα από:
 - a. αυτοψία του αναδόχου υδραυλικού μηχανικού στο έργο.
 - b. των στοιχείων που χορηγήθηκαν προς τον ανάδοχο από την Υπηρεσία μας με το υπ. αρ. 101504/26-03-2024 απαντητικό έγγραφό μας, που περιλαμβάνει τις μελέτες για τα έργα που έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί στην περιοχή και επηρεάζουν κυρίως το υδραυλικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Τα ως άνω έργα πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων με αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία –

Εκσυγχρονισμός κεντρικού αρδευτικού αγωγού ΤΟΕΒ Χρυσοκαλίτισσας», της Π.Ε. Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.

- γ. Την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Π.Ε. Χανίων, Δ/σας Υπηρεσίας, Αντιπεριφέρειας, Δήμου Κισσάμου), όπου συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από υφιστάμενα έργα στην περιοχή στα πλαίσια του προαναφερθέντος έργου της Π.Ε. Χανίων, τα οποία επηρεάζουν την εκπόνηση της παρούσας μελέτης.

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του σταδίου 7 (Υδραυλική Μελέτη κατ.13) με ταυτόχρονη χορήγηση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης**, με αναθεώρηση κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 23-07-2024 έως 23-01-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης του θέματος.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του σταδίου 7 (Υδραυλική Μελέτη κατ.13) με ταυτόχρονη παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ/Ξ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ», αναδόχου οικονομικής ένωσης: ΓΕΩ. ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αναθεώρηση κατά 184 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 23-07-2024 έως 23-01-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης του θέματος.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-04-2024**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου