



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 28 Μαΐου 2025
Αρ. πρωτ.: 174517**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813 400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών
Έργων Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **473/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **473/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**N°12/26-05-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου (χωρίς Αναθεώρηση): «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΕ Π.Ε.Ο. Ν.Ε.Ο. & Β.Ο.Α.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο12/26-05-2025
Αριθμός Απόφασης: 473/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **165856/22-05-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ και Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος, προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Σωφρονάς Νικόλαος διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού Κρήτης, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καλογιαννάκης Νικόλαος προϊστάμενος τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και

Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης, Στυλιανού Ευγενία υπάλληλος ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Στεφανάκη Μαρία υπάλληλος τμήματος Περιβάλλοντος, Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Ζυβραγού Γεωργία πολίτης και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου (χωρίς Αναθεώρηση): **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ, ΣΕ Π.Ε.Ο. Ν.Ε.Ο. & Β.Ο.Α.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **9509/10-01-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου (λήξη θητείας 01-01-2025).
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **151048/12-05-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2023ΝΠ40200029	Αρ. Υπ.		Κωδικός ΣΔ	00.40.23.026
Έργο	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, ΣΕ Π.Ε.Ο. Ν.Ε.Ο. & Β.Ο.Α.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	Click or tap here to enter text.				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	600.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	21-08-2023
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **22-05-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **461.563,43 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η τοπική, μικρής έκτασης συντήρηση επιφανειών οδοστρώματος σε οδούς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η αποκατάσταση του καταστρώματος των οδών από καθιζήσεις, αλιγοτορικές ρωγμές, της εξιδρώσεως των υφιστάμενων ασφαλικών στρώσεων καθώς και κάθε άλλης αιτίας, σε μικρής έκταση επιφάνειες καθώς και αποκαταστάσεις αρμών γεφυρών.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	23,66%	Ποσό Σύμβασης	461.563,43 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	22-05-2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	21-02-2025	Αρ. Παρατάσεων	0 1	Νέα Ημ. Περαιώσης	22-09-2025	Διαφ.	.
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	22-05-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			79086/12-03-2025		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00	Σύνολο Συμβάσεων	461.563,43 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ			Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	46.715,69 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	06-11-2024	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	389799/06-11-2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	461.563,43 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	461.563,43 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	Κάντε κλικ ή	ΑΠ Έργου	Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ
				Πληρωμές	46.715,69 €
				Υπόλοιπο Έργου	414.847,74 €
				% Απορρόφηση	10,12%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έι**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	05-05-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	22-09-2025
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Οι κυκλοφορικές μελέτες ,για πολλαπλές θέσεις υποβλήθηκαν στις 01/11/2024 και κρίθηκε από την τροχαία απαραίτητη η περαιτέρω έγκριση τους από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Κρήτης. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης που αφορά μεγάλο μέρος της σύμβασης.

Η κυκλοφορική μελέτη ,για την επισκευή των αρμών υποβλήθηκαν στις 03/12/2024 και κρίθηκε από την τροχαία απαραίτητη η περαιτέρω έγκριση τους από την

αποκεντρωμένη διοίκηση της Κρήτης. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης.

Η κυκλοφορική μελέτη, για τη θέση του κόμβου Ατσιπόπουλου υποβλήθηκε στις 24/01/2025 και κρίθηκε από την τροχαία απαραίτητη η περαιτέρω έγκριση τους από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Κρήτης. Μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης.

Επιπρόσθετα οι καιρικές συνθήκες κάποιων ημερών δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών ασφαλοστρώσεων λόγω της φύσης αυτών.

Απόψεις της υπηρεσίας

- Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 10% του τεχνικού αντικειμένου του έργου και αφορά επεμβάσεις αποκατάστασης ασφαλικών σε δύο θέσεις του έργου.
- Το χρονοδιάγραμμα του έργου προέβλεπε από 22/5/2024 έως 22/02/2025 (9 μήνες) επεμβάσεις σε εννέα θέσεις του έργου με τμηματικές προθεσμίες μία θέση ανά μήνα.
- Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έως τα τέλη Αυγούστου θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο όλες οι μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακές σημάνσεις).
- Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 της ΕΣΥ για το χρονοδιάγραμμα του έργου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου και θα καλύπτει όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναθεώρησης και έκδοσης κάθε απαιτούμενης άδειας, των παραγγελιών και της μεταφοράς στο εργοτάξιο υλικών, μηχανημάτων κ.λ.π.).
- Με την με ημερομηνία 15-01-2025 αίτηση του αναδόχου (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 12493/15-01-25) υπεβλήθη στην υπηρεσία μας εργοταξιακή σήμανση για την αποκατάσταση ασφαλικών σε πολλαπλές θέσεις του έργου η οποία εστάλη για έγκριση στις 17-01-2025 στην Αποκ/νη Διοίκηση Κρήτης. Για την αποφυγή καθυστερήσεων προκλήθηκε συνάντηση με την Τροχαία του ΒΟΑΚ στις 29-1-2025 με θέμα την εξέταση των εργοταξιακών σημάνσεων του έργου, όπου κλήθηκε και ο ανάδοχος αλλά δεν παρευρέθηκε. Από την συνάντηση προέκυψε η ανάγκη αλλαγών και διορθώσεων τις οποίες στείλαμε στον ανάδοχο και ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί.
- Με την με ημερομηνία 3-12-2024 αίτηση του αναδόχου (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 429493/3-12-24) υπεβλήθη στην υπηρεσία μας εργοταξιακή σήμανση για την ανακατασκευή των αρμών που προβλέπει η μελέτη η οποία εγκρίθηκε α) με την με αρ.πρωτ. 1008/2-4-2025 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης β) με την με αρ.πρωτ. 2501/1/605-γ/26-04-2025 Αστυνομικής Δ/σης Ηρακλείου και γ) με την με αρ.πρωτ. 8943/25/878185/25-04-2025 Αστυνομικής Δ/σης Ρεθύμνης.
- Με την με ημερομηνία 24-01-2025 αίτηση του αναδόχου (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 25953/24-01-25) υπεβλήθη στην υπηρεσία μας εργοταξιακή σήμανση για την αποκατάσταση ασφαλικών στον Α/Κ Ατσιπόπουλου του έργου η οποία εγκρίθηκε α) με την με αρ.πρωτ. 812/2-4-2025 απόφαση της Αποκ/νης Διοίκησης Κρήτης και β) με την με αρ.πρωτ. 8943/25/915567/30-04-2025 Αστυνομικής Δ/σης Ρεθύμνης.
- Σήμερα είναι εφικτή η εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής των αρμών και αποκατάστασης ασφαλικών στον Α/Κ Ατσιπόπουλου και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή.
- Η υπηρεσία μας έχει επανειλημμένως προβεί σε έγγραφες εντολές προς τον ανάδοχο για την ανάγκη επίστευσης σύνταξης των μελετών της εργοταξιακής σήμανσης, στην τοποθέτηση σημάτων επισήμανσης και έναρξης εργασιών αλλά ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται ή ανταποκρίνεται με μεγάλη αναίτια καθυστέρηση π.χ. οι κυκλοφοριακές μελέτες για την αποκατάσταση ασφαλικών σε πολλαπλές

θέσεις του έργου θέλουν διόρθωση για τις οποίες ο ανάδοχος είναι ενήμερος αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει κάνει καμία ενέργεια.

- Παρ' αυτά είναι προς το συμφέρον του έργου να δοθεί 3μηνη παράταση ήτοι μέχρι 22-08-2025 καθώς εκτιμούμε ότι ο ανάδοχος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έναρξη και ολοκλήρωσή των εργασιών εντός της προθεσμίας αυτής άλλως θα πρέπει να εφαρμοσθούν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 78 του Ν.4782/2021.
- Οι εργασίες στις προβληματικές θέσεις του έργου κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
- Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει άλλος τρόπος αποκατάστασης της ασφάλειας στις προβληματικές θέσεις του έργου.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας** κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή **από 22-05-2025 έως 22-08-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 παρ 6. δηλαδή Παράταση «χωρίς αναθεώρηση» λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.»

7. Την εισήγηση του **κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή από 22-05-2025 έως 22-08-2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ, ΣΕ Π.Ε.Ο. Ν.Ε.Ο. & Β.Ο.Α.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 παρ 6. δηλαδή Παράταση «χωρίς αναθεώρηση» λόγω αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 26-05-2025

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**