



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνο : 2813400237  
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 01 Ιουλίου 2025  
Αρ. πρωτ.: 217770**

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **645/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **645/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/27-06-2025**), που αφορά στην Έγκριση Παράτασης του **1ου Υποέργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/27-06-2025  
Αριθμός Απόφασης: 645/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025** και ώρα **11.00π.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **206786/23-06-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                          |                                     |                           |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Εμμανουήλ    | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Μπαλαντίνος Σπυρίδων     | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                       |
| <b>7</b> | Σμπώκος Βασίλειος        | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>8</b> | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος             |

**Παρατήρηση:**

Ο κ. **Παπαβασιλείου Νεκτάριος** συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη ψήφισή του.

Οκ. **Δανέλλης Σπυρίδων** προσήλθε μετά την ψήφιση του 1<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Σαρρής Μιχαήλ.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκης Νικόλαος εκτελεστικός Γραμματέας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Δ/σης Υποδομών Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Δ/σης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Δ/σης

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μπίλιος Χρήστος υπάλληλος τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, Δ/σης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Μανετάκης Παύλος υπάλληλος τμήματος Δημόσιας & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δ/σης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Πλεύρη Αντωνία υπάλληλος τμήματος Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: Έγκριση Παράτασης του 1ου Υποέργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,  
**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή

Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **209365/24-06-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ      |                                                                                              |         |                |            |              |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|--------------|------------|
| Κωδικός Έργου        | 2023ΝΠ30200028                                                                               | Αρ. Υπ. | 1              | Κωδικός ΣΔ | 00.41.23.030 |            |
| Έργο                 | ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |         |                |            |              |            |
| Υποέργο              | ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ |         |                |            |              |            |
| Χρηματοδότηση        | Εθνικό Σκέλος                                                                                | Πρ/σμός | 5.438.000,00 € |            | Ημ. ΕΔΠ      | 31-08-2023 |
| Προϊσταμένη Αρχή     | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                         |         |                |            |              |            |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία | ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                    |         |                |            |              |            |
| Υπεύθυνος Έργου      | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ, Δολαψάκη Αικατερίνη          |         |                |            |              |            |

### Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την από **06-11-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **4.105.957,69 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο αφορά ξυλουργικές εργασίες και εξοπλισμό κτιρίου επί οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στο Ο.Τ. 317 εντός των τειχών και εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στη συνοικία με την επωνυμία «Λάκκος», πλησίον του ιστορικού κτιρίου του «Πανάνειου Νοσοκομείου» και του ιερού ναού Αγίου Μαθαίου και περιβάλλεται από της οδούς Σπιναλόγκας, Αποστόλου Παύλου και Μονής Καρδιωτίσσης. Το οικόπεδο έχει συνολικό εμβαδόν 3.009,01 μ<sup>2</sup> και περιλαμβάνει κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 3.738,68 μ<sup>2</sup>.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες:

1. Επενδύσεις (Χωρίσματα γραφείων, Επενδύσεις τοίχων, Ηχομονωτικές επενδύσεις Αίθουσας περιφερειακού συμβουλίου)
2. Οροφές (Γραμμικά ξύλινα στοιχεία οροφών, Ορθογώνια ηχοαπορροφητικά πάνελ, Αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου)
3. Διαμόρφωση Πατωμάτων (Μαρμάρινα δάπεδα, Ξύλινα δάπεδα)
4. Ειδικές κατασκευές ( Reception desk, Επένδυση βόρειου τοίχου υποδοχής, Καθίσματα σε αναβαθμίδες, Γραφεία, παγκάκια και γλάστρες, αίθουσα συνεδριάσεων)
5. Ηχομονώσεις
6. Τα οπτικοακουστικά συστήματα (Συστήματα ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης "ΡΑΥΑ", Οπτικοακουστικά συστήματα Αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου, Οπτικοακουστικά συστήματα Αίθουσας Συνεδριάσεων)
7. Απαραίτητος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα φωτιστικά του κτηρίου
8. Χρωματισμοί των εμφανών σκυροδεμάτων με φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις όπου προβλέπεται
9. Εσωτερικό Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας
10. Datacenter για την διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και εφαρμογών που απαιτούν προηγμένες υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές.

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |                 |               |                |                     |            |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| Ανάδοχος          | Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε. |               |                |                     |            |
| Ποσ. Έκπτωσης     | 27,38%          | Ποσό Σύμβασης | 4.105.957,69 € | Ημ. Υπογρ. Σύμβασης | 06-11-2024 |

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ        |            |                              |   |                   |            |       |    |
|-----------------------------|------------|------------------------------|---|-------------------|------------|-------|----|
| Αρχ. Ημ. Περαιώσης          | 07-05-2025 | Αρ. Παρατάσεων               | 1 | Νέα Ημ. Περαιώσης | 30-06-2025 | Διαφ. | 54 |
| Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης | 05-05-2025 | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης |   | 141819/05-05-2025 |            |       |    |

| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |   |                       |      |                  |                |
|---------------------------|---|-----------------------|------|------------------|----------------|
| Αρ. ΣΣ                    | 0 | Συνολικό Ποσό ΣΣ      | 0,00 | Σύνολο Συμβάσεων | 4.105.957,69 € |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ         |   | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ | /    |                  |                |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ |   |                        |   |            |   |        |  |
|--------------------------------|---|------------------------|---|------------|---|--------|--|
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ                     | 0 | ΑΠΕ ΚΣ                 |   | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ | 0 | ΑΠΕ ΣΣ |  |
| Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ                |   | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ | / |            |   |        |  |

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ     |            |                                |                   |
|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Αρ. Λογαριασμών | 5          | Σύνολο Λογαριασμών             | 3.770.556,64 €    |
| Ημ. Τελ. Λογαρ. | 06-06-2025 | Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού | 186584/06-06-2025 |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ |                |                   |      |                |                          |
|---------------------------|----------------|-------------------|------|----------------|--------------------------|
| Ποσό Σύμβασης             | 4.105.957,69 € | Ποσό Συμπλ. Συμβ. | 0,00 | Συν. Συμβάσεων | 4.105.957,69 €           |
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ               |                | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ       |      | ΑΠ Έργου       | Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ |
|                           |                |                   |      | Πληρωμές       | 3.770.556,64 €           |
|                           |                |                   |      | Υπόλοιπο Έργου | 335.401,05 €             |
|                           |                |                   |      | % Απορρόφηση   | 91,83%                   |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης: | 30-9-2025 |
|---------------------------------|-----------|

Η σύνταξη 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ Κύριας και Συμπληρωματικής Σύμβασης βρίσκεται εν εξελίξει. Για τον παραπάνω λόγο αιτούμαστε την χορήγηση παράτασης κατά 3 μήνες, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 30-9-2025.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

### Εισήγηση της υπηρεσίας

Για το έργο «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», Υποέργο 1 : «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Κ.Α 2023ΝΠ30200028

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 30-06-2025 έως 30-9-2025**, για την ολοκλήρωση της σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ Κ.Σ. και Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκης Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της πρόεδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», Υποέργο 1 : «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» Κ.Α 2023ΝΠ30200028, με αναθεώρηση κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 30-06-2025 έως 30-9-2025, για την ολοκλήρωση της σύνταξης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ Κ.Σ. και Συμπληρωματικής Σύμβασης.**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **27-06-2025**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**