



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2025
Αρ. πρωτ.: 253866**

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **746/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **746/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°18/23-07-2025**), που αφορά στην **Έγκριση παράτασης προθεσμίας** εκπόνησης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο18/23-07-2025
Αριθμός Απόφασης: 746/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **239667/17-07-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
4	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων, Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ, Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Στεφάνου Ευριπίδης Καθηγητής Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης και για

την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 227305/08-07-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.298.137,85 € (με Φ.Π.Α.)
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 01.09.18.001
- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ; ΚΑΠ, ΚΑΕ 071-009179
- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ
- ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Η υπ. αρ. 121/2018 (απόσπασμα πρακτικού 12/26-11-2018) ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 294626/29-11-2018 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ι937ΛΚ-ΦΔ4) σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το νέο έργο με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΙΟΦΥΡΟΥ» (κωδ. 01.09.18.001) με αύξηση Π/Υ κατά 800.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση κατανομής πιστώσεων ετών 2019 & 2020, με πηγή χρηματοδότησης τους ΚΑΠ/ΠΕΗ
- ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ / Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Η
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 52773/05-03-2019 Απόφαση της ΔΤΕΠΕΗ, ΑΔΑ: Ω02Σ7ΛΚ-Π6Ρ.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 275/2019 (απόσπασμα πρακτικού 7/12-03-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: ΩΕΒΨ7ΛΚ-ΟΨΜ).
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 05/06/2019.
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12/06/2019.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η υπ. αρ. 886/2020 (απόσπασμα πρακτικού 26/27-07-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΩΔΑΝ7ΛΚ-ΙΥΙ] και η με αρ. πρωτ. 6615/30-07-2020 Απόφαση νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΟΜ1ΟΡ1Θ-ΟΥΟ].
- ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η 358/2020 Πράξης του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 268840/16-11-2020 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: 6Ο2Χ7ΛΚ-Ρ1Ν, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007656857/16-11-2020 & ΕΕ/Σ Σ227 20/11/2020 559098-2020-ΕΛ].
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Συμπράττοντα γραφεία μελετών: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - Δ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε -ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΨΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ»
- ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΣ): ΝΑΙ
- ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΣΠ & ΣΣ: Την υπ' αριθμ. 1196/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (πρακτικό Νο32/13-10-2023) για την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα με Συμπληρωματική Σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης,

διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου» ποσού 117.456,10 € της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 145.645,56 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

- ΠΡΑΞΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΣ: Τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας της Συμπληρωματικής Σύμβασης με την 49η/2023 Πράξη της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου στην ΠΕΗ του Ελεγκτικού Συνέδριου.
-
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 42911/06-02-2024 [ΑΔΑ: 9ΙΓΚ7ΛΚ-5ΜΕ & ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014256687].
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24 ΜΗΝΕΣ 16/11/2020-16/11/2022
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΣ: 10 ΜΗΝΕΣ 06/02/2024-06/12/2024
- Το με αρ. πρωτ. 57714/20-02-2025 έγκριση του 7ου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 3
 - Η υπ. αρ. 1347/2022 (απόσπασμα πρακτικού 26/03-10-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΝΗΓ7ΛΚ-1ΕΝ], 6 ΜΗΝΕΣ έως 16/05/2023
 - Η υπ. αρ. 495/2023 (απόσπασμα πρακτικού 14/12-05-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΑΜΗ7ΛΚ-Η9Ρ], 12 ΜΗΝΕΣ έως 15/05/2024
 - Η υπ. αρ. 1274/2024 (απόσπασμα πρακτικού Νο31/12-11-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΞΞΕ7ΛΚ-9ΗΤ], 7,5 ΜΗΝΕΣ έως 06/06/2025
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ): 06/02/2025
- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΣ (ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ): 06/06/2025
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ:3
- Η υπ' αριθ. 452/ Πρακτικό 9^ο/10-06-2025 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Η μελέτη αφορά την οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Γιόφυρου από το πέρας της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης οριοθέτησης του ΟΑΝΑΚ μέχρι το φράγμα Δρακουλιάρη, τον έλεγχο της υφιστάμενης οριοθέτησης του τμήματος του ποταμού, έργα διευθέτησης συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης δύο γεφυρών στη περιοχή της Φοινικιάς και στη περιοχή του Δρακουλιάρη, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (204.500,00 €)** χωρίς απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	483.198,80	84,79	73.500,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	55.151,61	48,32	28.500,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	6.762,93	63,03	2.500,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	124.052,90	73,40	33.000,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	44.560,65	75,31	11.000,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	117.696,51	62,62	44.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	78.911,69	84,79	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	910.335,09		204.500,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		77,54	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	136.550,26		30.675,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	1.046.885,35		235.175,00

Η συνολική αμοιβή χωρίς ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (235.175,00€)**, ενώ με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ (291.617,00€)**.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6
235.175,00	158.802,06	76.372,94	291.617,00	196.914,56	94.702,44

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΠΟΣΟ ΣΣ:

Η συμβατική αμοιβή της συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΩΝ 117.456,10 €** χωρίς ΦΠΑ και **ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ 145.645,56€** (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Η αμοιβή της συμπληρωματικής σύμβασης έχει την ίδια έκπτωση α) με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 77,54% και β) αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης (%) κατά κατηγορία μελέτης φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα (οικονομική προσφορά κύριας σύμβασης).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 399415/13-11-2024 απόφασης έγκρισης παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης και του από 19/02/2025 εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος, με τα οποία προβλέπεται η ολοκλήρωση της μελέτης έως την 6/6/2025 (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εγκρίσεων) και επειδή εκκρεμούν:

1. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των υποβληθεισών Περιβαλλοντικών μελετών (είναι υπό έλεγχο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης το τμήμα από Χ.Θ. 5+575 - 14+500 της αρχικής σύμβασης, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο έλεγχος του τμήματος από Χ.Θ. 3+500 - 5+575 της συμπληρωματικής σύμβασης) και στη συνέχεια, της έκδοσης Π.Ο. των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης της κοίτης του π. Γιοφύρου στα δύο μελετώμενα τμήματα.

2. Η διαδικασία της έγκρισης των μελετών οριοθέτησης των δύο διακριτών ως άνω τμημάτων -του αρχικού τμήματος πιθανά με την έκδοση Π.Δ λόγω του χαρακτηρισμού της κοίτης ως δασικής έκτασης ΑΔ - σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης των υποβληθεισών Περιβαλλοντικών μελετών, ώστε να ολοκληρωθεί ό έλεγχος και η έγκριση των οριστικών μελετών της Φάσης II (Κατασκευαστικός Σχεδιασμός) σύμφωνα και με τη κείμενη νομοθεσία (Ν.4258-14, ΦΕΚ 94Α/14-4-14) και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.

3. Η σύνταξη σχετικού Σ.Π. για την ανάλωση των απροβλέπτων, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της υποβληθείσας (σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα) οριστικής υδραυλικής μελέτης και την οριστικοποίηση των απαιτούμενων πρόσθετων εργασιών μελετών.

4. Η εκπόνηση των απαιτούμενων πρόσθετων εργασιών μελετών που δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν μέσω της ανάλωσης των απροβλέπτων της μελέτης (μελέτες αποκατάστασης του θιγόμενου τοπικού οδικού δικτύου, απαιτούμενων έργων αποχέτευσης- αποστράγγισης σε όλο το μήκος και αμφίπλευρα της διευθετούμενης κοίτης, κτηματογραφήσεων), δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες και αφορούν το σύνολο της διευθετούμενης κοίτης του π. Γιοφύρου και η εκτέλεσή τους θα πρέπει να γίνει μέσω ανεξαρτήτων συμβάσεων.

Δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση και έγκριση εντός της παραπάνω προθεσμίας των επιμέρους μελετών καθώς και η έγκριση--παραλαβή της μελέτης και προτείνουμε :

- Την παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης κατά 12 (δώδεκα) μήνες, ήτοι έως 6/6/2026, για την ολοκλήρωση του ελέγχου και των απαιτούμενων εγκρίσεων της φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 12 (δώδεκα) μήνες για τους λόγους που αναφέρονται άνωθεν.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 12 (δώδεκα) μήνες της μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου».**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ και της **κας Τριαματάκη Χαράς** Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά 12 (δώδεκα) μήνες της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης, διευθέτησης και εξυγίανσης του Ποταμού Γιόφυρου».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση δήλωσε ΠΑΡΩΝ ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μανουσάκης Νικόλαος αναφέροντας τα παρακάτω:

«Με το θέμα του Γιόφυρου αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η επιλεκτική «γύμνια» του κρατικού μηχανισμού όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες. Η μελέτη υπογράφηκε το 2020 και έκτοτε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ...Για αυτήν την επιλεκτική εγκληματική «ανικανότητα» υπάρχει αιτία, που δεν είναι άλλη από το εχθρικό αντιλαϊκό κράτος, την εγκληματική πολιτική του «πάμε και όπου βγει».

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **23-07-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**