



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 11 Αυγούστου 2025
Αρ. πρωτ.: 271919**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα
Συντονισμού και Υποστήριξης της
Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **798/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **798/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°19/07-08-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΡΑΓΓΑΣ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°19/07-08-2025
Αριθμός Απόφασης: 798/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **260122/01-08-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μαράκη - Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος ΠΚ, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Επιτροπάρχης Σπυρίδων προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χαρτοφύλακας Σπυρίδων προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μαρή Καλλιόπη, προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ

προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Απασχόλησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΚ, Σωμαράκης Ιωάννης νομικός σύμβουλος ΠΚ, Έντιπ Κάλα ασκούμενη δικηγόρος, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Ξυδάκη Αικατερίνη υπάλληλος τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Ζαμπετάκη Μαρία του Εμμανουήλ (θέμα 65), Ζαμπετάκη Μαρία-Ελισάβετ του Γεωργίου (θέμα 65), Ζαμπετάκης Γιώργος (θέμα 65) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Παρατήρηση:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και της συζήτησης των θεμάτων 40, 41 και 42 η πρόεδρος κα Λιονή Μαρία αποχώρησε και προήδρευσε ο αντιπρόεδρος κ. Σμπώκος Βασίλειος. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα προήδρευσε η κα Λιονή Μαρία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 06: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΥΡΑΓΓΑΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **259411/31-07-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Έχοντας Υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), τις τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση τις Δημοκρατίας – Ενίσχυση τις Συμμετοχής – Βελτίωση τις οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και τις διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση τις Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τις Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τις Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» τις Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων τις έδρας τις Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), τις τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τις τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **28-09-2020** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **129.950,00 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την με αρ. πρωτ. **214054/27-6-2025** αίτηση του αναδόχου
10. Την με αρ. πρωτ. **247583/23-7-2025** γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Στην κτηματική περιοχή πρώην κοινότητας Ινίου και νυν Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδος υπάρχει φράγμα χωρητικότητας 1.750.000 μ³ με αντίστοιχο αρδευτικό δίκτυο, τα οποία λειτουργούνται από τον Τ.Ο.Ε.Β. Ινίου - Μαχαιράς – Μοναστηρακίου.

- Επειδή το φράγμα Ινίου – Μαχαιρά τροφοδοτείται από τις περιοδικές παροχές του Ινιώτη δεν εξασφαλίζεται κάθε έτος η πλήρωση του. Για να είναι βέβαιη η πλήρωση του ταμιευτήρα κάθε χρόνο απαιτείται η λήψη νερού από τον Αναποδάρη ο οποίος έχει κάθε έτος τις παροχές που απαιτούνται. Εναλλακτικά ή και συγχρόνως θα λαμβάνει το νερό και από τον χείμαρρο Ινιώτη κατάντη του μικρού φράγματος Ινίου. Για τον λόγο αυτό ο Τ.Ο.Ε.Β. αγόρασε γήπεδο τις όχθες του ποταμού Αναποδάρη για την κατασκευή αναβαθμού εκτροπής και αντλιοστασίου.

Για την ικανοποίηση των προαναφερομένων αναγκών του φράγματος Ινίου –Μαχαιράς απαιτούνται να συμπεριληφθούν στην μελέτη του θέματος τα ακόλουθα:

1. Δύο αναβαθμοί (φράγματα εκτροπής), ένα στον χείμαρρο Αναποδάρη και ένα στον χείμαρρο Ινιώτη.

2. Δύο αντλιοστάσια με τις υπόγειες δεξαμενές άντλησης, ένα για τον κάθε χείμαρρο.

3. Αγωγός μεταφοράς από Αναποδάρη έως φράγμα ,μήκους περίπου, 6.820,00 μέτρα.

4. Αγωγός μεταφοράς από Πλατεία Πέραματα έως ένωση με αγωγό από Αναποδάρη, μήκους περίπου 660,00 μέτρα.

5. Δρόμοι πρόσβασης τις τις αναβαθμούς.

- Επειδή κατά τη κατασκευή του φράγματος Ινίου-Μαχαιρά ο σχεδιασμός τις εξόδου τις σήραγγας εκτροπής-εισόδου-λήψεως νερού από το φράγμα ήταν τυφλός με επικοινωνία τις μέσω φρεατίου, κατά τη λειτουργία του φράγματος ,είχε απαιτηθεί η αποκάλυψη τις εξόδου τις σήραγγας. Δεν έχει κατασκευαστεί τις πρόσβαση τις αυτήν. Τις δεν είχε προβλεφθεί περιμετρικός δρόμος τις λεκάνης κατάκλισης και ασφαλόστρωση του δρόμου τις στέψης. Για τις λόγους τις απαιτούνται:

1. Δρόμος πρόσβασης τις την σήραγγα μήκους περίπου 210,00 μέτρα.

2. Διάνοξη Περιμετρικού δρόμου (χωματόδρομος) λεκάνης κατάκλισης, μήκους περίπου, 2.600,00 μέτρα.

3. Ασφαλτόστρωση δρόμου στέψης μήκους περίπου 305,00 μέτρα.

Εκτός τις περιβαλλοντικής μελέτης των δραστηριοτήτων , οι οποίες περιγράφονται παραπάνω, θα συμπεριληφθεί και η περιβαλλοντική μελέτη του ίδιου του φράγματος, καθόσον έχει λήξει και απαιτείται ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

Απαιτούνται οι αντίστοιχες αποτυπώσεις τις χειμάρρους για την τοποθέτηση των φραγμάτων εκτροπής και τις αναγκαίες οριοθετήσεις. Για τις οριστικές οριοθετήσεις (έκδοση απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης , η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα τις Κυβέρνησης) , απαιτείται αποτύπωση ζώνης ρέματος μήκους όσο το μήκος οριοθέτησης συν 200 μέτρα (100μ. ανάντη και 100 μ. κατάντη) και πλάτος τουλάχιστον 50 μέτρων. Στην πορεία των αγωγών θα γίνει μερική απαλλοτρίωση καθόσον θα περάσουν από υφιστάμενους δρόμους. Τις θέσεις των αντλιοστασίων απαιτούνται αντίστοιχες αποτυπώσεις.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.				
Πορ. Έκπτωσης	81,59%	Ποσό Σύμβασης	129.950,00 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	28-09-2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ					
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	28-12-2021	Αρ. Παρατάσεων	8	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-06-2025
Ημ. Έγκρ. Τελετ. Παράτασης	14-01-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		11613/14-01-2025	

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	129.950,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ					
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0
Ημ. Τελετ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ					
Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	62.119,24 €		
Ημ. Τελ. Λογαρ.	18-11-2022	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	358878/18-11-2022		

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	129.950,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	129.950,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	Κάντε κλικ ή
				Πληρωμές	62.119,24 €
				Υπόλοιπο Έργου	67.830,76 €
				% Απορρόφηση	47,80%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	27-6-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	30-12-2025
-------------------------	-----------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Είναι σε εξέλιξη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων τις μελέτης του θέματος.

Θα πρέπει να ληφθεί υποψη :

η εκφρασθείσα άποψη του οικείου Δήμου που είναι ο Δήμος Μινώα-Πεδιάδας, η οποία συνοψίζεται στην ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων τροφοδότησης και εμπλουτισμού του Φράγματος Ινίου-Μαχαιράς

καθώς και η εκφρασθείσα επιβεβαίωση τις ανάγκης αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, από τα αρμόδια όργανα τις Περιφέρειας Κρήτης.

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για αναμόρφωση της Σύμβασης της μελέτης του θέματος, ώστε να επαναπροσδιορισθεί το φυσικό αντικείμενο των μελετητικών εργασιών.

Για τις παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 180 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30-12-2025

Απόψεις τις υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τις παραπάνω απόψεις του μελετητή σε συνέχεια τις με αρ. πρωτ. 393798/8-11-24 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (αρ. απ. 49/2024).

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για αναμόρφωση της Σύμβασης της μελέτης του θέματος (τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου).

Στην παρούσα φάση έχει επαναπροσδιορισθεί το φυσικό αντικείμενο των μελετητικών εργασιών με προεκτίμηση της αμοιβής τους και η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους σε Συγκριτικό Πίνακα.

Σε αναμονή Σχεδίου Συγκριτικού Πίνακα από τον Ανάδοχο, έλεγχος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και έγκρισή του.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση τις υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **30-06-2025 έως 30-12-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **30-06-2025 έως 30-12-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **07-08-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου