



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 8 Οκτωβρίου 2025**  
**Αρ. πρωτ.: 341996**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
 Ταχ. Κώδικας :712 01  
 Πληροφορίες :Βαρδιάμπαση Νίκη  
 Τηλέφωνο :2813400233  
 e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και  
 Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων  
 Π.Κ.  
 - Δ/ση Σχεδιασμού &  
 Περιφερειακού Προγράμματος  
 Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1047/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1047/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°23/06-10-2025**), που αφορά στην Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: 2014ΕΠ50200006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°23/06-10-2025  
Αριθμός Απόφασης: 1047/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **332937/01-10-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                          |                                     |                           |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Εμμανουήλ    | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Σαρρής Μιχαήλ            | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b> | Μπαλαντίνος Σπυρίδων     | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                       |
| <b>7</b> | Σμπώκος Βασίλης          | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>8</b> | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος             |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.**

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Κοκοσάλης Εμμανουήλ Δήμαρχος Αρχανών - Αστερουσιών, Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας, προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου, Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη

τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 12ο:** Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: 2014ΕΠ50200006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

**2. Το Π.Δ. 149/2010:** «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

**3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024),** που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης** που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

**5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024),** που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **331127/30-09-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:  
«Σχετ. Η από 22-09-2025 αίτηση του Αναδόχου

| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ      |                                                                                                                                  |         |              |            |              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| Κωδικός Έργου        | 2014ΕΠ50200006                                                                                                                   | Αρ. Υπ. | 19           | Κωδικός ΣΔ | 00.40.21.062 |
| Έργο                 | ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                      |         |              |            |              |
| Υποέργο              | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ |         |              |            |              |
| Χρηματοδότηση        | Εθνικό Σκέλος                                                                                                                    | Πρ/σμός | 990.000,00 € | Ημ. ΕΔΠ    | 12-11-2021   |
| Προϊσταμένη Αρχή     | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                                                             |         |              |            |              |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία | ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)                                                                                                |         |              |            |              |
| Υπεύθυνος Έργου      | ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                                                                            |         |              |            |              |

### Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **28-07-2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **808.458,54 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση των προσβάσεων του τμήματος από Στρούμπουλα (Χ.Θ.1+872,57) έως Αστυράκι (Χ.Θ. 7+470,49) της οδού Ηράκλειο - Τύλισσος - Ανώγεια, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Τα επιμέρους αντικείμενα προς κατασκευή είναι τα ακόλουθα:

- Αποκατάσταση προσβάσεων υφισταμένων τοπικών οδών.
- Κατασκευή ισόπεδου περί την Χ.Θ. 6+460
- Σήμανση - ασφάλιση του ισόπεδου κόμβου

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο εκτείνεται σε διαφορετικά σημεία κατά μήκους της οδού και απαιτούνται διαφορετικές παρεμβάσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τη φύση και τον προγραμματισμό των εργασιών. Συνοπτικά στο έργο προβλέπονται οι εξής επεμβάσεις:

Στη Χ.Θ. 4+650 (ΕΞΟΔΟΣ 1) θα γίνει αποκατάσταση υφιστάμενης αγροτικής οδού που αποκόπηκε κατά την κατασκευή του έργου.

Περί τη Χ.Θ. 6+460 θα κατασκευαστεί τετρασκελής ισόπεδος κυκλικός κόμβος. Η εσωτερική διάμετρος του κυκλικού κόμβου είναι 23,5 μ ενώ η εξωτερική είναι 36 μ. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι 6,25 μ.

Περί τη Χ.Θ. 6+990 (ΣΥΜΒΟΛΗ 1) θα γίνει αποκατάσταση υφιστάμενης αγροτικής οδού που αποκόπηκε κατά την κατασκευή του έργου.

Περί τη Χ.Θ. 7+265 (ΣΥΜΒΟΛΗ 2) θα γίνει αποκατάσταση υφιστάμενης αγροτικής οδού που αποκόπηκε κατά την κατασκευή του έργου.

Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται η κατασκευή του κόμβου και προκειμένου το έργο να είναι λειτουργικό απαιτείται η επέκταση του έργου έως την ανατολική είσοδο του οικισμού Αστυράκι. Στην είσοδο του οικισμού υπάρχει η σύνδεση προς την Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Ρεθύμνου στην περιοχή του οικισμού Δαμάστα. Προβλέπεται η κατασκευή οδοστρώματος συνολικού πλάτους 6 μ.

Τοποθέτηση περίφραξης οδοποιίας μήκους περίπου 12χλμ καθώς και μόνιμων κυκλοφοριακών πινακίδων.

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ              |                              |                                |              |                     |                   |        |              |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------|--------------|
| Ανάδοχος                       | LYDAKIS Construction Co A.E. |                                |              |                     |                   |        |              |
| Ποσ. Έκπτωσης                  | 18,34%                       | Ποσό Σύμβασης                  | 808.458,54 € | Ημ. Υπογρ. Σύμβασης | 28-07-2022        |        |              |
| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ           |                              |                                |              |                     |                   |        |              |
| Αρχ. Ημ. Περαιώσης             | 28-07-2024                   | Αρ. Παρατάσεων                 | 3            | Νέα Ημ. Περαιώσης   | 30-09-2025        | Διαφ.  | 429          |
| Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης    | 16-07-2025                   | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης   |              |                     | 237547/16-07-2025 |        |              |
| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ      |                              |                                |              |                     |                   |        |              |
| Αρ. ΣΣ                         | 0                            | Συνολικό Ποσό ΣΣ               | 0,00 ?       | Σύνολο Συμβάσεων    | 808.458,54 €      |        |              |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ              | Κάντε κλικ ή                 | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ          |              | /                   |                   |        |              |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ |                              |                                |              |                     |                   |        |              |
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ                     | 1                            | ΑΠΕ ΚΣ                         | 808.458,54 € | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ          | 0                 | ΑΠΕ ΣΣ | Κάντε κλικ ή |
| Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ                | 18-06-2025                   | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ         |              |                     | 201043/18-06-2025 |        |              |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                    |                              |                                |              |                     |                   |        |              |
| Αρ. Λογαριασμών                | 5                            | Σύνολο Λογαριασμών             |              |                     | 280.933,56 €      |        |              |
| Ημ. Τελ. Λογαρ.                | 02-07-2025                   | Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού |              |                     | 211237/25-06-2025 |        |              |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ      |                              |                                |              |                     |                   |        |              |
| Ποσό Σύμβασης                  | 808.458,54 €                 | Ποσό Συμπλ. Συμβ.              |              | Συν. Συμβάσεων      | 808.458,54 €      |        |              |
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ                    | 808.458,54 €                 | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ                    |              | ΑΠ Έργου            | 808.458,54 €      |        |              |
|                                |                              |                                |              | Πληρωμές            | 280.933,56 €      |        |              |
|                                |                              |                                |              | Υπόλοιπο Έργου      | 527.524,98 €      |        |              |
|                                |                              |                                |              | % Απορρόφηση        | 34,75%            |        |              |

### III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

#### Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

|                         |            |                                 |            |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Ημερ. Υποβολής Αίτησης: | 22-09-2025 | Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης: | 30-12-2025 |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|

#### Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Την σύνταξη Α.Π.Ε. για την συμπερίληψη εργασιών.
2. Την ολοκλήρωση των εναπομενουσών εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 121 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30-12-2025.

#### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και επιπλέον αναφέρει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών οφείλεται αποκλειστικά στην μη παραχώρηση των απαραίτητων εκτάσεων από τους ιδιοκτήτες:

### Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 121 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 01-10-2025 έως 30-12-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου».

7. Την εισήγηση του κ **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 121 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 01-10-2025 έως 30-12-2025, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «2014ΕΠ50200006 **ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ-ΑΣΤΥΡΑΚΙ**».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **06-10-2025**

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης**  
**Π.Ε. Ρεθύμνου**