



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ηράκλειο, 23 Σεπτεμβρίου 2025

Αρ. πρωτ.: 322009

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνα : 2813400235
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων
Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **985/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **985/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°22/22-09-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης **υποέργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις»**, προϋπολογισμού 34.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ 2014-2020"

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°22/22-09-2025
Αριθμός Απόφασης: 985/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **314707/17-09-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	» »

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Σαρρής Μιχαήλ, Μaráκη - Μπελαδάκη Ελένη, Δανέλλης Σπυρίδων και Σμπώκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Κληματσίδα Δέσποινα προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία Προϊστάμενη Τμήματος Εμπορίου Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου

Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Παπάζογλου Μαρία υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου, Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 02ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης **υποέργου: «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης - Βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις»**, προϋπολογισμού 34.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ 2014-2020"

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **317704/18-09-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
«Έχοντας Υπόψη:
 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
 3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
 4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
 5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
 6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Την από **17-03-2020** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **22.632.310,23** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
 9. Την από 08-04-2024 Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού 10.540.000,00 με ΦΠΑ.
 10. Την με α.π. :4348/18-09-2025 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης Περιφέρειας Κρήτης.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), των οδικών αξόνων των 4 νομών της Περιφέρειας Κρήτης.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.) θα εκτελεσθούν εργασίες που είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας. Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							
Ανάδοχος	P&C DEVELOPMENT S.A.						
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	22.632.310,23		Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	17-03-2020	
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	17-03-2022	Αρ. Παρατάσεων	4	Τελευταία Ημ. Περαιώσης	30-09-2025	Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	24-09-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			330316/24-09-2024		
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ							
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	10.540.000,00		Σύνολο Συμβάσεων	33.172.310,23	
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	08-04-2024	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		116989/08-04-2024			
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	23.485.139,53	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	10.540.000,00
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	29-06-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			213884/29-06-2023		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ							
Αρ. Λογαριασμών	44	Σύνολο Λογαριασμών			28.173.209,43		
Ημ. Τελ. Λογαρ.	10-09-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού			305789/10-09-2025		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ							
Ποσό Σύμβασης	22.632.310,23	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	10.540.000,00	Συν. Συμβάσεων	33.172.310,23		
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	23.485.139,53	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	10.540.000,00	ΑΠ Έργου	34.025.139,53		
				Πληρωμές	28.173.209,43		
				Υπόλοιπο Έργου	5.851.930,10		
				% Απορρόφηση	82,80%		

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	29-08-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-12-2025
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

“Σχετικά με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Με την αρ. 330316/24-09-2024 δόθηκε παράταση Περαιώσης του εν θέματι έργου έως την 30-09-2025.

Με δεδομένο ότι :

1. Οι Εργασίες της Ομάδας Ε (Σήμανση-Ασφάλεια) που σχετίζονται με την αποξήλωση των υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας αποτελούν θερμές εργασίες καθώς περιλαμβάνουν χρήση οξυγόνου, τροχού κοπής απαγορεύονται να εκτελούνται εντός της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) γεγονός που καθυστερεί την εκτέλεση των εργασιών.

2. Με το υπ. Αρ. 236317 έγγραφο στις 18-07-2023 η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης απευθυνόμενη στην Δ/ση Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κοινοποίησε τις θέσεις στις οποίες η Δ/ση Λασιθίου θα πρέπει να εκτελέσει πρόδρομες ενέργειες - εργασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική έκθεση εφαρμογής ασφάλισης του εν θέματι έργου.

Συγκεκριμένα,

Αναφέρονται θέσεις στις οποίες θα πρέπει να προηγηθεί εξέταση των υφιστάμενων τεχνικών επί των οποίων πρόκειται να εγκατασταθούν στηθαία ασφαλείας.

- Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ2 (λωρίδα σκυροδέματος)
- Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ5 (λωρίδα σκυροδέματος)
- Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ11 (τοιχίο)
- Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ30 (δοκος)
- Ε.Ο. ΜΟΑ Μ2
- Ε.Ο. ΜΟΑ Μ4 (δοκός – κορωνίδα)

Αναφέρονται θέσεις στις θα πρέπει να προηγηθούν εργασίες αποκατάστασης μέρος της οδού που έχει υποστεί ζημιά (επίχωμα, τάφος) ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση του στηθαία ασφαλείας καθώς και θέσεις που θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε το στηθαίο ασφαλείας να μπορεί να τοποθετηθεί σε όλο το μήκος που προβλέπεται από τη μελέτη του έργου.

Ε.Ο. 9 Μ14 (επέκταση τεχνικού)

Ε.Ο. 9 Μ111 (συμπλήρωση επιχώματος)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ14 (αποκατάσταση πρανούς)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ38 (αποκατάσταση επιχώματος)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ55 (εργασίες ενίσχυσης πρανών)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ71 (αποκατάσταση επιχώματος)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ72 (αποκατάσταση επιχώματος)

Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ11 (επισκευή επιχώματος στο άκρο του τεχνικού)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ30 (αποκατάσταση επιχώματος)

Ε.Ο. 47 ΜΟΑ Δ3 (επέκταση τάφρου)

Ε.Ο. 47 ΜΟΑ1 Μ7 (αποκατάσταση επιχώματος)

Αναφέρονται θέσεις στις οποίες απαιτείται να προηγηθεί μετακίνηση δικτύων ΟΚΩ που βρίσκονται μέσα στο λειτουργικό πλάτος του στηθαίου ασφαλείας

Ε.Ο. 1 ΜΟΑ Μ4 (μετακίνηση στύλου ΔΕΗ)

Ε.Ο. 1 ΜΟΑ Μ5 (μετακίνηση 2 στύλων ΔΕΗ και ενός οδοφωτισμού)

Ε.Ο. 9 ΜΟΑ Μ1 (μετακίνηση 2 στύλων ΔΕΗ)

Ε.Ο. 9 ΜΟΑ Μ16 (μετακίνηση 2 στύλων ΔΕΗ)

Ε.Ο. 16 ΜΟΑ Μ4 (μετακίνηση ενός στύλου ΟΤΕ, 2 στύλων ΔΕΗ)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ72 (μετακίνηση στύλου ΔΕΗ)

Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ21 (διευθέτηση πεζόδρομου από σκυρόδεμα που βρίσκεται μέσα στο λειτουργικό πλάτος του στηθαίου ασφαλείας)

Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να προηγούνται της τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας και έως σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν εργασίες σήμανσης-ασφάλισης σε μεγάλο μέρος του νομού Λασιθίου.

Με το υπ. Αρ. 228950 έγγραφο στις 12-07-2023 η Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης απευθυνόμενη στην Δ/ση Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κοινοποίησε τις θέσεις στις οποίες η Δ/ση Ηρακλείου θα πρέπει να εκτελέσει πρόδρομες ενέργειες - εργασίες σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική έκθεση εφαρμογής ασφάλισης του εν θέματι έργου.

Συγκεκριμένα,

Αναφέρονται θέσεις στις οποίες θα πρέπει να προηγηθεί η κατασκευή δοκού (θεμελιολωρίδας) επί των οποίων πρόκειται να εγκατασταθούν στηθαία ασφαλείας.

Ε.Ο. 27 ΜΟΑ Μ(διαφ)-2 (λωρίδα σκυροδέματος)

Ε.Ο. 30_2 ΜΟΑ Δ4 (λωρίδα σκυροδέματος)

Ε.Ο. 53 ΜΟΑ Δ6 (λωρίδα σκυροδέματος)

Οι συγκεκριμένες εργασίες θα πρέπει να προηγούνται της τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας και έως σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν εργασίες σήμανσης-ασφάλισης στα συγκεκριμένα θέσεις ΜΟΑ.

Στον Ε.Π. 401 (Αγ. Νικόλαος - Σχίσμα - Ελούντα – Πλάκα) και εντός των ΜΟΑ Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5 δεν μπορούν να εκτελεστούν ασφαλικές εργασίες για μήκος επέμβασης 2.500m καθότι εκτελούνται εργασίες υπογειοποίησης δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ οι οποίες έχουν ξεκινήσει εντός του 2025 και τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουν προσωρινά σταματήσει για όσο διαρκεί η τουριστική περίοδος.

παρακαλούμε να μας χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου (με αναθεώρηση) κατά 3μήνες με νέο πέρας των εργασιών την 31/12/2025”

Απόψεις της υπηρεσίας:

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Εισηγούμαστε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 3 μήνες, δηλαδή **από 30-9-2025 έως 31-12-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

7. Την εισήγηση του κ **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 3 μήνες, δηλαδή από **30-9-2025 έως 31-12-2025**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»**

Η παράταση εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-09-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**