



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 12 Νοεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 386719**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1171/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1171/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°27/05-11-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης υποέργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ψ14Ι7ΛΚ-ΘΒΕ**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°27/05-11-2025
Αριθμός Απόφασης: 1171/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **369784/30.10.2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Σαρρής Μιχαήλ και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Μωυσάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαραδάκη Ειρήνη προϊσταμένη τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Δρακουλάκη Αντωνία υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Arjana Hidri (θέμα 7) και για την τήρηση των

πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης υποέργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **374757/3-11-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η από 23-10-2025 αίτηση του αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	02.00.071-00.9378.01.002 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	Αρ. Υπ.	2	Κωδικός ΣΔ	00.40.23.018.002
Έργο	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ				
Χρηματοδότηση	Υπουργείο	Πρ/σμός	4.363.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16-10-2023
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ				
Ποσ. Έκπτωσης	24,00%	Ποσό Σύμβασης	3.317.393,24	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	09-05-2024

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αρ. πρωτ. 12078/28-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΗΗ46ΜΤΛ6-41Ξ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ένταξη του έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

9. Την με αρ. πρωτ. 116428/12-05-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. περί έγκρισης της μελέτης Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων – Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι.
10. Την αρ. 781/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης του ποσού της ίδιας συμμετοχής και εγγραφή του στον κωδικό 00/071 της Περιφέρειας Κρήτης.
11. Την αρ. 1177/2023 (Πρακτικό Νο 32/13-10-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση: α) διάθεσης πίστωσης , β) διακήρυξης δημοπρασίας και γ)μελών επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι» με κωδικό έργου 02.00.071-00.9378.01.002.
12. Την με αρ. πρωτ. 348010/18-10-2023(ΑΔΑ:ΡΚ277ΛΚ-Η3Ε) απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου.
13. Την αρ. 1380/2023 (Πρακτικό Νο 35/13-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης που αφορά α) την ανάκληση της με αρ. 781/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής β) τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 4.513.000,00€ , γ) την κατανομή του ποσού του υποέργου 3 με τίτλο «Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι» και το συνοδού υποέργου 6 με τίτλο «Μετατοπίσεις δικτύων ΔΕΗ, όπου είναι απαραίτητο σε όλο το μήκος της περιοχής παρέμβασης κατά μήκος της ΠΕΟ Χανίων-Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε-Κολυμπάρι» με κωδικό έργου 02.00.071-00.9378.01.002
14. Τις με αρ. 4503/12-12-2023 και 4505/12-12-2023 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης για την κατανομή των ποσών του Υποέργου 3 και του συνοδού Υποέργου 6 του έργου « Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησής Περιφέρειας Κρήτης.
15. Την αρ. 40/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο 02/30-01-2024) με την οποία εγκρίθηκε το από 22-01-2024 πρακτικό του υποέργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι».
16. Την αρ. 161/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο 06/04-03-2024) με την οποία εγκρίθηκε το από 28-02-2024 πρακτικό ΙΙ του υποέργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση πλευρικών διαμορφώσεων κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων Κολυμβαρίου, Τμήμα Μάλεμε – Κολυμβάρι» και κατακυρώθηκε η Σύμβαση στον ανάδοχο «ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με ποσό 2.675.317,13 € χωρίς το ΦΠΑ και ποσό 3.317.393,24 € με 24% ΦΠΑ
17. Την αρ. 167/2024 πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δόθηκε η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
18. Την από **09-05-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, με αριθμό πρωτ.: 155116, μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης και της αναδόχου εταιρείας «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α. 24%) : 3.317.393,24 €, με προθεσμία εκτέλεσης: 18 μήνες.
19. Την με αριθμ. Πρωτ. 366545/18-10-2024 απόφαση έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ.

20. Την με αριθμ. Πρωτ. 30498/29-01-2025 απόφαση έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ.
 21. Την με αριθμ. Πρωτ. 180094/02-06-2025 απόφαση έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ.
 22. Την με αριθμ. Πρωτ. 313706/16-09-2025 απόφαση έγκρισης 4^{ου} ΑΠΕ

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο "Αποκατάσταση και Βελτίωση Πλευρικών Διαμορφώσεων, κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων -Κολυμβαρίου – Τμήμα Μάλεμε - Κολυμβάρι" στοχεύει στην επισκευή και διαμόρφωση των πεζοδρομίων και πλευρικών διαμορφώσεων της παλαιάς εθνικής οδού με σκοπό την προστασία των ιδιοκτησιών και την ασφαλή κίνηση των πεζών. Η ανάπλαση της περιοχής θα έχει χαρακτήρα οικολογικό με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος					
Ποσ. Έκπτωσης	24,00%	Ποσό Σύμβασης	3.317.393,24 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	09-05-2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	09-11-2025	Αρ. Παρατάσεων	-	Νέα Ημ. Περαιώσης	09-11-2026	Διαφ.	12 μήν ες
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	-	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	-/				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	-	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	3.317.393,24 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	-	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ			

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	4	ΑΠΕ ΚΣ	3.317.393,24 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	-	ΑΠΕ ΣΣ	-
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	16-09-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			313706/16-09-2025		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	8	Σύνολο Λογαριασμών	1.688.053,88 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	19-09-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	319556/19-09-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	3.317.393,24 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	3.317.393,24 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	3.317.393,24 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	3.317.393,24 €
				Πληρωμές	1.688.053,88 €
				Υπόλοιπο Έργου	1.629.339,36 €
				% Απορρόφηση	50,88%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	23-10-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	09-11-2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

“Μετά την υπογραφή της με αρ. ΑΔΑ: ΨΖ777ΛΚ-8ΕΑ Εργολαβικής Σύμβασης για την κατασκευή του έργου του τίτλου και λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί σημαντικό ποσοστό εργασιών του έργου.*
- Το γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση λόγω αναμονής έγκρισης του 4^{ου} ΑΠΕ.*
- Το γεγονός ότι δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω τουριστικής περιόδου*
- Την αναμονή έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων*

Και καθώς η λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου πλησιάζει, αιτούμεθα νόμιμα και εμπρόθεσμα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ενδεικτικά έως και τις 09-11-2026.”

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 12 μήνες, δηλαδή μέχρι την 09-11-2026

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

α. Μεγάλο τμήμα του έργου αφορά ανάπτυξη μέσα σε οικισμούς, όπου δραστηριοποιείται πλήθος εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτό καθιστά αδύνατη την εκτέλεση του έργου κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο έως και Οκτώβριο, λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.

β. Η Υπηρεσία απέστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου με τα με αρ. πρωτ.: 256980/23-07-2024 και 197840/16-06-2025 έγγραφα της και αυτές εγκρίθηκαν με το με αρ. πρωτ.: 2239/13-10-2025, (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.: 360124/21-10-2025) έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ, ενώ εκκρεμεί ακόμη η απόφαση έγκρισης τους από την Αστυνομική Δ/ση Χανίων.

γ. Η υδραυλική μελέτη του τμήματος Αεροδρομίου Μάλεμε κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ.: 6539/02-04-2025 έγγραφο του Δήμου Πλατανιά, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η υδραυλική μελέτη του υπόλοιπου έργου.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 12 μήνες, δηλαδή **από 09-11-2025 έως 09-11-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης υποέργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ - ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΜΕ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ»**, με αναθεώρηση κατά 12 μήνες, δηλαδή από **09-11-2025 έως 09-11-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **05-11-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**