



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο, 10 Δεκεμβρίου 2025
Αρ. πρωτ.: 426735**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνα : 2813 400232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών
Έργων Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1278/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1278/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°30/01-12-2025**), που αφορά στην Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°30/01-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1278/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.: **406408/26-11-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Πλουμίδα Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Μαρής Βασίλειος πολίτης και Κριαρά Αθηνά νομική Σύμβουλος (θέμα

07) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05°: Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης,** για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 406121/26-11-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2023ΝΠ80200005 & 2014ΕΠ50200007	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.21.014
Έργο	ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	7.900.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	04-03-2021
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΑΡΤΟΛΟΤΣΙ ΙΟΥΛΙΑ ΤΖΟΥΛΙΑ, ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθμό πρωτ. 166/02-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία ορίζεται αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης ο κος Ψαρουδάκης Μιχαήλ του Κων/νου.
9. Την με αρ. πρωτ. 53690/04-03-2021 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για το 1ο Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ», ποσού 3.800.000,00€
10. Την με αρ. πρωτ. 40017/14-02-2022 τροποποίηση της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 112156/13-05-2019 του Περιφερειάρχη Κρήτης για το 33ο Υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ». ποσού 4.100.000,00€
11. Την με αρ.πρ. 80635/22-03-2022 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Κ. έγκρισης των συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου.
12. Την με αρ. πρ. 318/2022, Πρακτικό Νο 07/01-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ».

13. Την με αρ. πρωτ. 100808/11-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΣΧΝ7ΛΚ-ΘΩΓ), προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ. που εστάλη προς δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε., η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμ. (22PROC010376638).
14. Την υπ' αριθ. 726/2022, Πρακτικό Νο 15/15-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΨΜ7ΛΚ-ΔΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης προσφορών - Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, οικονομικών προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου που διενεργήθηκε στις 24-05-2022.
15. Την υπ' αριθ. 946/2022(Πρακτικό Νο 19/27-07-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία, εγκρίθηκε το από 14-07-22 Πρακτικό ΙΙ διαγωνισμού του έργου.
16. Τη αρ. 717/2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία δίδεται η Σύμφωνη Γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
17. Την με αριθμό πρωτ. 307174/07-10-2022 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, συνολικού ποσού 4.708.843,44€ με Φ.Π.Α. με συμβατική προθεσμία 18 μήνες.
18. Την με αριθμό πρωτ. 331622/27-10-2022 απόφαση ορισμού επιβλεπόντων Μηχανικών.
19. Την υπ' αρ. 103/ 2024 (πρακτικό Νο 05/ 20-02-2024) της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2024.
20. Την αρ. 742/2024 απόφαση έγκρισης διαπιστωτικής πράξης υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Β.Κ.Μ. WORKS Α.Ε». από την εταιρεία «CONSTRUCTOR Α.Ε.» (αρ.πρωτ. 236831/08-07-24 έγγραφο Αυτοτελούς τμήματος Συλλογικών Οργάνων) της Περιφερειακής επιτροπής Περ. Κρήτης.
21. Την με αριθμό πρωτ. 308407/06-09-2024 τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 331622/27-10-2022 απόφασης ορισμού επιβλεπόντων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου.
22. Την με αρ. πρωτ. 333826/25-09-2024 συμπλήρωση των με αρ. πρωτ.: 331622/27-10-2022 και με αρ. πρωτ.: 308407/06-09-2024 αποφάσεων ορισμού επιβλεπόντων για την εκτέλεση των εργασιών του έργου.
23. Με την υπ' αρ. 1280/ 2024 (πρακτικό Νο 32/ 22-11-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2025.
24. Με την με αρ. πρωτ.: 80126/13-03-2025 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.
25. Με την με αρ. πρωτ.: 314747/17-09-2025 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο της παρούσας πράξης (έργο), αφορά στις αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση σοβαρών για την ασφάλεια των διερχομένων στο Β.Ο.Α.Κ., κατά τμήματα, προβλημάτων τα οποία αφορούν υποσκαφές των επιχωμάτων, συνεχώς διευρυνόμενες ρηγματώσεις κατά μήκος του οδοστρώματος, καταστροφή των στηθαίων ασφαλείας και εδαφικές ή βραχώδεις αστοχίες πρανών καθώς επίσης και τυχόν άλλες αστοχίες που τυχόν εμφανιστούν στην ίδια οδό μέχρι και την λήξη της σύμβασης κατόπιν σχετικών εντολών της Υπηρεσίας που θα καθορίζουν τα σημεία αλλά και τον τρόπο επέμβασης.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει την εκτέλεση των κατάλληλων αναγκαίων έργων σταθεροποίησης και πλήρους αποκατάστασης της οδού.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	CONSTRUCTOR A.E.				
Ποσ. Έκπτωσης	40,91%	Ποσό Σύμβασης	4.708.843,44 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	07-10-2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	07-04-2024	Αρ. Παρατάσεων	2	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2025	Διαφ.	633
Ημ. Έγκρ. Τελειν. Παράτασης	25-11-2024	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		19735788/25-11-2024			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ		Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.708.843,44 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	-	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	-		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	4.708.843,44 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	-	ΑΠΕ ΣΣ	-
Ημ. Τελειν. ΑΠΕ	17-09-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		20383461/17-09-2025			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	17	Σύνολο Λογαριασμών	4.874.216,15 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	20-11-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	399895/20-11-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	4.708.843,44 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.708.843,44 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	4.708.843,44 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	4.708.843,44 €
				Πληρωμές	4.874.216,15 €

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	07-11-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	07-07-2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Α. Για λόγους ασφαλείας λόγω στενότητας της οδού πλάτους 7,50μ στη θέση του έργου 4 (Λάστρος) κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο δεν εκτελέστηκαν εργασίες τοποθέτησης αγκυρίων στα εν λόγω πρηνή κατόπιν οδηγιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου δεδομένου του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος αφού τα βαρέα μηχανήματα εργασίας καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της ζώνης καταστρώματος. Περαιτέρω στην εν λόγω θέση δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση εργασιών διότι προέκυψαν ιδιοκτησιακά ζητήματα τα οποία μόλις προσφάτως επιλύθηκαν.

Επισημαίνεται ότι έχουν περαιωθεί πλήρως οι θέσεις ΕΓ1 (Σκεπαστή – Ρέθυμνο), 1(Βραχάσι – Νεάπολη), 7,8,9 (Σφάκα Σητεία), 10(Τουρλωτή – Σητεία), 11,12 (Μυρσίνη Σητεία).

Β. Μετατόπιση οπτικών ινών σε Θέσεις ΠΕΟ 2, ΠΕΟ 3 του έργου.

Διευκρινίζεται ότι λόγω της φύσης του έργου, το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να τροποποιείται ως προς την εκτέλεση και τη θέση των εργασιών, σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έργου, όπως προκύπτει από το άρθρο 10 της εν λόγω σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 7 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-07-2026.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο δεν ήταν εφικτό να τοποθετηθούν αγκύρια στη θέση 4, λόγω στενότητας οδοστρώματος και αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου. Επίσης, στη θέση αυτή παρουσιάστηκαν ιδιοκτησιακά ζητήματα, τα οποία επιλύθηκαν προσφάτως.
2. Εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ.: 405208/25-11-2025 απόφαση η τροποποίηση της μελέτης του έργου που περιλαμβάνει την εξαίρεση των θέσεων 2, 2Α και ΕΓ2 και την ενσωμάτωση της «Μελέτης μέτρων αντιστήριξης πρανών σε όμορες θέσεις του έργου». Οι εργασίες στις όμορες θέσεις θα ξεκινήσουν, μόλις εκδοθεί η απόφαση έγκρισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τις θέσεις αυτές.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτείται παράταση και ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 7 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-07-2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 7 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 07-07-2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΗΤΕΙΑΣ - ΧΑΝΙΩΝ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **1-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**