



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:12146/15-01-2026

**Ηράκλειο, Ιανουαρίου 2026**  
**Αρ. πρωτ.:**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνο :2813400237  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού  
και Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών  
Έργων Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **01/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **01/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°1/14-1-2026**), που αφορά στην Έγκριση **Παράτασης Προθεσμίας** Περαίωσης Έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο1/14-1-2026  
Αριθμός Απόφασης: 01/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **4718/09-01-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|          |                          |                                     |                           |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b> | Λιονή Μαρία              | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| <b>2</b> | Καμπουράκης Εμμανουήλ    | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| <b>3</b> | Σαρρής Μιχαήλ            | » »                                 | » »                       |
| <b>4</b> | Μπαλαντίνος Σπυρίδων     | » »                                 | » »                       |
| <b>5</b> | Παπαβασιλείου Νεκτάριος  | » »                                 | » »                       |
| <b>6</b> | Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη | » »                                 | » »                       |
| <b>7</b> | Δανέλλης Σπυρίδων        | » »                                 | » »                       |
| <b>8</b> | Σμπώκος Βασίλειος        | » »                                 | Αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| <b>9</b> | Μανουσάκης Νικόλαος      | » »                                 | τακτικό μέλος             |

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 01ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **452934/29-12-2025 σε ορθή επανάληψη** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Σχετ.** Η με αρ. πρωτ. 429819 - 11-12-2025 αίτηση του Αναδόχου

| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ |  |         |   |            |              |
|-----------------|--|---------|---|------------|--------------|
| Κωδικός Έργου   | 2019ΜΠ90200030   | Αρ. Υπ. | 1 | Κωδικός ΣΔ | 00.40.20.013 |
| Έργο            | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |         |   |            |              |

|                      |   |         |              |         |            |
|----------------------|---|---------|--------------|---------|------------|
| Υποέργο              |   |         |              |         |            |
| Χρηματοδότηση        | Εθνικό Σκέλος   | Πρ/σμός | 160.000,00 € | Ημ. ΕΔΠ | 23-01-2020 |
| Προϊσταμένη Αρχή     | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                  |         |              |         |            |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία | ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)                      |         |              |         |            |
| Υπεύθυνος Έργου      | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ, ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ |         |              |         |            |

### Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **13-06-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **253.828,00 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Στην περιοχή του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του φράγματος Χαλαυριανού μαζί με το δίκτυο άρδευσης. Η υπερχειλίση του φράγματος καταλήγει σε παραπόταμο του χειμάρρου ο οποίος συμβάλει στο χείμαρρο αμέσως κατόπιν του φράγματος πολύ κοντά στο αντλιοστάσιο αυτού. Για το λόγο αυτό απαιτείται η διευθέτηση του τμήματος του παραποτάμου από την εκβολή της υπερχειλίσης έως τη συμβολή αυτού με το κύριο ρέμα.

Για την εύχρημη πρόσβαση των καλλιεργητών και την προστασία με βάση την αρχική σύμβαση απαιτήθηκε η κατασκευή περιμετρικού δρόμου της λεκάνης κατάκλισης καθώς και περίφραξη. Όμως, κατά τη εκτέλεση επιτόπου αυτοψίας καθώς και την εκπόνηση αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης στην περιοχή της υπό μελέτη Παραλίμνιας Οδού διαπιστώθηκε η επικινδυνότητα υλοποίησης του έργου λόγω ενεργών κατολισθήσεων και άλλων ασταθειών. Για τον λόγο αυτό το αντικείμενο της περιμετρικής οδού τροποποιήθηκε σε μελέτη βελτίωσης οδού

νότιας πρόσβασης στο φράγματος Χαλαυριανό.

Με τις κατασκευές αυτές θα προστατευθεί ο κατάντη πόδας του αναχώματος του φράγματος, το αντλιοστάσιο, και γίνεται δυνατή η προσβασιμότητα των καλλιεργητών.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται:

- Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης
- Πρόγραμμα Υποστηρικτικών Μελετών
- Κατηγορία 10 – Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
- Κατηγορία 16 – Μελέτες Τοπογραφίας
- Κατηγορία 20 – Γεωλογικές Μελέτες & Έρευνες
- Κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες
- Κατηγορία 13 – Μελέτες Υδραυλικών Έργων
- Κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές Μελέτες & Έρευνες
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και
- Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

|               |   |               |              |                     |            |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|------------|
| Ανάδοχος      | ΕΝΜ ΑΕ - ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ - ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΖΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |               |              |                     |            |
| Ποσ. Έκπτωσης | 36,54%  | Ποσό Σύμβασης | 253.828,00 € | Ημ. Υπογρ. Σύμβασης | 13-06-2023 |

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

|                             |            |                              |   |                   |                   |       |     |
|-----------------------------|------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------|-----|
| Αρχ. Ημ. Περαιώσης          | 13-10-2024 | Αρ. Παρατάσεων               | 2 | Νέα Ημ. Περαιώσης | 13-12-2025        | Διαφ. | 426 |
| Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης | 23-04-2025 | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης |   |                   | 130252/23-04-2025 |       |     |

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

|                   |   |                       |        |                  |              |
|-------------------|---|-----------------------|--------|------------------|--------------|
| Αρ. ΣΣ            | 0 | Συνολικό Ποσό ΣΣ      | 0,00 € | Σύνολο Συμβάσεων | 253.828,00 € |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ |   | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ | /      |                  |              |

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

|                 |            |                        |              |            |                   |        |        |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|--------|
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ      | 1          | ΑΠΕ ΚΣ                 | 253.828,00 € | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ | 0                 | ΑΠΕ ΣΣ | 0,00 € |
| Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ | 04-06-2024 | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ |              |            | 194326/04-06-2024 |        |        |

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

|                 |            |                                |                   |
|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Αρ. Λογαριασμών | 3          | Σύνολο Λογαριασμών             | 182.128,97 €      |
| Ημ. Τελ. Λογαρ. | 15-09-2025 | Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού | 312020/15-09-2025 |

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

|               |              |                   |        |                |              |
|---------------|--------------|-------------------|--------|----------------|--------------|
| Ποσό Σύμβασης | 253.828,00 € | Ποσό Συμπλ. Συμβ. | 0,00 € | Συν. Συμβάσεων | 253.828,00 € |
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ   | 253.828,00 € | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ       | 0,00 € | ΑΠ Έργου       | 253.828,00 € |
|               |              |                   |        | Πληρωμές       | 182.128,97 € |
|               |              |                   |        | Υπόλοιπο Έργου | 71.699,03 €  |
|               |              |                   |        | % Απορρόφηση   | 71,75%       |

### III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

#### Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

|                         |            |                                 |            |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Ημερ. Υποβολής Αίτησης: | 11/12/2025 | Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης: | 13/08/2026 |
|-------------------------|------------|---------------------------------|------------|

#### Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Δια της παρούσας επιστολής σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες (έως 13/08/2026).

Την παράταση αιτούμαστε λόγω:

- του απαιτούμενου χρόνου ελέγχων και εγκρίσεων / γνωμοδοτήσεων των περιβαλλοντικών μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα: για το έργο της αγροτικής οδού έχει υποβληθεί ο σχετικός φάκελος στις αρμόδιες Υπηρεσίες με τις ΠΠΔ για έργα κατηγορίας Β', όπως φαίνεται στο με αρ. πρωτ. 112379/8-4-2025 έγγραφο του αναδόχου, έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από τη Δ/ση Δασών όπως φαίνεται στο με αρ. πρωτ. 136040/28-4-2025 έγγραφο του αναδόχου και εκκρεμεί η γνωμοδότηση της ΕΦΑ Ηρακλείου έπειτα από την από 21-7-2025 αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων και την από 5-9-2025 τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Κλάδου και αποστολή περεταίρω συμπληρωματικών στοιχείων.
- Της εκκρεμότητας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων μελετών που έχουν ζητηθεί.
- Της υποβολής Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ (που θα υποβληθούν μετά τις εγκρίσεις των ΜΠΕ).

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης κατά 240 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 13/08/2026.

#### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για:

Α) τον απαιτούμενο χρόνο ελέγχων και εγκρίσεων / γνωμοδοτήσεων των περιβαλλοντικών μελετών του έργου της διευθέτησης του πλευρικού ρέματος και του έργου της κατασκευής αγροτικής οδού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

- Η με αρ. πρωτ. 80910/13-03-2025 υποβολή στην Υπηρεσία μας της ΜΠΕ του έργου αγροτικής οδού και αρχικών στοιχείων της ΜΠΕ του έργου της διευθέτησης πλευρικού ρέματος.
- για το έργο της αγροτικής οδού έχει υποβληθεί ο σχετικός φάκελος στις αρμόδιες Υπηρεσίες με τις ΠΠΔ για έργα κατηγορίας Β', όπως φαίνεται στο με αρ. πρωτ. 112379/8-4-2025 έγγραφο του αναδόχου, έχει λάβει θετική γνωμοδότηση από τη Δ/ση Δασών όπως φαίνεται στο με αρ. πρωτ.

136040/28-4-2025 έγγραφο του αναδόχου και εκκρεμεί η γνωμοδότηση της ΕΦΑ Ηρακλείου έπειτα από την από 21-7-2025 αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων και την από 5-9-2025 τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Κλάδου και αποστολή περεταίρω συμπληρωματικών στοιχείων.

- Η με αρ. πρωτ. 429813/11-12-2025 υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ΜΠΕ του έργου της διευθέτησης-οριοθέτησης πλευρικού ρέματος, οπότε εκκρεμεί η έγκριση από την Υπηρεσία μας.
  - Η με αρ. πρωτ. 430052/ 11-12-2025 υποβολή αναθεωρημένης Γεωτεχνικής μελέτης, οπότε εκκρεμεί η έγκριση από την Υπηρεσία μας.
- Β) Της υποβολής Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ (που θα υποβληθούν μετά τις εγκρίσεις των ΜΠΕ).

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

### Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 240 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **13-12-2025 έως 13-08-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 240 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **13-12-2025 έως 13-08-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΒΟΛΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **14-1-2026**

**Η πρόεδρος**  
της Περιφερειακής Επιτροπής

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία**  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου