



Αρ Πρωτ:12016/15-01-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα****Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **05/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **05/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°1/14-1-2026**), που αφορά στην Έγκριση **παράτασης προθεσμίας** εκπόνησης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος»** ποσού σύμβασης 257.600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 319.424,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο1/14-1-2026
Αριθμός Απόφασης: 05/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **4718/09-01-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «**Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος**» ποσού σύμβασης 257.600,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ποσού σύμβασης 319.424,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
- β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
- δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
- ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
- η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως ισχύουν.
- 2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
- 3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
- 5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
- 6.** Το με αρ. πρωτ. **450026/24-12-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.)

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: ΟΧΙ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΧΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΜΠ90200016

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΜΠ902

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:

Α] Την αριθμ. πρωτ. 11595/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: ΨΨΦ07ΛΚ-ΦΕΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ008445965 2021-04-12].

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11595/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 480.000,00€ για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και με Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 Περιφέρειας Κρήτης.

Η διάθεση πίστωσης ποσού 480.000,00€ που εγκρίθηκε αντιστοιχεί στο 40% του προεκτιμώμενου προϋπολογισμού της μελέτης με το ΦΠΑ ποσού 1.101.812,19€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2ζ του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, με τις οποίες ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το υπόλοιπο ποσό που τυχόν απαιτηθεί θα δεσμευθεί με την κατακύρωση της σύμβασης.

Β] Την αριθμ. πρωτ. 278245/2020 Απόφαση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 11595/2020 Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200016 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: Ω7ΝΡ7ΛΚ-Ε4Β]

- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ): ΟΧΙ
- ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ: Δ/ΝΣΗ Τ.Ε. Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
- ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: αρ. πρωτ. 90945/ 2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ' αριθ. 491/2021 πρακτ. 9/21-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έγκριση για τη Διάθεση Πίστωσης, Έγκριση της Διακήρυξης Δημοπρασίας και Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με το αρ. πρωτ. 4001/11-05-2021 επεσήμανε τροποποιήσεις στην υπ' αριθ. 491/2021 πρακτ. 9/21-04-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τους όρους και επικαιροποίηση της Διακήρυξης.
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η υπ. αρ. 673/2021 (απόσπασμα πρακτικού 2/27-05-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΗΔ27ΛΚ-ΨΩΓ) με ΦΕΚ 472 τευχ. ΥΟΔΔ/16-06-2021 με τίτλο: "Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» προϋπολογισμού 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.) . και η αμοιβή του εκπροσώπου ΤΕΕ χρηματοδοτείται από ΚΑΕ 01.072-00.0515.01 κατά 880,00 ευρώ".
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ. αρ. 1337/2021 (απόσπασμα πρακτικού 26/04-10-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 94ΔΤ7ΛΚ-ΗΟ9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» προϋπολογισμού 1.101.812,19 € (με Φ.Π.Α.).
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ' αρ. 1568/2021 (απόσπασμα πρακτικού 30/19-11-2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΚΞΒ7ΛΚ-3Ε9) σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα

(προσωρινό ανάδοχο) που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά (257.600,00 € άνευ ΦΠΑ ή 319.424,00 με ΦΠΑ 24% – Μέση έκπτωση 71,01%).

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: Η υπ' αρ. 108/2022 (απόσπασμα πρακτικού Νο 02/11-02-2022) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης [ΑΔΑ: 6Μ307ΛΚ-6ΡΦ] σύμφωνα με την οποία εγκρίνει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και τη κατακύρωση της σύμβασης της μελέτης του θέματος στη σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
- ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ: Την υπ. Αριθμ. 9/2022 Πράξη της Επιτροπής στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
- 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Το από 06/05/2022 4ο Πρακτικό που συνοδεύει την σύμβαση.
- ΣΥΜΒΑΣΗ: Η με αρ. πρωτ. 163931/06-06-2022 υπογραφείσα σύμβαση [ΑΔΑ: ΨΟΓΕ7ΛΚ-Α27 ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010711422 2022-06-08& ΕΕ/Σ: S112 13/06/2022 316250-2022-ΕΛ].
- ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Σύμπραξη μελετητικών γραφείων: «ADVANCED ENVIRONMENTAL STUDIES ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε - ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου – Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κων/νου - ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
- ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το με αρ. πρωτ. 39263/05-2-2025 έγκριση του 3ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος.
- ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 03/12/2023
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ: 3
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 03/12/2024
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 03/04/2025
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: 03/10/2025
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 4
- ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ:
Το από 04/09/2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του αναδόχου για υποβολή αιτήματος παράτασης.
Το με αρ. πρωτ. 365674/24-10-2025 έγγραφο του αναδόχου για υποβολή αιτήματος παράτασης.
- Η ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ: Η υπ' αρ. 628/Πρακτικό 16ο /2025 με αρ. πρωτ. 441837/18-12-2025 γνωμοδότηση του τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης που γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η μελέτη αφορά την Διευθέτηση του Κατσαμπαδιανού υδατορέματος και συγκεκριμένα α) τμήματος του κύριου κλάδου, β) τμήματος του ρέματος

Φορτέσας γ) όλου του κλάδου του ρέματος, που έρχεται από την περιοχή Δύο Αοράκια και δ) τμήματος του κλάδου που έρχεται από την περιοχή νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου, με την εκ νέου οριοθέτηση των εγκεκριμένων οριοθετήσεων στην περιοχή μελέτης, την οριοθέτηση του κλάδου που έρχεται από την περιοχή Νέου Κοιμητηρίου Ηρακλείου, συμπεριλαμβανόμενων των προμελετών αντικατάστασης μίας γέφυρας και τεσσάρων νέων γεφυρών, καθώς και τις υποστηρικτικές μελέτες.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συνολική αμοιβή με ΦΠΑ (24%) ανέρχεται στο ποσό των: ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ (319.424,00 €).

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς και ανέρχεται στο ποσό των ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (257.600,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης:

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	373.846,14	71,00	108.400,00
2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	45.329,19	71,10	13.100,00
3	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	7.643,65	71,22	2.200,00
4	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	86.520,32	70,99	25.100,00
5	ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	32.328,49	70,92	9.400,00
6	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	155.357,45	71,03	45.000,00
7	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	71.634,07	70,96	20.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	772.659,31		224.000,00
	Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής		71,01	
1	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	115.898,90		33.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	888.558,21		257.600,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ € (ΜΕ ΦΠΑ)
1	2	3=1-2	4	5	6=4-5
257.600,00	121.412,02	136.187,98	319.424,00	150.550,90	168.873,10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ:

Σε συνέχεια της αριθμ. 40/2025 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο02/28-01-2025), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 03/10/2025 και του από 4/9/2025 υποβληθέντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αιτήματος παράτασης, σας υποβάλουμε εκ νέου το αίτημα μετάθεσης της ημερομηνίας υποβολής και έγκρισης των μελετών της Φάσης II (Κατασκευαστικός Σχεδιασμός) κατά δώδεκα μήνες, ήτοι έως τις 3/10/2026, καθότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωσή τους πριν την ολοκλήρωση του ελέγχου και της έγκρισης του ήδη υποβληθέντος 1ου ΣΠ-ΣΣ.

Γεγονός που θα επιτρέψει τον καθορισμό του εύρους των προς οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων, δεδομένου ότι δεν είναι εφικτή η μελέτη του συνόλου των προβλεπόμενων στην Φάση I (Λειτουργικός Σχεδιασμός) έργων στα πλαίσια της παρούσας και της προτεινόμενης με τον 1ο ΣΠ-ΣΣ συμπληρωματικής σύμβασης.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Η υπηρεσία συμφωνεί με τη χορήγηση παράτασης κατά 12 (δώδεκα) μήνες για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου και των εγκρίσεων της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού. Ήτοι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της Φάσης II με τις εγκρίσεις παρατείνεται από 03/10/2025 έως 03/10/2026.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερθέντα εισηγούμαστε:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος» Ποσού Σύμβασης 257.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και Ποσού Σύμβασης 319.424,00€ με ΦΠΑ 24% κατά 12 (δώδεκα) μήνες για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου και των εγκρίσεων της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού. Ήτοι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της Φάσης II με τις εγκρίσεις παρατείνεται από 03/10/2025 έως 03/10/2026.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση της κας Τριαματάκη Χαράς, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Κατσαμπαδιανού υδατορέματος», Ποσού Σύμβασης 257.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και Ποσού Σύμβασης 319.424,00€ με ΦΠΑ 24% κατά 12 (δώδεκα) μήνες για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου και των εγκρίσεων της Φάσης II του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού. Ήτοι ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της Φάσης II με τις εγκρίσεις παρατείνεται από 03/10/2025 έως 03/10/2026.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Στην παρούσα απόφαση **δήλωσε παρών** ο Περιφερειακός Σύμβουλος και Τακτικό μέλος της επιτροπής κ. **Μανουσάκης Νικόλαος**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **14-01-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**