

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα****Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813400237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο

Αρ Πρωτ: 443466/19-12-2025

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1350/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1350/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°31/12-12-2025**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ).**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο31/12-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1350/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **420118/05-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μπαρτολότσι Τζούλια προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Μαγουλάκη Ειρήνη προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία Υπάλληλος στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου

και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 07^ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ).

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντορικών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. 414927/02-12-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η από 19-11-2025 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ50200003	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.20.035
Έργο	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Υποέργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	3.675.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	05-05-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΧΑΝΔΑΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΜΑΡΓΕΤΑ ΣΓΟΥΡΩ,				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **22-01-2021** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **3.137.148,35** €με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου - Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση των υποδομών, των δικτύων και του ταμιευτήρα (Λιμνοδεξαμενής) της περιοχής Έλους του Δήμου Κισσάμου μετά τη Θεομηνία Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 καθώς και του πρώτου τριμήνου του 2020. Εν συντομία το έργο περιλαμβάνει:

- Τις απαραίτητες άρσεις καταπτώσεων και εκσκαφές στο περιβάλλοντα χώρο του ταμιευτήρα (λιμνοδεξαμενής) και την καθαρή μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και τη διάστρωση αυτών στον μακρινό αποθεσιοθάλαμο (Αμυγδαλοκεφάλι).
- Την πλήρη κατασκευή των συρματοκιβωτίων στα εξωτερικά πρανή της λιμνοδεξαμενής.
- Τα δίκτυα σωλήνων (Απαγωγών και προσαγωγών) τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και εντός του Cut and Cover, με όλα τα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια φλάντζες, βαλβίδες, εξαρμώσεις, δικλείδες, κανάλια, σχάρες, συνδέσεις κ.τ.λ και τις Οικοδομικές εργασίες κτιρίων, Αντλιοστάσια, Αnuψωτικά, Καλωδιώσεις, Αυτοματισμοί, Ηλεκτρικά πεδία, Πυρόσβεση, Συστήματα ελέγχου και Η/Ζ.
- Την κατασκευή αρδευτικού δικτύου συμπεριλαμβανομένης και της δεξαμενής άντλησης του αρδευτικού και την πλήρη κατασκευή των δρόμων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων και την εξυπηρέτηση του αρδευτικού.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	15,00%	Ποσό Σύμβασης	3.137.148,35 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	22-01-2021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	22-01-2022	Αρ. Παρατάσεων	4	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2025	Διαφ.	143 α
Ημ. Έγκρ. Τελεπ. Παράτασης	14-01-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		11617/14-01-2025			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	3.137.148,35 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	4.835.084,78 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελεπ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		341992/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	13	Σύνολο Λογαριασμών	2.510.401,98 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	21-10-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	359223/21-10-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	3.137.148,35 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	3.137.148,35 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	4.835.084,78 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	4.835.084,78 €
				Πληρωμές	2.510.401,98 €

Υπόλοιπο Έργου	2.324.682,80 €
% Απορρόφηση	51,92%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	19-11-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-7-2027
-------------------------	------------	---------------------------------	-----------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Καθυστέρησε έγκρισης ΤΕΠΕΜ εργοταξιακού συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος (δόθηκε 16-9-2025).
2. Έντονες καιρικές συνθήκες στην περιοχή αφού κάθε χρόνο του χειμερινούς μήνες οι εργασίες είναι πρακτικά αδύνατες λόγω έντονων βροχοπτώσεων
3. Προβλήματα στην κατασκευή του έργου και ιδιαίτερα εμφάνιση ρήγματος στο αριστερό πρανές του cut and cover (έργο εισόδου εξόδου). Για αντιμετώπιση του προκρίθηκε λύση αποξήλωσης του πρανούς που ενσωματώθηκε σε ΑΠΕ στις 8-10-2025

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 18 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-7-2027

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για τους παραπάνω λόγους με τους οποίους συμφωνεί η Δ/νουσα Υπηρεσία και είναι αληθείς. Οι 18 μήνες που ζητά ο ανάδοχος είναι εύλογο διάστημα για την ολοκλήρωση του έργου λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και λοιπούς εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το έργο.
2. Για το έργο συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν δύο (2) ΤΕΠΕΜ, μία για δανειοθάλαμο πλεοναζοντων εκσκαφών του έργου και μία για συγκρότημα παραγωγής σκυροδέματος 4.455 κυβικών μέτρων ως εξής:
 - Στις 7-6-2022 υποβλήθηκε ΤΕΠΕΜ αποθεσιοθαλάμου προς το ΥΠΑ.Α.Τ. καθώς μέχρι τότε οι αποθέσεις εκσκαφών γίνονταν προσωρινά σε ιδιωτικές εκτάσεις πλησίον του έργου.
 - Η ΤΕΠΕΜ εγκρίθηκε στις 26-6-2023 από το ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ και η φυτοτεχνική αποκατάσταση του αποθεσιοθαλάμου εγκρίθηκε στις 19-3-2024 από την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.
 - Το πρωτόκολλο εγκατάστασης για τον αποθεσιοθάλαμο εγκρίθηκε στις **7-8-2024**.
 - Στις 29-11-2024 υποβλήθηκε ΤΕΠΕΜ εργοταξιακού συγκροτήματος παραγωγής σκυροδέματος προς την ΔΙΠΑ.
 - Η ΤΕΠΕΜ εγκρίθηκε στις **3-9-2025** και αναμένεται η εγκατάσταση του συγκροτήματος σκυροδέματος και η πιστοποίηση του.
3. Οι καιρικές συνθήκες στη περιοχή είναι δύσκολες καθώς του χειμερινούς μήνες οι βροχές είναι συνεχείς με αποτέλεσμα την δυσχέρεια κατασκευής το έργου το οποίο είναι κυρίως χωματουργικό. Ακόμα και εργασίες που δεν είναι

χωματουργικές όπως η τοποθέτηση μεμβράνης δεν μπορούν να εκτελεστούν με τα πρηνή της Λ/Ξ διαβρεγμένα.

4. Απαιτείται χρόνος ώστε να εκτελεστούν οι πρόσθετες εργασίες στο cut and cover καθώς λόγω έντονων καιρικών φαινομένων εντοπίστηκε ρηγμάτωση σε ένα τμήμα του αριστερού πρηνούς. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με εγκεκριμένη πρόταση του τεχνικού συμβούλου και οι ποσότητες που απαιτούνται έχουν ενσωματωθεί στον 2^ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 1041/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής στις 8-10-2025.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 18 μήνες, δηλαδή **από 31-12-2025 έως 31-7-2027**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση της κας **Μπαρτολότσι Τζούλιας** προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)», με αναθεώρηση κατά 18 μήνες, δηλαδή από 31-12-2025 έως 31-7-2027, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **12-12-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου