



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα

Τηλέφωνα : 2813400237

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο

Αρ Πρωτ: 443055/19-12-2025

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1351/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1351/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°31/12-12-2025**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο31/12-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1351/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **420118/05-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Μπαρτολότσι Τζούλια προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Βολιτάκη Αικατερίνη προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Μαγουλάκη Ειρήνη προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Μαργιούλα Ελισάβετ προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Λασιθίου, Μυλωνάκης Μιχαήλ Προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Δρακουλάκη Αντωνία Υπάλληλος στο

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 08ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. **1218/ΦΕΚ 762 τ. Β' / 26-02-2021** Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

3. Τη με αριθμ. 2/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 1/02-01-2024), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 466345/30-12-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. 1/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 1/19-01-2024), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **419870/05-12-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η από 9-10-2025(αρ. πρωτ. 343824) αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2017ΜΠ00200001	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.17.018
Έργο	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	740.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	22-04-2019
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **17-06-2021** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **599.825,04 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό & Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο είναι η σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή μιας Λιμνοδεξαμενής στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Βασιλικών Ανωγείων του Δήμου

Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου.

Η ΛΞ θα έχει αποθηκευτικό όγκο 700.000 κυβικών μέτρων με περιμετρικό επίχωμα. Η αρδευόμενη έκταση μετά την κατασκευή της Λιμνοδεξαμενής υπολογίζεται συνολικά , μαζί με την ήδη αρδευόμενη από γεωτρήσεις, σε 9.800 στρέμματα (μικτή έκταση) , όση δηλαδή η κτηματική περιοχή της πρώην κοινότητας Βασιλικών Ανωγείων, με κάλυψη κυρίως ελαιώνες, αμπελώνες υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Η θέση υδροληψίας , που θα λαμβάνεται το νερό για την πλήρωση της ΛΞ, βρίσκεται στον κύριο κλάδο του ρέματος του Γεροποτάμου, ο οποίος έχει κατεύθυνση ροής από Ανατολή προς Δύση. Θα προβλεφθεί έργο προστασίας για την παροχέτευση των φερτών υλικών που μεταφέρονται με την ροή του ρέματος, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο έργο της λιμνοδεξαμενής.

Το έργο περιλαμβάνει έργα υδροληψίας ,δηλαδή μικρό έργο εκτροπής (αναβαθμό) στη θέση υδροληψίας για την τροφοδοσία του αγωγού μεταφοράς, αγωγό προσαγωγής 2.600 μέτρων περίπου ξεκινώντας 200 μέτρα ανάντη της γέφυρας Βαγιωνιάς ο οποίος θα εξασφαλίζει την πλήρωση της λιμνοδεξαμενής με φυσική ροή και αγωγό εξόδου από την λιμνοδεξαμενή. Για την υπερχειλίση της Λιμνοδεξαμενής προβλέπεται αγωγός αντίστοιχής διαμέτρου μήκους περίπου 400 μέτρων που θα εκτονώνει στο παρακείμενο κύριο ρέμα του Γεροποτάμου.

Για την διαμόρφωση της λιμνοδεξαμενής θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εκσκαφές και περιμετρικά θα κατασκευαστεί επίχωμα όπου είναι απαραίτητο.

Η κλίση του εσωτερικού πρανούς εκσκαφής και της εσωτερικής παρειάς του περιμετρικού επιχώματος της λιμνοδεξαμενής είναι 1:4 για την ευστάθεια των πρανών και των επιστρώσεων της μεμβράνης στεγανοποίησης.

Ο ταμιευτήρας της λιμνοδεξαμενής εκτιμάται ότι θα καταλαμβάνει έκταση περί τα 110 στρέμματα, ώστε η χωρητικότητα της λιμνοδεξαμενής να είναι 700.000 m³

Στη βάση έδρασης των επιχωμάτων θα προβλεφθεί κατασκευή δικτύου αποστράγγισης. Η στεγάνωση των επιφανειών του ταμιευτήρα εξασφαλίζεται με την επίστρωση στεγανωτικής μεμβράνης, η οποία θα αγκυρώνεται στη στέψη της λιμνοδεξαμενής. Η μεμβράνη θα εδράζεται στα πρανή σε γεωσυνθετικό στραγγιστήριο περικλειόμενο με γεωφάσμα, ενώ στον πυθμένα θα εδράζεται σε κοκκώδες υπόστρωμα. Η μεμβράνη θα προστατευθεί με γαιώδες υλικό (άμμο πάνω σε επαφή με την μεμβράνη και μετά αμμοχάλικο ή γαιοαμμοχάλικο και επικάλυψη με λιθορριπή

Στη στέψη της λιμνοδεξαμενής θα κατασκευαστεί φρεάτιο συγκέντρωσης και υπερχειλίσης που θα διοχετεύει την πλεονάζουσα ροή του προσαγωγού, στην κοίτη του χειμάρρου.

Περιμετρικά της λιμνοδεξαμενής θα προβλεφθεί κατασκευή περίφραξης από συρματόπλεγμα

Το υψόμετρο της κατώτατης στάθμης του ταμιευτήρα θα είναι περίπου +115,00m από την επιφάνεια της θάλασσας

Ο προσαγωγός είναι κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής που έχει την δυνατότητα να παροχετεύει περίπου 1,5 κυβικό ανά δευτερόλεπτο

Για την κατασκευή του προσαγωγού θα απαιτηθεί σε όλο το μήκος του μια ζώνη πλάτους τέτοια ώστε να παρέχει κατάστρωμα πλάτος 7 μέτρων για τις εργασίες εγκατάστασης του αγωγού και την δημιουργία παράπλευρου δρόμου κατά μήκος αυτού , ο οποίος είναι απαραίτητος για τον ετήσιο καθαρισμό του

προσαγωγού.

Το νερό της ΛΞ θα διοχετευτεί στο υπάρχον αρδευτικό δίκτυο μέσω αντλιοστασίου (ένα για την υψηλή και ένα για την χαμηλή ζώνη) και αγωγού διασύνδεσης που θα κατασκευαστούν συγχρόνως με την ΛΞ. Θα απαιτηθούν μετακινήσεις δικτύων Δ.Ε.Η. και ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου για την τροφοδοσία των υπαρχόντων δεξαμενών αναρίθμησης.

Προβλέπεται η ηλεκτροδότηση των ανωτέρω αντλιοστασίων και η πρόβλεψη ώστε να μπορούν να μεταφέρουν νερό σε ενεργές και ανενεργές γεωτρήσεις της περιοχής του αρδευτικού δικτύου για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα.

Για την πλήρωση της λιμνοδεξαμενής θα χρησιμοποιηθούν οι πλημμυρικές παροχές του Γεροποτάμου καθόσον η μόνιμη ροή εμπλουτίζει τον υδροφορέα Μοιρών. Για το λόγο αυτό απαιτείται προσαγωγός μεγάλης παροχέτευσης με δυνατότητα ετήσιου καθαρισμού με μηχανικά μέσα (λόγω φερτών υλικών).

Αντικείμενο επομένως της μελέτης είναι ο σχεδιασμός της Λιμνοδεξαμενής όπως εκτενώς αναφέρεται παραπάνω και βάσει των προμελετών σε σχέση με την υδρολογία της περιοχής και την χωροθέτηση των επιμέρους έργων που συνοδεύουν το παρόν.

Θα γίνει αποτύπωση και κτηματογράφηση της περιοχής της υδροληψίας, του αγωγού εκτροπής και της θέσης της Λιμνοδεξαμενής

Θα συνταχθούν οι απαιτούμενες επιμέρους μελέτες υδραυλικών (και υδρολογική), οδοποιίας, γεωτεχνικών περιβαλλοντικών ηλεκτρομηχανολογικών κλπ και θα εκδοθούν οι περιβαλλοντικοί όροι.

Στην υδραυλική μελέτη εμπεριέχονται και οι αναγκαίοι υπολογισμοί και σχέδια για την οριοθέτηση του ρέματος "Γεροποτάμου" σε τμήμα που αρχίζει 50 μέτρα ανάντη του αναβαθμού εκτροπής και τελειώνει 50 μέτρα κατάντη του δυτικού άκρου της Λιμνοδεξαμενής.

Συνοπτικά θα πρέπει να γίνουν οι εξής επιμέρους μελέτες:

1. Γεωργοοικονομοτεχνική μελέτη
2. Υδρολογική & Υδραυλική μελέτη Λιμνοδεξαμενής
3. Τοπογραφική μελέτη (και κτηματογράφησης)
4. Μελέτη Αγροτικής οδοποιίας
5. Γεωλογική Μελέτη
6. Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη
7. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων (αντλιοστασίων κλπ)
8. Περιβαλλοντική μελέτη
9. Σύνταξη μελετών ΣΑΥ – ΦΑΥ
10. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Παραδοτέα είναι η οριστική μελέτη του έργου με τα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Δηλαδή τα παραδοτέα θα είναι αυτά με τα οποία θα μπορεί να δημοπρατηθεί χωρίς πρόβλημά το έργο και να έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατασκευή του.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ ΦΟΡ : HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. - ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ				
Ποσ. Έκπτωσης	39,77%	Ποσό Σύμβασης	599.825,04 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	17-06-2021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	17-04-2023	Αρ. Παρατάσεων	5	Νέα Ημ. Περαιώσης	17-10-2025	Διαφ.	761
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης	19-6-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		203124/19-6-2025			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	599.825,04 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελειτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	4	Σύνολο Λογαριασμών	357.968,40 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	19-12-2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	433931/19-12-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	599.825,04 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	599.825,04 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	357.968,40 €
				Υπόλοιπο Έργου	241.856,64 €
				% Απορρόφηση	59,68%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	9-10-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	17-4-2026
-------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Με το με αρ. πρωτ. 149408/2-5-2025 έγγραφο ζητήθηκε η επικαιροποίηση της Μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και οι χρόνοι ελέγχου και εγκρίσεων που απαιτούνται. Για τα παραπάνω ο Ανάδοχος αιτείται συνολική παράταση της σύμβασης κατά 6 μήνες έως και τις **17.04.2026** χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική αξίωση.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Η Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 149408/2-5-2025 ζήτησε από τον ανάδοχο να προχωρήσει στην επικαιροποίηση του φακέλου της ΜΠΕ σύμφωνα με τα κάτωθι:

- την υπ' αριθμ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/143898/9866 περί «Τροποποίηση των περιεχομένων των μελετών περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α του ν. 4014/2011 για την ευθυγράμμιση με το άρθρο 18 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (ν. 4936/2022) η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7322/31-12-2024

- τις τεχνικές μελέτες του έργου όπως τροποποιήθηκαν μετά από το με αρ. πρωτ. 414827/7-12-23 έγγραφό παρατηρήσεών μας και υποβλήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 152828/2-5-2024 υποβλητικό και αφορούν την υδρολογία, τις συγκοινωνιακές μελέτες, το έργο υδροληψίας και την προσαγωγή.

- την σύνταξη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ η οποία να συνοδεύει την ΜΠΕ του έργου,

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 17-10-2025 έως 17-4-2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ".

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση της κας **Μπαρτολότσι Τζούλιας** προϊσταμένης Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

8. Τις απόψεις της **προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 17-10-2025 έως 17-4-2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ".

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **12-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**