



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 31 Δεκεμβρίου 2025

Αρ. πρωτ.: 455875

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1422/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1422/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-12-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1422/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **438755/17-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαρή Πόπη προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Φανουργάκη Ελευθερία, Δαγαράκη - Σκλάβου

Ευγενία και Ανδρουλάκη Μαριάνθη πολίτες για το θέμα 56 και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 02ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **443267/19-12-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αρ. πρωτ.: 179457/24-07-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του παραπάνω έργου.
9. Την με αρ. πρωτ.: 227490/17-9-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του έργου.
10. Την υπ' αριθμ. 302/2020 (πρακτικό Νο 8/17-03-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
11. Η δημοπρασσία του έργου, προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., διεξήχθη ηλεκτρονικά την 02-07-2020. Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών προσωρινός μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΜΕ.СON. Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,04%.
12. Την υπ' αριθμ. 1186/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της δημοπρασσίας και κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον ανωτέρω μειοδότη.
13. Την υπ' αριθμ. 724/2021 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Την Σύμβαση ποσού 1.258.684,58€ με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. που υπογράφηκε την 21-12-2020 (υπ' αριθμ. πρωτ. 297159/21-12-2020) μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Αρναουτάκη Σταύρου και του αναδόχου, με συμβατική προθεσμία έως 21-12-2023.
15. Την υπ' αριθμ. 1568/27-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 21-04-2024.
16. Την υπ' αριθμ. 314/11-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης , με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 31-12-2024.

Την υπ' αριθμ. 1371/16-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης , με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 31-05-2025.

Την υπ' αριθμ. 312/23-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης , με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως την 31-12-2025.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το έργο αφορά στην συντήρηση – βελτίωση της ασφάλισης του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και στους τέσσερις νομούς.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Η αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας πρωταρχικά σε θέσεις που αυτά έχουν υποστεί φθορές λόγω πρόσκρουσης οχημάτων, παλαιότητα, θα τοποθετηθούν νέα σε επικίνδυνες θέσεις προκειμένου να προστατευτούν οι οδηγοί σε περίπτωση εκτροπής των οχημάτων τους και θα αντιμετωπιστούν βλάβες από απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες που θα εμφανιστούν στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης κατά την υλοποίηση του έργου.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	58,04%	Ποσό Σύμβασης	1.258.684,58	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	21-12-2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	21-12-2023	Αρ. Παρατάσεων	4	Τελευταία Εγκεκριμένη Ημ/νία Περαιώσης	31-12-2025	Διαφ.	12 2
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	23-04-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			130257		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό ΣΣ	Ποσό	0,00	Σύνολο Συμβάσεων	1.258.684,58
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ			/	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	1.258.684,58	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	-
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	05-02-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			39393		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	6	Σύνολο Λογαριασμών			359.022,63€	
Ημ. Τελ. Λογαρ.	04-03-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού			68300	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	1.258.684,58	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00	Συν. Συμβάσεων	1.258.684,58
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.258.684,58	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	-	ΑΠ Έργου	1.258.684,58
				Πληρωμές	359.022,63
				Υπόλοιπο Έργου	899.661,95

% Απορρόφηση	28,52%
-----------------	--------

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	18-12-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	30-06-2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

“Με την από 21-12-2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου αναλάβαμε την εκτέλεση το υποέργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)», του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Η αρχική προθεσμία του έργου όπως ορίστηκε στη σύμβαση ήταν τριάντα έξι (36) μήνες και η συμβατική ημερομηνία περαιώσης ήταν η 20/12/2023.

Με την υπ’ αριθμ. 1568/27-12-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαιώσης την 21/04/2024.

Με την υπ’ αριθμ. 314/11-4-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαιώσης την 31/12/2024.

Με την υπ’ αριθμ. 1371/16-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαιώσης την 31/05/2025.

Με την υπ’ αριθμ. 312/14-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με νέα ημερομηνία περαιώσης την 31/12/2025.

Το έργο αφορά την συντήρηση – βελτίωση της ασφάλισης του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και στους τέσσερις νομούς και συγκεκριμένα την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Στα πλαίσια του έργου και μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης μεγάλου τμήματος του έργου, εκπονήθηκαν μελέτες εφαρμογής για το οδικό τμήμα από την χ.θ. 63+700 έως την χ.θ. 68+900 του Β.Ο.Α.Κ., καθώς και για την Χ.Θ. 63+700 έως την Χ.Θ. 68+900 Β.Ο.Α.Κ., σύμφωνα με τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι πριν την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στις μελέτες εφαρμογής, θα προηγηθούν εργασίες παρέμβασης σε κάποια τεχνικά (κατασκευή οπλισμένου δοκαριού), οι οποίες είναι προαπαιτούμενες για την τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας στις παραπάνω θέσεις.

Εν αναμονή της λήψης απόφασης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στις παραπάνω μελέτες εφαρμογής, ζητάμε την παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι την 30/06/2026, προκειμένου να υπάρχει εύλογος χρόνος για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.”

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, μέχρι την 30/06/2026.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με όσα αναφέρει ο Ανάδοχος στην αίτησή του και προσθέτει τα παρακάτω.

Με το αρ. πρωτ. 1802 / 03-07-2025 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης, δόθηκε σύμφωνη γνώμη σχετικά με την εφαρμογή μέτρων οδικής ασφάλειας με μέριμνα του Παραχωρησιούχου στα τμήματα του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, από τα οποία δεν διέρχεται ο νέος αυτοκινητόδρομος. Στα τμήματα αυτά περιλαμβάνεται και το τμήμα από Χ.Θ.63+700 έως 68+900, στο οποίο θα τοποθετηθούν στηθαία από τη συγκεκριμένη εργολαβία.

Για τον λόγο αυτό και μετά από κοινή τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Υποδομών και τον Παραχωρησιούχο, στάλθηκε με το αρ. πρωτ. 319561/19-09-2025 έγγραφό μας η εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής ασφάλισης ΒΟΑΚ από Χ.Θ.63+700 έως 68+900, με σκοπό σε σύντομο χρονικό διάστημα να μας ενημερώσει το Υπουργείο αν η δική του μελέτη οδικής ασφάλειας συναρμόζει με την υλοποίηση της μελέτης των στηθαίων που έχει εκπονήσει η Υπηρεσία μας. Τα ίδια ισχύουν και για τη μελέτη εφαρμογής ασφάλισης στην περιοχή της κάτω διάβασης στη Χ.Θ. 58+000 του Β.Ο.Α.Κ. στο ρεύμα προς Ηράκλειο, όπου τις επόμενες μέρες ξεκινούν οι εργασίες για την αναβάθμιση της Παράκαμψης Ρεθύμνου.

Η Υπηρεσία μας δηλαδή αναμένει την απάντηση του Υπουργείου προκειμένου να γνωρίζει αν θα προχωρήσει η ίδια μέσω της εν λόγω εργολαβίας στην τοποθέτηση των στηθαίων α) στο τμήμα από Χ.Θ. Χ.Θ.63+700 έως 68+900 και β) στην περιοχή της Κ.Δ. στη Χ.Θ. 58+000 σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες εφαρμογής ή οι θέσεις αυτές θα αντιμετωπιστούν από τον Παραχωρησιούχο.

Προκύπτει από τα παραπάνω ότι εν αναμονή της απάντησης του Υπουργείου, είναι απαραίτητο να δοθεί παράταση στο έργο.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση από 31-12-2025 έως 30/06/2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση από 31-12-2025 έως 30/06/2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)»**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**