



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα

Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2025

Αρ. πρωτ.: 451805

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ: - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **1424/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1424/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-12-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1424/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **438755/17-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαρή Πόπη προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Φανουργάκη Ελευθερία, Δαγαράκη - Σκλάβου

Ευγενία και Ανδρουλάκη Μαριάνθη πολίτες για το θέμα 56 και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 04º: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

- 2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2010, τεύχος Β΄**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
- 3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
- 4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.
- 5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **431760/12-12-2025** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **17-03-2020** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **22.632.310,23 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την από **08-04-2024** Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **10.540.000,00 €** με ΦΠΑ.
10. Την με αρ. πρωτ 6245/16-12-2025 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης περιφέρειας Κρήτης

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων, δηλαδή επεμβάσεων μικρής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεσαίας κλίμακας σε μέγεθος και κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και εφαρμόζονται σε τμήματα και θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), των οδικών αξόνων των 4 νομών της Περιφέρειας Κρήτης.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.) θα εκτελεσθούν εργασίες που είναι υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας. Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις θέσεις Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (ΜΟΑ), αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ. Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα αντισιδηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	P&C DEVELOPMENT S.A				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	22.632.310,23 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	17-03-2020

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	17-03-2022	Αρ. Παρατάσεων	5	Νέα Ημ. Περαιώσης	31-12-2025	Δια φ.	135 €
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παρατάσης	23-09-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παρατάσης			322009/23-09-2025		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	10.540.000,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	33.172.310,23 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	08-04-2024	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		116989/08-04-2024	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	23.485.139,53 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	10.540.000,00 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	29-06-2023	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			213884/29-06-2023		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	46	Σύνολο Λογαριασμών	29.063.857,02 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	26-11-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	407227/26-11-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	22.632.310,23 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	10.540.000,00 €	Συν. Συμβάσεων	33.172.310,23 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	23.485.139,53 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	10.540.000,00 €	ΑΠ Έργου	34.025.139,53 €
				Πληρωμές	29.063.857,02 €
				Υπόλοιπο Έργου	4.961.282,51 €
				% Απορρόφηση	85,42%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παρατάσης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	09-12-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	30/05/2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Δεν έχουν μέχρι σήμερα εκτελεστεί οι πρόδρομες εργασίες που αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. 236317/18-07-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης και κοινοποιήθηκαν στην Δ/ση Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική έκθεση εφαρμογής ασφάλισης του εν θέματι έργου. Συγκεκριμένα, πρέπει να προηγηθεί σειρά παρεμβάσεων που αφορούν εξέταση υφιστάμενων τεχνικών, εργασίες αποκατάστασης σε τμήματα της οδού, καθώς και μετακίνηση στοιχείων υποδομής Ο.Κ.Ω., προκειμένου να εγκατασταθούν στηθαία ασφαλείας. Οι θέσεις στις οποίες απαιτούνται παρεμβάσεις αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α. Εξέταση των υφιστάμενων τεχνικών	
ΘΕΣΗ	ΤΕΧΝΙΚΟ
Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ2	Λωρίδα σκυροδέματος
Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ5	Λωρίδα σκυροδέματος
Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ11	Τοιχίο
Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ30	Δοκός
Ε.Ο. ΜΟΑ Μ2	
Ε.Ο. ΜΟΑ Μ4	Δοκός – κορωνίδα
Β. Παρεμβάσεις και εργασίες αποκατάστασης οδού	
ΘΕΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΑ
Ε.Ο. 9 Μ14	Επέκταση τεχνικού
Ε.Ο. 9 Μ111	Συμπλήρωση επιχώματος
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ14	Αποκατάσταση πρανούς
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ38	Αποκατάσταση επιχώματος
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ55	Εργασίες ενίσχυσης πρανών
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ71	Αποκατάσταση επιχώματος
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ72	Αποκατάσταση επιχώματος
Ε.Ο. 41 ΜΟΑ Μ11	Επισκευή επιχώματος στο άκρο του τεχνικού
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ30	Αποκατάσταση επιχώματος
Ε.Ο. 47 ΜΟΑ Δ3	Επέκταση τάφρου
Ε.Ο. 47 ΜΟΑ1 Μ7	Αποκατάσταση επιχώματος
Γ. Μετακίνηση στοιχείων δικτύων ΟΚΩ	
ΘΕΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΚΩ
Ε.Ο. 1 ΜΟΑ Μ4	Στύλος ΔΕΗ
Ε.Ο. 1 ΜΟΑ Μ5	Δύο στύλοι ΔΕΗ και ένας οδοφωτισμού
Ε.Ο. 9 ΜΟΑ Μ1	Δύο στύλοι ΔΕΗ
Ε.Ο. 9 ΜΟΑ Μ16	Δύο στύλοι ΔΕΗ
Ε.Ο. 16 ΜΟΑ Μ4	Ένας στύλος ΟΤΕ, δύο στύλοι ΔΕΗ
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ72	Ένας στύλος ΔΕΗ
Ε.Ο. 28 ΜΟΑ Μ21	Διευθέτηση πεζόδρομου

Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εργασίες, που σαφώς θα πρέπει να προηγούνται της τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εκτελεστούν εργασίες σήμανσης-ασφάλισης σε μεγάλο μέρος του νομού Λασιθίου.

2. Στον Ε.Π. 401 (Αγ. Νικόλαος - Σχίσμα - Ελούντα – Πλάκα) και εντός των ΜΟΑ Μ1, Μ2, Μ3, Μ4, Μ5 δεν μπορούν να εκτελεστούν ασφαλικές εργασίες για μήκος επέμβασης 2.500m, καθότι εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης των τομών και παρεμβάσεων επί του οδοστρώματος από τον εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ λόγω αστοχιών προγενέστερων εργασιών, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία σας με τη με αριθμ. πρωτ. 345501/10-10-2025 ενημερωτική επιστολή.

3. Στον Ε.Π.28 Λασιθίου (Ιεράπετρα - Κουτσουράς - Μακρύγιαλος - Αγ. Στέφανος - Πεύκοι - Λιθίνες - Βορίο - Συκέα - Αγ. Γεώργιος -Μαρωνία - Πισκοκέφαλο – Σητεία) καθώς και στην στην Π.Ε.Ο.90 (Όρια Νομού Ηρακλείου - Βραχάσι - Λασιθίδα - Νεάπολη - Νικηθιανός - Λίμνες –Ξηρόκαμπος – Κόμβος Αγ. Νικολάου) δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, αν προηγουμένως δεν προσδιοριστεί με ακρίβεια η υπόγεια όδευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μεγάλης κρισιμότητας. Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στη σχετική επιστολή με αριθ. πρωτ. 415799/03-12-2025, από τους ανωτέρω επαρχιακούς άξονες διέρχονται υπόγεια δίκτυα οπτικών ινών, των οποίων η ακριβής όδευση δεν είναι αποτυπωμένη με τοπογραφική εξάρτηση και που εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, στρατιωτικά

κυκλώματα εθνικής/στρατηγικής σημασίας, κυκλώματα νοσοκομείων, σχολείων, αποκεντρωμένης διοίκησης και κρατικών υπηρεσιών, καθώς και τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα.

4. Έχουν συντελεστεί Παρεμβάσεις Τρίτων προξενώντας βλάβες στο ασφαλικό τάπητα σε μεταγενέστερο χρόνο της κατασκευής, τα οποία χρήζουν επιδιόρθωσης, καθότι η αποκατάστασή τους κρίνεται πλημμελής και εκτός προδιαγραφών του έργου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 419944 / 04-12-2025 επιστολή ενημερώθηκε ο Κύριος του έργου για πλήθος θέσεων και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες του εν λόγω έργου, στις οποίες υπάρχουν βλάβες στο ασφαλικό τάπητα λόγω έργων για εγκατάσταση νέων δικτύων ΟΚΩ ή αποκαταστάσεις ζημιών σε υφιστάμενα δίκτυα. Οι ανωτέρω θέσεις απαιτούν αυτοψία για να προσδιοριστεί το μέγεθος και η έκταση των αποκαταστάσεων ώστε να επιδιορθωθούν και να εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι την 30-05-2026.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για

- την ολοκλήρωση των πρόδρομων εργασιών από την Π.Ε Λασιθίου όπως αυτές αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. 236317/18-07-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης,
- την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των τομών από τον εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν τα ασφατικά στον Ε.Π. 401,
- την τοποθέτηση των υπολοίπων στηθαίων ασφαλείας και
- την αποκατάσταση βλαβών από τρίτους στον ασφαλικό τάπητα.

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 5 μήνες δηλαδή από **31-12-2025 έως 30/05/2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 5 μήνες δηλαδή από **31-12-2025 έως 30/05/2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**