

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα****Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Γιατρομανωλάκη
Ευαγγελία

Τηλέφωνα : 2813400235

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο, 2 Ιανουαρίου 2026**Αρ. πρωτ.: 16****ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού &
Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης Π.Κ.
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και
Υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **1425/2025** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **1425/2025** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°32/22-12-2025**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°32/22-12-2025
Αριθμός Απόφασης: 1425/2025**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η **Περιφερειακή Επιτροπή** (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **438755/17-12-2025** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Μαρή Πόπη προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου, Δαφνομήλη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Γιαμπαζολιά Μαρία, προϊσταμένη τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΕ Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ, Φανουργάκη Ελευθερία, Δαγαράκη - Σκλάβου

Ευγενία και Ανδρουλάκη Μαριάνθη πολίτες για το θέμα 56 και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 05º: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **466345/30-12-2024** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου από 02-01-2025 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 31-12-2025.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αρ. πρωτ. **432171/12-12-20258** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις με αρ. πρωτ. **70886/02-4-2020** και **128008/23-6-2020** αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο **"ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022"**.

Την με αριθμ. **61/2020 (Πρακτ. 8/03-6-2020)** Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης, με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα ΠΚ/ΠΕ έτους 2020 για το έργο: **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022**

Την με αρ. πρωτ. **122306/17-06-2020** απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου

Με την απόφαση με αρ. **742/2020** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης όπου εγκρίνει τη διακήρυξη του έργου, τη διάθεση πίστωσης και την επιτροπή του διαγωνισμού, και την **870/2020** σε ορθή επανάληψη που τροποποιεί συμπληρώνει την προαναφερόμενη 742/2020 απόφαση..

Με το αρ. πρωτ. **162893/29-7-2020** έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εστάλη η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού προς δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο, δοθείσης της απαιτούμενης κατά νόμο δημοσιότητας καθώς και την δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Π.Κ.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά στις **02-09-2020** με αποσφράγιση προσφορών στις **09-09-2020**

Το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις **21-12-2020**.

Με την με αρ. **1735/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι.

Το από 21-12-2020 Πρακτικό Ι του διαγωνισμού αναθεωρήθηκε στις **18-06-2021**.

Με την με αρ. **865/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό (για την αναθεώρηση του από 21-12-2020 Πρακτικού Ι και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη) ,τροποποιήθηκε η αρ.**1735/2020** απόφαση και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία **«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε»**.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με την με αρ. πρ.5820/20-7-2021 έκρινε νόμιμη την παραπάνω απόφαση.

Το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε στις **11-10-2021**.

Με την αρ. **1384/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ και βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την με την αρ.πρ.9930/8-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Με την αριθ. **948/2021** πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις **21/02/2022** με συνολικό ποσό **8.737.344,59 €** εκ των οποίων **6.813.878,83 €** για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα, **232.076,27 €** για απολογιστικά με ΓΕ & ΟΕ, **290,54 €** αναθεώρηση και **1.691.098,95 €** για ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. **260601 / 08-08-2023** το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Κ. εισηγήθηκε προς το τεχνικό συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για την έγκριση του **1ου ΑΠΕ ΚΣ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε.**

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **230 / Πρακτικό 12ο / 08-08-2023** το Τεχνικό Συμβούλιο Γνωμοδότησε θετικά ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΚΣ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **314312 / 22-09-2023** έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Κ. προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ. ζητήθηκε αύξηση του προϋπολογισμού του έργου για την ενσωμάτωση της δαπάνης αναθεώρησης και την υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **341477 / 13-10-2023** έγγραφο, το τμήμα Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Κ. εισηγήθηκε προς το Τεχνικό Συμβούλιο την ανάκληση της υπ' αριθμ. **230 / Πρακτικό 12ο / 08-08-2023** γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου, και γνωμοδότηση εκ νέου για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. λόγω έλλειψης χρηματοδότησης της 1ης Σ.Σ.Ε.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. **327 (Πρακτικό 15ο / 17-10-2023)** έγγραφό του, το Τεχνικό Συμβούλιο Γνωμοδότησε θετικά ως προς την **έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΚΣ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** κατόπιν ανάκλησης της υπ' αριθ. 230 / ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 08-08-23 προηγούμενης γνωμοδότησής του.

Με την υπ'αρ.349601/19-10-2023 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ΚΣ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Την προθεσμία περαίωσης του έργου που ορίστηκε σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή έως **21-02-2024**.

Με την υπ'αρ.51940/14-02-2024 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31-03-2024**.

Με την αρ. 252/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31-05-2024**.

Με την αρ. 539/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **30-11-2024**.

Με την αρ. 1279/2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31-03-2025**.

Η 1η Σ.Σ.Ε και ο 2ος ΑΠΕ της Κύριας Σύμβασης εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 71/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο03/07-02-2025),

Με την αρ. 250/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **31-12-2025**.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – βελτίωσης – αποκατάστασης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κρήτης με προτεραιότητα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης που παρουσιάζει μεγάλη επικινδυνότητα και μεγάλο αριθμό ατυχημάτων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Οι επεμβάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν αφορούν είτε εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου είτε στην επισκευή – βελτίωση του υφιστάμενου οδοστρώματος, δεν θα οδηγήσουν σε μεταβολή των οριζοντιογραφικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε οδικού έργου.

Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως:

- στην αποκατάσταση του ασφαλοτάπητα σε θέσεις που αυτός έχει υποστεί φθορές
- στην βελτίωση της πρόσφυσης του οδοστρώματος σε τμήματα του Β.Ο.Α.Κ. που παρουσιάζουν ολισθηρότητα ή υψηλή επικινδυνότητα και μεγάλο αριθμό ατυχημάτων.
- στην συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ
- στην αφαίρεση οριζόντιας σήμανσης
- στην συντήρηση - ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γεφυρών
- στην αποκατάσταση τοπικών αστοχιών των στοιχείων της οδού όπως αποκατάσταση τάφρων σε τμήματα που έχουν υποστεί καθίζηση, αποκατάσταση μεταβατικών επιχωμάτων που έχουν διαβρωθεί κλπ
- στον καθαρισμό οχετών – τεχνικών τάφρων και άρση καταπτώσεων
- σε κλαδοκοπές

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	47,81%	Ποσό Σύμβασης	8.737.344,59	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	21-02-2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	21-02-2024	Αρ. Παρατάσεων έως σήμερα	5	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-04-2025	Διαφ.	4 μήνες
Ημ. Έγκρ. Τελειωτ. Παράτασης	31-12-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			96767		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	1.467.273,32	Σύνολο Συμβάσεων	11.044.000,00
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	20-03-2025	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		88049	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	9.576.726,68	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	1	ΑΠΕ ΣΣ	1.467.273,32
Ημ. Τελειωτ. ΑΠΕ	10-02-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			43268/10-02-2025		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	20	Σύνολο Λογαριασμών		9.442.684,18
Ημ. Τελ. Λογαρ.	30-06-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού		215662

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	8.737.344,59	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	1.467.273,32	Συν. Συμβάσεων	-
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	9.576.726,68	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	1.467.273,32	ΑΠΕ Έργου	11.044.000,00

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	12-12-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	30-04-2025
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Με την ανωτέρω σχετική απόφαση (250/2025), εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος **έως 31.12.2025**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών).

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των ποσοτήτων των ασφαλικών εργασιών που περιλαμβάνονται στην κύρια σύμβαση του έργου καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης με ψυχροπλαστικά υλικά. Επίσης έχει ολοκληρωθεί και μεγάλο μέρος των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ). Για την ολοκλήρωση απαιτείται και η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τις προμετρήσεις καθώς και την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών. Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των προς ολοκλήρωση εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ, αλλά και της επερχόμενης χειμερινής περιόδου, όπου καθιστάται μη εφικτή η εκτέλεση εργασιών εντός του ΒΟΑΚ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράτασης 6 μηνών, της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων, με την παρούσα αιτούμεθα την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση, της συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου, για το αναφερόμενο διάστημα, ήτοι μέχρι τις **30/06/2026** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 α) του Ν. 4412/2016 που αναφέρει ότι :

«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντιστοίχου τμήματος, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.....» καθώς η παράταση ζητείται για λόγους που δεν οφείλονται σε δική μας υπαιτιότητα.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι:

1. Η παράταση ζητείται όντως, για να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι εργασίες της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, με την οποία ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου.
2. Την καλοκαιρινή περίοδο, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση ασφαλικών εργασιών επί του ΒΟΑΚ λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.
3. Το Υπουργείο Υποδομών από τον Ιούλιο 2025 εκτελεί εργασίες αναβάθμισης της Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ. Συνεπώς, λόγω της συνθήκης αυτής, ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συνεννοήσεις και προσαρμογές με βάση τις μελέτες οδικής ασφάλειας του Υπουργείου. Αυτό οριστικοποιήθηκε σε κοινή συνάντηση το 1^ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
4. Επίσης, η επερχόμενη χειμερινή περίοδος, καθώς επίσης και οι δυσκολίες που έχει η εκτέλεση εργασιών επί του ΒΟΑΚ καθιστά ανέφικτη την ολοκλήρωση των εργασιών έως την συμβατική προθεσμία.
5. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 4 μήνες, δηλαδή από **31-12-2025 έως και 30-04-2026**.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

- 7.ην εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
- 8.Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»** με αναθεώρηση κατά 4 μήνες, δηλαδή από **31-12-2025 έως και 30-04-2026**.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **22-12-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**