



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

**Ηράκλειο**

Αρ Πρωτ:49863/16-02-2026

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα  
Τηλέφωνο :2813400237  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.  
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού και  
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **58/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **58/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°03/11-02-2026**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μελέτης: **«ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ».**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο03/11-02-2026  
Αριθμός Απόφασης: 58/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.:**39322/06-02-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
<b>9</b>	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε** το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Βασιλάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ προϊστάμενος Αυτοτελούς τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού ΠΚ, Καλα Εντιπ ασκούμενη δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 05ο:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μελέτης: «**ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συντοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

**3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

**5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6.** Το με αρ. πρωτ. **34909/3-02-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

- Σχετ.:**
1. Η από 10-12-2025 αίτηση του Αναδόχου
  2. Η με αρ. πρωτ. 20480/22-1-2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ						
Κωδικός Έργου	2010ΕΠ40200009	Αρ. Υπ.	7	Κωδικός ΣΔ	00.40.19.042	
Έργο	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ					
Υποέργο	ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ - ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	360.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	05-06-2019	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)					
Υπεύθυνος Έργου	ΖΩΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ					

### Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **28-09-2020** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **161.138,00 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την από **10-12-2025** αίτηση του Αναδόχου
10. Την με αρ. πρωτ. **20480/22-1-2026** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

## Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο

Στην κτηματική περιοχή πρώην κοινότητας Ινίου και νυν Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Μινώα Πεδιάδος υπάρχει φράγμα χωρητικότητας 1.750.000 μ<sup>3</sup> με αντίστοιχο αρδευτικό δίκτυο, τα οποία λειτουργούν από τον Τ.Ο.Ε.Β. Ινίου - Μαχαιράς – Μοναστηρακίου.

- Επειδή το φράγμα Ινίου – Μαχαιρά τροφοδοτείται από τις περιοδικές παροχές του Ινιώτη δεν εξασφαλίζεται κάθε έτος η πλήρωση του. Για να είναι βέβαιη η πλήρωση του ταμειυτήρα κάθε χρόνο απαιτείται η λήψη νερού από τον Αναποδάρη ο οποίος έχει κάθε έτος τις παροχές που απαιτούνται. Εναλλακτικά ή και συγχρόνως θα λαμβάνει το νερό και από τον χείμαρρο Ινιώτη κατάντη του μικρού φράγματος Ινίου. Για τον λόγο αυτό ο Τ.Ο.Ε.Β. αγόρασε γήπεδο τις όχθες του ποταμού Αναποδάρη για την κατασκευή αναβαθμού εκτροπής και αντλιοστασίου.

Για την ικανοποίηση των προαναφερομένων αναγκών του φράγματος Ινίου –Μαχαιράς απαιτούνται να συμπεριληφθούν στην μελέτη του θέματος τα ακόλουθα:

1. Δύο αναβαθμοί (φράγματα εκτροπής), ένα στον χείμαρρο Αναποδάρη και ένα στον χείμαρρο Ινιώτη.
2. Δύο αντλιοστάσια με τις υπόγειες δεξαμενές άντλησης, ένα για τον κάθε χείμαρρο.
3. Αγωγός μεταφοράς από Αναποδάρη έως φράγμα ,μήκους περίπου, 6.820,00 μέτρα.
4. Αγωγός μεταφοράς από Πλατεία Περάματα έως ένωση με αγωγό από Αναποδάρη, μήκους περίπου 660,00 μέτρα.
5. Δρόμοι πρόσβασης .

- Επειδή κατά τη κατασκευή του φράγματος Ινίου-Μαχαιρά ο σχεδιασμός τις εξόδου τις σήραγγας εκτροπής-εισόδου-λήψεως νερού από το φράγμα ήταν τυφλός με επικοινωνία τις μέσω φρεατίου, κατά τη λειτουργία του φράγματος ,είχε απαιτηθεί η αποκάλυψη τις εξόδου τις σήραγγας. Δεν έχει κατασκευαστεί τις πρόσβαση τις αυτήν. Τις δεν είχε προβλεφθεί περιμετρικός δρόμος τις λεκάνης κατάκλισης και ασφαλτόστρωση του δρόμου τις στέψης. Για τις λόγους τις απαιτούνται:

1. Δρόμος πρόσβασης τις την σήραγγα μήκους περίπου 210,00 μέτρα.
2. Διάνοιξη Περιμετρικού δρόμου (χωματόδρομος ) λεκάνης κατάκλισης, μήκους περίπου, 2.600,00 μέτρα.
3. Ασφαλτόστρωση δρόμου στέψης μήκους περίπου 305,00 μέτρα.

Εκτός τις περιβαλλοντικής μελέτης των δραστηριοτήτων , οι οποίες περιγράφονται παραπάνω, θα συμπεριληφθεί και η περιβαλλοντική μελέτη του ίδιου του φράγματος, καθόσον έχει λήξει και απαιτείται ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.

Απαιτούνται οι αντίστοιχες αποτυπώσεις τις χειμάρρους για την τοποθέτηση των φραγμάτων εκτροπής και τις αναγκαίες οριοθετήσεις. Για τις οριστικές οριοθετήσεις (έκδοση απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης , η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα τις Κυβέρνησης) , απαιτείται αποτύπωση ζώνης ρέματος μήκους όσο το μήκος οριοθέτησης συν 200 μέτρα (100μ. ανάντη και 100 μ. κατάντη) και πλάτος τουλάχιστον 50 μέτρων. Στην πορεία των αγωγών θα γίνει μερική απαλλοτρίωση

καθόσον θα περάσουν από υφιστάμενους δρόμους. Τις θέσεις των αντλιοστασίων απαιτούνται αντίστοιχες αποτυπώσεις.

## Τεχνικό Αντικείμενο

ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	81,59%	Ποσό Σύμβασης	161.138,00 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	28-09-2020

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	28-12-2021	Αρ. Παρατάσεων	8	Νέα Ημ. Περαιώσης	30-12-2025	Διαφ.	146 3
Ημ. Έγκρ. Τελυτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			271919/		

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	161.138,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελυτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/				

### ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	62.119,24 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	18-11-2022	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	358878/18-11-2022

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	161.138,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	161.138,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	62.119,24 €
				Υπόλοιπο Έργου	99.018,76 €
				% Απορρόφηση	38,55%

## III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

### Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	10-12-2025	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	30-06-2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

## Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Είναι σε εξέλιξη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων τις μελέτης του θέματος.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εκφρασθείσα άποψη του οικείου Δήμου που είναι ο Δήμος Μινώα-Πεδιάδας, η οποία συνοψίζεται στην ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων τροφοδότησης και εμπλουτισμού του Φράγματος Ινίου-Μαχαιράς καθώς και η εκφρασθείσα επιβεβαίωση τις ανάγκης αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, από τα αρμόδια όργανα τις Περιφέρειας Κρήτης.

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για αναμόρφωση τις Σύμβασης τις μελέτης του θέματος, ώστε να επαναπροσδιορισθεί το φυσικό αντικείμενο των μελετητικών εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 180 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30-6-2026

## Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τις παραπάνω απόψεις του μελετητή σε συνέχεια τις με αρ. πρωτ. 393798/8-11-24 απόφασης τις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (αρ. απ. 49/2024).

Επιπρόσθετα αναφέρουμε ότι στις 17/10/25 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Δ/ση ΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, παρουσία του μελετητή και εκπροσώπων Δήμου και ΤΟΕΒ Ινίου, όπου δόθηκαν κατευθύνσεις στο μελετητή του έργου για εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας η οποία θα αναλύει τις εναλλακτικές λύσεις Εμπλουτισμού και εν συνεχεία αναμόρφωσης της ΜΠΕ.

Από πλευράς εκπροσώπων Δήμου -ΤΟΕΒ αναμένεται η εκπόνηση Γεωργοτεχνικής Μελέτης η οποία και θα συμπεριληφθεί στα στοιχεία που θα καθορίσουν τις ανάγκες της αρδευόμενης περιοχής

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη για τροποποίηση (άρθρο 186 Ν 4412/2016) της Σύμβασης της μελέτης του θέματος (τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου) και η σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών και εν συνεχεία ο έλεγχος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και η έγκρισή του από την Προϊσταμένη Αρχή.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

## Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 30-12-2025 έως 30-6-2026**, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης : **ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ.**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 180 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από 30-12-2025 έως 30-6-2026, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΙΝΙΟΥ – ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 11-02-2026

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**