



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Αυτοτελές Τμήμα**  
**Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:88245/17-03-2026

**Ηράκλειο**  
**Αρ.πρωτ.**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη  
Ευαγγελία  
Τηλέφωνο :2813400235  
e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

**ΚΟΙΝ:** - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού  
Προγράμματος Ανάπτυξης  
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού &  
Υποστήριξης της Δ/σης Τεχνικών  
Έργων Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθμ.**118/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.**118/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°06/12-03-2026**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ Π.Κ.»**

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°06/12-03-2026  
Αριθμός Απόφασης: 118/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **73879/06-03-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
<b>5</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>6</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε** το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Φαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών ΠΚ, Χριστινάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσόδων και Περιουσίας Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Βανταράκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Διοικητικής Μέριμνας Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ, Πρασανάκης Νικόλαος προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας ΠΚ, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 02°:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ Π.Κ.**»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
  - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
  - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
  - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
  - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
  - ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
  - η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», **όπως ισχύουν.**
- 2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
  - 3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
  - 4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
  - 5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
  - 6.** Το με αριθμ. πρωτ. **73296/05-3-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **20-09-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **67.778,87 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Την από **02-12-2025** Συμπληρωματική Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **33.344.33€** με ΦΠΑ

**I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ****Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η απόφραξης υφισταμένων τεχνικών ομβρίων επί της ΕΟ 97 Ηρακλείου-Αγ. Γαλήνης και ΠΕΟ 90. Τα υφιστάμενα τεχνικά απορρέουν σε φυσικούς αποδέκτες, έτσι ώστε να παροχετεύονται με ασφάλεια τα όμβρια των υδατολεκανών. Η απόφραξης των οχετών ομβρίων, μη δυναμένων να καθαρισθούν μόνον με μηχανικά μέσα, από φερτά υλικά θα γίνει με υδροβολή και χειρωνακτική υποβοήθηση. Η είσοδος (φρεάτιο) και η έξοδος (πτερυγότοιχος) θα καθαρισθούν με μηχανικά μέσα και θα απομακρυνθεί τουλάχιστον 5,00 μέτρα ανάντη και κατάντη η αναπτυσχθείσα βλάστηση εντός του ρέματος απορροής.

**Τεχνικό Αντικείμενο Έργου**

Επιλέγεται η μέθοδος της υδροβολής, διότι στα περισσότερα τεχνικά διέρχονται σωλήνες ύδρευσης και άρδευσης με αποτέλεσμα καμία άλλη δυνατότητα απόφραξης δεν μπορεί να περιορίσει τις πιθανές βλάβες στο ενεργό δίκτυο. Η δυσκολία απόφραξης των τεχνικών, κατέστησε την αποστράγγιση του οδικού άξονα αδύνατη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες βλάβες στο οδόστρωμα λόγω διαρκούς υδρεμποτισμού του υπεδάφους και εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων κατά την διάρκεια εντόνων βροχοπτώσεων. Παράλληλα με την απόφραξη των τεχνικών θα γίνει και ο καθαρισμός των υπαρχόντων τάφρων απορροής των ομβρίων, οι οποίες στα περισσότερα σημεία είναι επιχωμένες με φερτά υλικά. Έτσι το υπάρχον στραγγιστικό δίκτυο της οδού (τεχνικά και τάφροι) θα επαναλειτουργήσει και η συντήρησής του εφεξής θα είναι ευκολότερη.

**II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ανάδοχος	Μ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	9,00%	Ποσό Σύμβασης	67.778,87 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	20-09-2024

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ**

Αρχ. Περαιώσης	Ημ.	20-9-2024	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης	20-03-2026	Διαφ.
Ημ. Έγκρ.	Τελευτ.	Κάντε κλικ	Έγγραφο	Τελευταίας	Παράτασης		

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό ΣΣ	Ποσό	33.344,33 €	Σύνολο Συμβάσεων	101.123,20 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	2-12-2025	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	415247/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.			

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ	67.778,87 €	Αρ. ΑΠΕ	1	ΑΠΕ ΣΣ	33.344,33 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	12-11-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	4152417/12-11-2025				

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Αρ.	5	Σύνολο Λογαριασμών	62.124,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	04-12-2025	Έγγραφο Λογαριασμού	Τελευταίου 418131/04-12-2025

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ποσό Σύμβασης	67.778,87 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	33.344,33 €	Συν. Συμβάσεων	101.123,20 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	67.778,87 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	33.344,33 €	ΑΠ Έργου	101.123,20 €
				Πληρωμές	73.955,48€
				Υπόλοιπο Έργου	27.167,72

	% Απορρόφηση	73,13
--	-----------------	-------

### III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

#### Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Αίτησης:	Υποβολής 02/03/2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	20/6/2026
-------------------	------------------------	---------------------------------	-----------

#### Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή ότι:

1-Εως σήμερα δυνάμει και του 4<sup>ου</sup> ΠΠΑΕ έχει εκτελεσθεί το σύνολο του αρχικού συμβατικού αντικειμένου και μέρος της Συμπληρωματικής Σύμβασης το οποίο δεν εμπόδιζε την ελαιοκομιδή. Οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν στην απόφραξη οχετών που η είσοδος και έξοδος είναι προσπελάσιμες μόνο μέσω γειτνιαζόντων ελαιώνων. Επομένως δεν ήταν δυνατή η προσέγγισή τους πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου. Επειδή η συμπληρωματική Σύμβαση, απαιτεί χρόνο για την εκτέλεσή της, ανάλογο της αρχικής ήτοι περίπου ένα εξάμηνο και υπεγράφη την 09/01/26 και με δεδομένο ότι η 1<sup>η</sup> χορηγηθείσα παράταση εως 20/03/26 συμπίπτει χρονικά με την ελαιοκομική περίοδο, δεν κατέστη δυνατόν η ολοκλήρωση του αντικειμένου.

2-Ζητεί να χορηγηθεί παράταση κατά τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης των συμπληρωματικών εργασιών χωρίς υπαιτιότητά του, δηλαδή η αιτούμενη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι παράταση «**με αναθεώρηση**» μέχρι **20/06/2026**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφο 6 του Ν.4412/16.

#### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1-Η παράταση ζητείται για την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εργασιών του έργου, οι οποίες προβλέπονται από τη από 415247/02-12-2025, Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.

2-Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

#### Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **21-3-2026** έως **20-6-2026** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (2014ΕΠ50200012).**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παράγραφος 6 του Ν. 4412/2016 «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από **21-3-2026** έως **20-6-2026** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**

**ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (2014ΕΠ50200012)».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παράγραφος 6 του Ν. 4412/2016 «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **12-03-2026**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**