



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:101190/26-03-2026

Ηράκλειο,

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο :2813400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

ΚΟΙΝ: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **167/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **167/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°7/23-03-2026**), που αφορά στην Έγκριση 1ης παράτασης για τη μελέτη: **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο7/23-03-2026
Αριθμός Απόφασης:167/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **91734/19-03-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
3	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
4	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
5	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
6	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
7	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Κύρκος Θανάσης Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Οργανισμού Δαίδαλος Α.Ε., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Φραγκιουδάκη Μαρία προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Κωνσταντάκη Πελαγία προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων, Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 08°: Έγκριση 1ης παράτασης για τη μελέτη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης»
3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.
4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **93891/20-03-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ				
Κωδικός Έργου	2025ΙΔΠ0400001	Αρ. Υπ.	Κωδικός ΣΔ	04.02.25.001
Έργο	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ			
Υποέργο				
Χρηματοδότηση	Ίδιοι Πόροι	Πρ/σμός	30.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ			
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ			
Υπεύθυνος Έργου	ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ			

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **04-12-2025** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **29.845,49 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης, η σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τευχών Δημοπράτησης για το αλιευτικό καταφύγιο του Καλού Χωριού.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Τα επιμέρους αντικείμενα της συμπληρωματικής μελέτης αφορά στα ακόλουθα :

- **Η/Μ δικτύων** για την παροχή ύδατος και ρεύματος στα σκάφη, την εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης και τον ηλεκτροφωτισμό των χερσαίων χώρων του αλιευτικού καταφυγίου σύμφωνα με την μελέτη των λιμενικών έργων. Τα Η/Μ δίκτυα θα μελετηθούν σε στάδιο μελέτης εφαρμογής.
- **Αποχέτευση – αποστράγγιση**, των χερσαίων χώρων του αλιευτικού καταφυγίου για την απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς ο χερσαίος χώρος κατασκευάζεται στη βάση του λοφώδους πρανού, σύμφωνα με την μελέτη των λιμενικών έργων. Τα προτεινόμενα έργα για την αποχέτευση – αποστράγγιση του χερσαίου χώρου, θα μελετηθούν σε στάδιο οριστικής μελέτης σύμφωνα με την μελέτη των λιμενικών έργων.
- **Τοιχία αντιστήριξης**, στο όριο της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου για την αντιστήριξη των φυσικών πρανών καθώς και των πρανών με φυσικούς ογκολίθους, τα οποία προβλέπονται στη μελέτη των λιμενικών έργων. Τα τοιχία αντιστήριξης θα μελετηθούν και θα σχεδιαστούν σε στάδιο οριστικής μελέτης.
- **Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας & Φάκελος Ασφάλειας Υγείας** : Θα συνταχθεί ΣΑΥ – ΦΑΥ λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ανωτέρω έργα, όσο και τα λιμενικά έργα σύμφωνα με την μελέτη των λιμενικών έργων, η οποία εκπονείται σε στάδιο οριστικής μελέτης και δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση.
- **Τεύχη Δημοπράτησης**: Θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης για τα λιμενικά έργα και επιπλέον για όλα τα έργα που περιγράφονται ανωτέρω, σύμφωνα με την μελέτη των λιμενικών έργων η οποία εκπονείται σε στάδιο οριστικής μελέτης.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ				
Ποσ. Έκπτωσης	0,50%	Ποσό Σύμβασης	29.845,49 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	04-12-2025

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	04-03-2026	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης	Διαφ.
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελειταίας Παράτασης	/		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	29.845,49 €
Ημ. Τελειταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελειταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελειτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελειταίου ΑΠΕ	/				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	0	Σύνολο Λογαριασμών	0,00 €
-----------------	---	--------------------	--------

Ημ. Τελ. Λογαρ.		Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	/
-----------------	--	--------------------------------	---

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	29.845,49 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	29.845,49 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	0,00 €
				Υπόλοιπο Έργου	29.845,49 €
				% Απορρόφηση	0,00%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	18/02/2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	Ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της αρχικής σύμβασης.
-------------------------	------------	---------------------------------	--

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης:** Αποτελεί συμβατική υποχρέωση της παρούσας σύμβασης η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την οριστική μελέτη της αρχικής σύμβασης. Είναι προφανές ότι τα τεύχη αυτά δεν δύνανται να συνταχθούν εάν δεν προηγηθεί η εκπόνηση και ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης των λιμενικών έργων.
- Εξάρτηση επιμέρους μελετών (Η/Μ, Υδραυλικών, Στατικών):** Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εκπονούνται οι οριστικές μελέτες των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ), των τεχνικών (τοίχοι αντιστήριξης) και των υδραυλικών έργων, όπως αυτές απαιτήθηκαν από την εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. Οι μελέτες αυτές πρέπει να "κουμπώσουν" και να σχεδιαστούν πάνω στα τελικά σχέδια της οριστικής μελέτης των λιμενικών έργων, η οποία ενδέχεται να έχει μικρο-τροποποιήσεις λόγω της επικαιροποίησης των τοπογραφικών και βυθομετρικών δεδομένων.
- Τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής:** Για την ορθή εκπόνηση, απαιτείται να είναι γνωστά τα τελικά κατασκευαστικά δεδομένα, όπως η ακριβής θέση των ανακουφιστικών πρισμάτων, το μήκος των οχετών ομβρίων, καθώς και η χωροθέτηση των φρεατίων και των pillars (πίλλαρς) ώστε να μην συμπίπτουν με αρμούς και δέστρες.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της αρχικής σύμβασης, η οποία δεν έχει δοθεί ακόμα λόγω της αναμονής της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

- Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθεί η μελέτη, έτσι ώστε αφενός το έργο να καταστεί ώριμο και αφετέρου μετά την κατασκευή του να αποτελεί ένα σύγχρονο και λειτουργικό αλιευτικό καταφύγιο.

2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας** κατά ένα μήνα της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της αρχικής σύμβασης, η οποία δεν έχει δοθεί ακόμα λόγω της αναμονής της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση της μελέτης.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά ένα μήνα της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» μετά την ολοκλήρωση της μελέτης της αρχικής σύμβασης, η οποία δεν έχει δοθεί ακόμα λόγω της αναμονής της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση της μελέτης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **23-03-2025**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου