



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 148621/29-04-2026

**Ηράκλειο**

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας :712 01  
Πληροφορίες :Νίκη Βαρδιάμπαση  
Τηλέφωνο :2813 400233  
e-mail :[tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΚ**ΚΟΙΝ.:** -Γενική Δ/ση Υποδομών ΠΚ  
- Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού & υποστήριξης Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ  
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **281/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **281/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°10/28-04-2026**), που αφορά στην Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου με τίτλο: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ** (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ00200057).

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος****Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο° 10/28-04-2026  
Αριθμός Απόφασης: 281/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 28 Απριλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **139102/23-04-2026** πρόσκληση της Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

<b>1</b>	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
<b>2</b>	Καμπουράκης Εμμανουήλ	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
<b>3</b>	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
<b>4</b>	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
<b>5</b>	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
<b>6</b>	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
<b>7</b>	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
<b>8</b>	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

**Παρατήρηση:**

**Ο κ. Σμπώκος Βασίλειος**, περιφερειακός σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της επιτροπής, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την συζήτηση των υπ'αριθμ. 1 έως 15 θεμάτων και των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων 01 και 02.

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε** το μέλος της επιτροπής κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 08<sup>ο</sup>: Έγκριση 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ00200057).**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023:** «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

**η) του Ν 5056/2023:** «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

**όπως ισχύουν.**

**2.** Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

**3.** Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

**4.** Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

**5.** Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

**6.** Το με αρ. πρωτ. **138490/22-04-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Σχετ.: Η με αρ. πρωτ.123220/08-04-2026 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2022ΝΠ50200025	Αρ. Υπ.	2	Κωδικός ΣΔ	00.40.20.070.002
Έργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ00200057)				
Υποέργο	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	557.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	09-08-2022
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ				

### Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **26-05-2025** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **539.894,06 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο της εργολαβίας του υποέργου2 : «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Άνω Αρχανών», αφορά στην αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας (ή/και Υπαπαντής), η οποία βρίσκεται στον οικισμό των Άνω Αρχανών, στη συνοικία «Κονάκι ή Συνοικισμός».

Ο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Αρχανών, στην υφιστάμενη του κατάσταση, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και τη συνεχιζόμενη ακόμα μετασεισμική δραστηριότητα παρουσιάζει επιβαρυσμένη παθολογία και χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αρκετές ρηγματώσεις στο εσωτερικό του ναού, ιδιαίτερα στο νέο κλίτος, στη θολοδομία και στις τοιχοποιίες στο νότιο και στο βόρειο του νέου κλίτους. Ρηγματώσεις εμφανίζονται επίσης άνωθεν του ανοίγματος της κόγχης του Ιερού, καθώς και εκτεταμένη αστοχία – αποσάθρωση των επιχρισμάτων εξωτερικά στις τοιχοποιίες του Ιερού. Παράλληλα παρατηρείται κατακόρυφη ρηγμάτωση μικρού εύρους στην περιοχή σύνδεσης παλιού και νέου κλίτους. Επιπροσθέτως η τελική επικεράμωση του ναού χρήζει άμεσα επισκευής, καθώς κατά τόπους, και κυρίως στα παλαιότερα τμήματα της, παρουσιάζει έντονη γήρανση και ανάπτυξη προϊόντων βιοδιάβρωσης, ενώ η εμφάνιση υγρασίας από την ανωδομή στο εσωτερικό του ναού, προσβάλλει τις τοιχογραφίες.

Συγκεκριμένα τα παραπάνω, με δεδομένη την συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα, (οι Αρχάνες ανήκουν στην ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας II ενώ ο ναός ανήκει στην κατηγορία σπουδαιότητας Σ3) και της μεγάλης επικινδυνότητας, κρίνεται επιτακτική η επίσπευση της δομικής αποκατάστασής του βάσει της εγκεκριμένης μελέτης (σχετ. ΑΔΑ 6ΞΤΩ46ΝΚΟΤ-ΟΒΔ – ΚΑΣ).

Όλες οι εργασίες θα τελούν υπό την εποπτεία της Εφορείας και θα εκτελούνται παρουσία συντηρητών εξειδικευμένων στο λίθο και την τοιχογραφία, αντίστοιχα σύμφωνα με την απόφαση ΚΑΣ με ΑΔΑ 6ΞΤΩ46ΝΚΟΤ-ΟΒΔ σχετ.(8.).

Με την αποκατάσταση του κελύφους ολοκληρώνεται η επέμβαση στο ναό, ο τοιχογραφικός διάκοσμος του οποίου συντηρήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

## Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το σχήμα της επέμβασης για την στατική ενίσχυση και την αποκατάσταση που προτείνεται, περιλαμβάνει εργασίες επισκευής και ενίσχυσης, οι οποίες έχουν ως στόχο αφενός την άρση της παθολογίας της κατασκευής, επιπρόσθετα την επαύξηση της ικανότητάς της για την παραλαβή στατικών και σεισμικών φορτίσεων. Ακόμη θα γίνει αντικατάσταση κεράμωσης με κολυμβητά σε λάσπη, χειροποίητα κεραμίδια βυζαντινού τύπου χωρίς να τροποποιηθούν οι υφιστάμενες τελικές στάθμες των στεγάσεων, η συντήρηση υφιστάμενου δαπέδου, τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων, η συντήρηση λιθογλυπτικού διακόσμου, νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με την ΗΜ μελέτη, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος του ναού και η αναδόμηση του Καμπαναριού.

## II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με δ.τ.: «ICS-Kourakis»				
Ποσ. Έκπτωσης	4,00%	Ποσό Σύμβασης	539.894,06 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	26-05-2025

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	26-05-2026	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης		Διαφ.	
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		/			

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ**

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	539.894,06 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ		/	

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/			

**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Αρ. Λογαριασμών	0	Σύνολο Λογαριασμών	0,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.		Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	/

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Ποσό Σύμβασης	539.894,06 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	539.894,06 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	0,00 €
				Υπόλοιπο Έργου	539.894,06 €
				% Απορρόφηση	0,00%

**III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ****Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	08-04-2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	26-05-2027
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

**Τεκμηρίωση Αναδόχου**

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Σε συνέχεια της υπογραφής της υπ' αριθ. 169729/26-05-2025 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016890479 και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (τεύχη δημοπράτησης), προβήκαμε σε σειρά ενεργειών που αφορούν:

1. Την υποβολή εργαστηριακών δοκιμών κονιαμάτων αρμολογήματος
2. Την υποβολή μελέτης συντήρησης αρχιτεκτονικών μελών και κονιαμάτων
3. Την επανυποβολή της μελέτης συντήρησης κατόπιν των παρατηρήσεων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου .

Ενόψει της αναμονής των απαιτούμενων εγκρίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, αιτούμαστε την παροχή ετήσιας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης αυτού, με νέα καταληκτική ημερομηνία την 26η Μαΐου 2027, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 147 (Προθεσμίες), παρ. 8.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά **365 ημέρες**, δηλαδή **μέχρι την 26-05-2027**

### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για την ολοκλήρωση του Έργου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μελέτες.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

### Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 26-05-2026 έως 26-05-2027**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ00200057)»**.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ00200057)»**.

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ** προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 365 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή **από 26-05-2026 έως 26-05-2027**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ00200057)»**.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8<sup>α</sup>) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ (Τ.Κ.Α. 2020ΕΠ00200057)»**, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **28-04-2026**

Τα μέλη

**Η πρόεδρος**  
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία**  
**Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**