



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 185822/27-05-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο
Αρ.πρωτ.

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο :2813 400235
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ηρακλείου
ΚΟΙΝ.: - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **369/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **369/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°13/20-05-2026**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από την Περιφέρεια Κρήτης», **υποέργο 1ο: «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δ. Μαλεβιζίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές»**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 13/20-05-2026
Αριθμός Απόφασης: 369/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τετάρτη 20 Μαΐου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **168928/15-05-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μπαλαντίνος Σπυρίδων και Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ, Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ρομπογιαννάκης Εμμανουήλ Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών - Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου - Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Βλασάκη Κατερίνα προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιφερειακού

Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Δρετάκης Κων/νος (θέμα 10) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη Νικάκη Δέσποινα και Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από την Περιφέρεια Κρήτης», **υπόεργο 1ο: «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δ. Μαλεβιζίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές»**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν^ο 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.
5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.
6. Το με αρ. πρωτ. **169766/15-05-2026** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Έχοντας Υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. Την υπ' αρ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08.12.2025) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
 3. Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και άλλες διατάξεις.
 4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την αρ. 10610/11-01-2024 (Β'460) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης».
 6. Την από **04-12-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **590.320,00 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
 7. Την με αριθμό 1229/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Νο 29/18-11-2025), που αφορά στην Έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΥ

Οι εργασίες του έργου αφορούν κυρίως εργασίες ασφαλικών και διαγράμμισης, καθώς και ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας και εργασίες σήμανσης, όπου αυτό απαιτείται. Επίσης καθαρισμό τάφρων, απομάκρυνση φερτών υλικών, καθαρισμό, επισκευή και ανακατασκευή τεχνικών σε θέσεις όπου έχουν καταστραφεί πλήρως, καθώς και κατασκευή - ανακατασκευή πλευρικών επενδεδυμένων τραπεζοειδών τάφρων σκυροδέματος για την ομαλότερη απορροή των ομβρίων. Τέλος εργασίες για την αποκατάσταση καθιζήσεων και άρσης καταπτώσεων.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΜΑΡΜΙΔΟΜΗ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	6,00%	Ποσό Σύμβασης	590.320,00 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	04-12-2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	04-12-2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	04-06-2026	Διαφ.	182
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	19-11-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			398130/19-11-2025		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	590.320,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο.		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ						
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ	590.320,00 €	Αρ. ΑΠΕ	0	ΑΠΕ ΣΣ €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	03-12-2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			416780/03-12-2025	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	3	Σύνολο Λογαριασμών	508.380,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	15-12-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	433876/15-12-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ						
Ποσό Σύμβασης	590.320,00 €	Ποσό Συμβ.	Συμπλ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	590.320,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	590.320,00 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€		ΑΠ Έργου	590.320,00 €
					Πληρωμές	508.380,00 €
					Υπόλοιπο Έργου	81.940,00 €
					% Απορρόφηση	86,12%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	06.05.2026	Αιτούμενη Περαιώσης:	Ημερομηνία	04.09.2026
-------------------------	------------	----------------------	------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Την καθυστέρηση που προέκυψε στην εκτέλεση του έργου, λόγω της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.
2. Την καθυστέρηση στην οριστικοποίηση των θέσεων τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 04/09/2026.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : Έργο : Αποκατάσταση οδοποιίας και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από την Περιφέρεια Κρήτης», Υποέργο 1^ο: «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δ. Μαλεβιζίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές», με αναθεώρηση κατά τρεις μήνες, δηλαδή από 04/06/2026 έως 04/09/2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου»

7. Την εισήγηση του κου **Αγαπάκη Γεώργιου** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ
8. **Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές των Π.Ε. Ηρακλείου και Π.Ε. Λασιθίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές από την Περιφέρεια Κρήτης», **υποέργο 1^ο: «Αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δ. Μαλεβιζίου που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές»**, με αναθεώρηση κατά τρεις μήνες, δηλαδή από 04/06/2026 έως 04/09/2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **20-05-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου**