



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 225135/25-06-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο :2813400232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων
ΚΟΙΝ.: - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **514/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **514/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°16/23-06-2026**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας** Περαίωσης Έργου: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 44: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°16/23-06-2026
Αριθμός Απόφασης: 514/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 23 Ιουνίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή (περιφερειακό κατάστημα, πλατεία Ελευθερίας 01), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **214418/18-06-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Καμπουράκης Εμμανουήλ	» »	τακτικό μέλος
3	Σαρρής Μιχαήλ	» »	» »
4	Μπαλαντίνος Σπυρίδων	» »	» »
5	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	» »	» »
6	Δανέλλης Σπυρίδων.	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
9	Φασουλάκης Κωνσταντίνος	» »	Ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γερογιαννάκη Εμμανουέλα προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κρήτης Π.Κ., Στειακάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Χριστινάκη Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και

Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Νικάκη Δέσποινα υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 14^ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 44: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

ζ) του αρθ. 35 του Ν. 5013/2023: «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,

η) του Ν 5056/2023: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β'**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. **2/2024** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 1/02-01-2024**), που αφορά στην **Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης**, για το πρώτο ήμισυ της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 02/01/2024 έως 30/06/2026.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: **454720/30-12-2025** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον ορισμό Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου, από 01-01-2026 (επόμενη της λήξης της προηγούμενης θητείας της) έως 30-6-2026.

5. Την αριθμ. **1/2024** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 1/19-01-2024**), που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του ν. 5056/2023.

6. Το με αριθμ. πρωτ. 212491/17-06-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	44	Κωδικός ΣΔ	00.43.21.009
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	2.650.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16-12-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Την αριθμ. 10650/24 -11-2025 (ΦΕΚ 6523/Β/8-12-2025) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
4. Την με αριθμ. 10610 (ΦΕΚ 460/Β/23-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης».
5. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **28-12-2021** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.568.625,12** € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Καματερά του δήμου Καντάνου - Σελίνου, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019. Συγκεκριμένα το επαρχιακό οδικό δίκτυο επλήγη σοβαρά έχοντας ως αποτέλεσμα από τις ζημιές να παρεμποδίζεται η προσπέλαση σε περιοχές με έντονη τουριστική και αγροτική δραστηριότητα και επιπλέον έχουν δημιουργηθεί συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους διερχόμενους οδηγούς.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στη Χ.Θ. 10+900 της Επαρχιακής Οδού 22 (θέση μελέτης 24-N8ΣΤΡ) τοποθετούνται πάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος, και θα γίνει επισκευή και αποκατάσταση οδοστρώματος 270 μέτρα . Στη Χ.Θ. 11+800 της Επαρχιακής Οδού 22 (θέση μελέτης 21-N6ΣΤΡ) μετά την τροποποίηση της μελέτης από το τεχνικό συμβούλιο στη θέση των προβλεπόμενων πασσάλων κατασκευάζεται οπλισμένο επίχωμα ύψους 5,00μ. και πλάτους 5,00μ., ενισχυμένο με γεωπλέγματα αντοχής Tult 200kN/m, τοποθετούμενα ανά στρώσεις πάχους 0,50 μ., από υλικά κατηγορίας E4. Το πρηνές της εκσκαφής για την κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος, αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα αγκύρια φέρουσας ικανότητας 300kN και μήκους 6,00μ, διατεταγμένα σε κάναβο 2,5 x 2.5μ. Στα διάκενα των αγκυρίων κατασκευάζονται αποστραγγιστικές οπές Φ75 σε μία σειρά, με διάτρητο σωλήνα Φ50 τυλιγμένο με γεωύφασμα οι οποίες εκτονώνονται στην αποστραγγιστική στρώση του πυθμένα. Η επιφάνεια του πρηνούς επενδύεται με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό πλέγμα T196. Στο πυθμένα του οπλισμένου επιχώματος, κατασκευάζεται πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,25μ. η οποία αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα αγκύρια φέρουσας ικανότητας 300kN και μήκους 6,00μ., σε κάναβο 3,0 x 2.0μ. Πάνω από την πλάκα σκυροδέματος διαμορφώνεται αποστραγγιστική στρώση πάχους 0,60μ. Το τελικό κατάστρωμα της οδού κατασκευάζεται με επίκλιση 1,5% προς την τάφρο, για την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στη θέση 24-N8 ΣΤΡ, ενώ στη θέση μελέτης 21-N6ΣΤΡ έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες και η τοποθέτηση πλεγμάτων και αγκυρίων ανάντι, ενώ υπολείπονται οι εργασίες κατάντι που έχουν προκύψει από την τροποποιημένη μελέτη που εγκρίθηκε από το τεχνικό συμβούλιο. Οι εργασίες αυτές έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε καλό στάδιο και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής τους είναι στις 30-7-2026.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	40,81%	Ποσό Σύμβασης	1.568.625,12 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	28-12-2021

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περάιωσης	28-04-2022	Αρ. Παρατάσεων	08	Νέα Ημ. Περάιωσης	30-06-2026	Διαφ.	1463
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης	05-05-2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			154004/05-05-2026		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	254.400,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	1.823.025,12 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	10-05-2023	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	148449/10-05-2023		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	4	ΑΠΕ ΚΣ	1.849.359,99 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	3	ΑΠΕ ΣΣ	270.640,01 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	28-05-2026	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	187726/28-05-2026				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	7	Σύνολο Λογαριασμών	1.479.909,83 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	06-04-2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	119266/06-04-2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	1.568.625,12 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	254.400,00 €	Συν. Συμβάσεων	1.823.025,12 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	1.849.359,99 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	270.640,01 €	ΑΠ Έργου	2.120.000,00 €
				Πληρωμές	1.479.909,83 €
				Υπόλοιπο Έργου	640.090,17 €
				% Απορρόφηση	69,77%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	29-05-2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	31-07-2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 28/12/2021 και η αρχική συνολική συμβατική προθεσμία ήταν δεκαέξι (16) μήνες, δηλαδή έληγε την 28/04/2023.

Στο έργο έχουν εγκριθεί επίσης οκτώ παρατάσεις προθεσμίας με την τελευταία, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμό 154004/05-05-2025 απόφαση της ΔΤΕ Περιφέρειας Κρήτης να λήγει την 30.06.2026.

Ωστόσο το έργο για να ολοκληρωθεί απαιτείται να χορηγηθεί μία μικρή παράταση προθεσμίας προκειμένου να υλοποιηθούν οι εργασίες στη θέση 21 ΝΕΣΤΡ του έργου, όπως αυτές προβλέπονται στην τροποποίηση της μελέτης για την οποία γνωμοδότησε θετικά το τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων της Περιφέρειας Κρήτης την 18.05.2026, με την υπ' αρ. 58 Γνωμοδότηση (απόσπασμα 3ου πρακτικού /18-05-2026).

Με την παρούσα λοιπόν, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση στην προθεσμία του έργου κατά ένα μήνα δηλαδή έως και την 31.07.2026, προθεσμία η οποία θα επιτρέψει να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες της τροποποιημένης μελέτης, αλλά και τις υπόλοιπες εργασίες τη θέσης, όπως αυτές προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (κατασκευή τάφρων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και εργασιών σήμανσης και ασφάλειας του έργου).

Ο Ανάδοχος αναφέρει ότι η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση, αφού η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι την 30-7-2026.

Απόψεις της Δ/σας Υπηρεσίας

Το παρόν έργο επειδή η διακήρυξη έχει ΑΔΑΜ 21PROC008682515 στις 28-5-2021 διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021

Συμφωνούμε με του λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε τα παρακάτω επιπρόσθετα:

Κατά το χρονικό διάστημα από τη χορήγηση της τελευταίας παράτασης προθεσμίας έως και σήμερα, στο έργο έχει ολοκληρωθεί σημαντικό μέρος των υπολειπόμενων εργασιών. Ωστόσο, το σύνολό τους δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί και δεν υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσής του έως την 30.06.2026. Το έργο έχει ολοκληρωθεί στην θέση 24 Ν8ΣΤΡ

Για την δεύτερη θέση (21-Ν6 ΣΤΡ) η ως άνω καθυστέρηση οφείλεται κυρίως όμως στην εκκρεμότητα που έχει προκύψει λόγω της τροποποίησης της μελέτης κατάντι του δρόμου, η οποία εγκρίθηκε μόλις την 18-05-2026 (απόσπασμα Πρακτικού 3^ο/2026, αριθμός γνωμοδότησης 58) από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Η τροποποίηση αυτή προβλέπει αντί της κατασκευής πασσάλων, την κατασκευή οπλισμένου επιχώματος και αγκυριών όπως λεπτομερώς περιεγράφηκε στην ενότητα τεχνικό αντικείμενο έργου

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί η εκσκαφή κατάντι στη θέση 21-Ν6 ΣΤΡ, έχει ολοκληρωθεί η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, έχει ολοκληρωθεί το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και οι αγκυρώσεις και έχει ξεκινήσει η κατασκευή του οπλισμένου επιχώματος.

Απομένει η ολοκλήρωση του οπλισμένου επιχώματος, αλλά και η υλοποίηση των υπόλοιπων εργασιών τη θέσης, όπως αυτές προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (κατασκευή τάφρων, οδοστρωσίας, ασφαλικών και εργασιών σήμανσης και ασφάλειας του έργου).

Για τους ανωτέρω λόγους, ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση νέας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως και την 31.07.2026, χρονικό διάστημα το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο και επαρκές για την ολοκλήρωση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της Δ/σας Υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 31 ημερολογιακές ημέρες (1 μήνα), δηλαδή **από 30-6-2026 έως 31-7-2026** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 44: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ»,

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 31 ημερολογιακές ημέρες (1 μήνα), δηλαδή από 30-6-2026 έως 31-7-2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 44: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **23-06-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**