



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 269198/28-07-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

 Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ηράκλειο

 Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιώτισης 56
 Ταχ. Κώδικας :712 01
 Πληροφορίες :Γιατρομανωλάκη
 Ευαγγελία
 Τηλέφωνο :2810002229
 e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
 - Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
 - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
 - Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
 - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
 Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **580/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **580/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΤ7ΛΚ-0Μ5) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ - ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ»**, προϋπολογισμού 1.500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που έχει ενταχθεί στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025 με κωδ. ΟΠΣ 5201179 και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο 2023ΝΑ47100000 της ΣΑΝΑ 471, ως προς τη χρονική διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 18/21-07-2026
Αριθμός Απόφασης: 580/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 21 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή στο **νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **255326/17-07-2026 σε ορθή επανάληψη** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	» »	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ., Αλεξάκης Γιώργος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ., Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ.,

Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ιακωβίδου Μαρία Υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Παναγιώτου Ελισάβετ προϊσταμένη τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Μαγκαναράκη Ελένη Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αλεβιζάκης Εμμανουήλ (Πολίτης Θέμα7) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΤ7ΛΚ-0Μ5) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ - ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ**», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που έχει ενταχθεί στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025 με κωδ. ΟΠΣ 5201179 και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ενάρθρο 2023ΝΑ47100000 της ΣΑΝΑ 471, ως προς τη χρονική διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. **248403/13-07-2026** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αριθμ. πρωτ. **233490/01-07-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ιστορικό:

Με την από 28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΤ7ΛΚ-0Μ5) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης, συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας που αφορά στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ - ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ»** προϋπολογισμού **1.500.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που έχει ενταχθεί στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025 με κωδ. ΟΠΣ 5201179 και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ενάρθμο 2023ΝΑ47100000 της ΣΑΝΑ 471, που θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας ως **«το Έργο»**.

Το Έργο αφορά στις εργασίες για τη βελτίωση και αναβάθμιση της δημοτικής οδού (συλλεκτήρια οδός) που συνδέει την πόλη του Καστελίου με τον οικισμό Πολυρρήνιας του Δήμου Κισσάμου, διαμέσου των οικισμών Κάτω Παλαιόκαστρου και Γρηγοριανών και έχει συνολικό μήκος 6.756,00μ. Η αρχή της οδού ξεκινάει από τη διασταύρωση με την οδό 1 του Σχεδίου Πόλεως του Καστελίου και το πέρας της είναι εντός του οικισμού Πολυρρήνιας.

Με την α.π. 32679/30-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014186947) εργολαβική σύμβαση συνολικής αξίας 767.555,33 € (με ΦΠΑ 24%), ανατέθηκε στον ανάδοχο η κατασκευή του έργου της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, με αρχική προθεσμία περαίωσης του συνόλου των εργασιών έως 30-07-2025 και νέα προθεσμία έως **30-10-2026** κατόπιν των παρατάσεων που εγκρίθηκαν.

Σύμφωνα με την αριθ. 239/2026 (ΑΔΑ: 6ΣΖ67ΛΚ-ΥΘ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, εγκρίθηκε νέα παράταση με αναθεώρηση για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της σύμβασης, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας – Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για τους παρακάτω λόγους:

- Η ταυτόχρονη εκτέλεση άλλων εργολαβιών στις περιοχές του έργου του Δήμου Κισσάμου δημιούργησε δυσχέρειες και εμπόδια στην ομαλή και συνεχή εξέλιξη των επεμβάσεων.

- Η πρόοδος των εργασιών διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με την πορεία της χρηματοδότησης, η οποία παρουσίασε καθυστερήσεις, επηρεάζοντας αναπόφευκτα τον ρυθμό υλοποίησης των κατασκευαστικών εργασιών.

- Κατά την εκτέλεση των εργασιών που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση αποκαλύφθηκε εκτεταμένη φθορά στο υποκείμενο οδόστρωμα, καταστροφή των τεχνικών έργων, διάβρωση των πρανών και ρηγμάτωση και αστάθεια του εδάφους στα πρανή ανάντι και κατάντι της οδού. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω, τα οποία δε μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της αρχικής μελέτης του έργου, πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον μεγαλύτερης κλίμακας εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, συντάχθηκαν ο 3ος

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης & η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από τεχνικής άποψης με την υπ. αριθ. 666/πρακτικό 18ο/06-02-2026 γνωμοδότηση. Επί του παρόντος, έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων (αναθεώρηση και συμπληρωματική σύμβαση). Μετά την έγκρισή του, θα ακολουθήσει η εισήγηση προς την Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και συντρέχουν οι προϋποθέσεις για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις ισχύουσες οι διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016.

Η προγραμματική σύμβαση λήγει στις **28-8-2026**, ενώ το αντικείμενο αυτής, ήτοι το εν λόγω Έργο, δεν θα έχει ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης, δύναται η παράταση αυτής μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και έγκριση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του θέματος εισηγήθηκε με σχετική της απόφαση, που έλαβε κατά τη συνεδρίασή της στις 30-06-2026, την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης για **ένα (1) επιπλέον έτος**, ήτοι έως **28-08-2027**, για την υλοποίηση και την ολοκλήρωση του Έργου, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκομένων υπηρεσιών, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.

Προϋποθέσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης αυτής και η αρμόδια Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει γνωμοδοτήσει θετικά.

Για την υπογραφή της 2^{ης} τροποποίησης απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το αρμόδιο όργανο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Θεσμικό πλαίσιο – Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Ο Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το Άρθρο 332 «Προγραμματικές συμβάσεις» με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Η' του Μέρους ΣΤ' του Βιβλίου Τέταρτου του Κώδικα.

2. Ο Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018).

3. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

4. Η αριθμ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523 Β') απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

5. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
6. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση» (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012).
7. Ο Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 για τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
8. Ο Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 324 αυτού περί υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο.
9. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
10. Ο Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
11. Το άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής», παρ. 2 εδ. αη) περ. vi. του Ν. 5314/2026, περί αρμοδιότητας έγκρισης σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

Σχετικά έγγραφα άλλων υπηρεσιών – Προηγούμενες αποφάσεις:

1. Η με αριθ. πρωτ. 11878/13-01-2023 (ΑΔΑ: 6Φ77465ΧΘΞ-ΔΝΓ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στην ένταξη για χρηματοδότηση της πράξης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025».
2. Η με αριθ. πρωτ. 5078/20-01-2023 (ΑΔΑ: 97ΤΦ46ΜΤΛΡ-64Λ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά στην έγκριση της ένταξης του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΑ 471.
3. Οι 63/2023 και 376/2025 πράξεις προσυμβατικού ελέγχου του αρμόδιου Ε' Κλιμακίου της Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324 του Ν. Ν.4700/20 (ΦΕΚ 127 Α/29-06-2020) περί υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο.
4. Η από 28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΤ7ΛΚ-0Μ5) ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση.
5. Η από 02-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΙΩΡ7ΛΚ-ΜΤΜ) 1η τροποποίηση της αυτής.
6. Η με αριθ. πρωτ. 65250/01-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΜΨ7ΛΚ-4ΑΞ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.
7. Η με αριθ. πρωτ. 32679/30-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014186947) σύμβαση κατασκευής του Έργου.
8. Η με αριθ. 239/πρακτικό Νο9/16-04-2026 (ΑΔΑ: 6ΣΖ67ΛΚ-ΥΘ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου.
9. Το από 30-06-2026 2ο πρακτικό συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην

παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτής κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως 28-08-2027.

Συμπεράσματα – Προτάσεις:

Για τους παραπάνω λόγους και εκτιμώντας την υφιστάμενη ανάγκη για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης του θέματος, απαιτείται παράταση αυτής κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 28-08-2027.

Εισηγούμαστε:

Την έγκρισή σας για τη 2^η τροποποίηση της από 28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΤ7ΛΚ-ΟΜ5) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ - ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ**» προϋπολογισμού **1.500.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που έχει ενταχθεί στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025 με κωδ. ΟΠΣ 5201179 και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ενάριθμο 2023ΝΑ47100000 της ΣΑΝΑ 471, **ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης αυτής κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ήτοι έως 28-08-2027**, χωρίς τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων-εμπλεκόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο 2ης τροποποίησης αυτής.

Η ανωτέρω 2η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα υπογραφεί από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων. Αναλυτικά τα περιεχόμενα αυτής αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης»

7. Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη 2^η τροποποίηση της από 28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΤ7ΛΚ-ΟΜ5) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κισσάμου και της Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ - ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑ**» προϋπολογισμού **1.500.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως παρακάτω:

«Στα Χανιά, σήμερα την **.../.../2026**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Κισσάμου**, που εδρεύει στο Καστέλι Κισσάμου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον **Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μυλωνάκη**, που θα αποκαλείται στο εξής «**Κύριος του Έργου**».
2. Η **Περιφέρεια Κρήτης** που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας (ΑΦΜ: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον **Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη**, που θα αποκαλείται στο εξής «**Φορέας Υλοποίησης**».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το Άρθρο 332 «Προγραμματικές συμβάσεις» με

τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Η' του Μέρους ΣΤ' του Βιβλίου Τέταρτου του Κώδικα.

2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/19.07.2018).

3. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).

4. Την αριθμ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523 Β') απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

6. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση» (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012).

7. Τα άρθρα 690 «Κατηγορίες πράξεων που εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας» και 727 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 5314/2026 περί ελέγχου νομιμότητας των προγραμματικών συμβάσεων από τον Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

8. Το Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 324 αυτού περί υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο.

9. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

10. Το Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

11. Το άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής», παρ. 2 εδ. α) περ. vi. του Ν. 5314/2026, περί αρμοδιότητας έγκρισης σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

12. Τη με αριθ. πρωτ. 11878/13-01-2023 (ΑΔΑ: 6Φ77465ΧΘΞ-ΔΝΓ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στην ένταξη για χρηματοδότηση της πράξης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο «ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025».

13. Τη με αριθ. πρωτ. 5078/20-01-2023 (ΑΔΑ: 97ΤΦ46ΜΤΛΡ-64Λ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που αφορά στην έγκριση της ένταξης του έργου του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΑ 471.

14. Την από 28-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΙΤ7ΛΚ-0Μ5) ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση.

15. Την από 02-10-2025 (ΑΔΑ: ΨΙΩΡ7ΛΚ-ΜΤΜ) 1η τροποποίηση της αυτής.

16.Τη με αριθ. πρωτ. 65250/01-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΜΨ7ΛΚ-4ΑΞ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.

17.Τη με αριθ. πρωτ. 32679/30-01-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014186947) σύμβαση κατασκευής του Έργου.

18.Τη με αριθ. 239/πρακτικό Νο9/16-04-2026 (ΑΔΑ: 6ΣΖ67ΛΚ-ΥΘ3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου.

19.Το από 30-06-2026 2^ο πρακτικό συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

20.Τη με αριθ./πρακτ. Νο .../...-...-2026 (ΑΔΑ:) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

21.Τη με αριθ./πρακτ. Νο .../...-...-2026 (ΑΔΑ:) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κισσάμου που αφορά στην έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

22.Τις με αριθ. 63/2023, 376/2025 και/2026 πράξεις προσυμβατικού ελέγχου του αρμόδιου Ε' Κλιμακίου της Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 324 του Ν. Ν.4700/20 (ΦΕΚ 127 Α/29-06-2020) περί υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο.

συμφωνούν και αποδέχονται:

την τροποποίηση του άρθρου 6 της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, στα τμήματα που αφορούν την παράταση της χρονικής διάρκειας και του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτής, ως εξής:

«...»

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε **σαράντα δύο (54) μήνες**, με την ολοκλήρωση και παράδοση του Έργου.

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του Έργου, που έχει συνολική διάρκεια **τριάντα τρεις (33) μήνες**, προσαυξημένο κατά **εικοσιένα (21) μήνες**, που αφορούν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις διαδικασίες δημοπράτησης και τη σύναψη των συμβάσεων του Έργου, τυχόν παράταση εργολαβικής σύμβασης, καθώς και τους ελέγχους και τις εγκρίσεις των αρμοδίων – εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μπορεί να παραταθεί έως ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Πιο αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου εκτιμάται ως εξής:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΔΙΜΗΝΑ																										
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ																											
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ																											
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ																											
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ																											

..»

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 28-02-2023 αρχική Προγραμματική Σύμβαση.
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **21-07-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**