

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 272498/30-07-2026

Ηράκλειο

Αρ.πρωτ.

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνο :2810002232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**ΚΟΙΝ.:** - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **586/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **585/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου (οριακή προθεσμία) για το Έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 45ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 18/21-07-2026
Αριθμός Απόφασης: 586/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 21 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή στο **νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **255326/17-07-2026 σε ορθή επανάληψη** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	» »	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ., Αλεξάκης Γιώργος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ., Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ιακωβίδου Μαρία Υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Παναγιώτου Ελισάβετ προϊσταμένη τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Μαγκανάρη Ελένη Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής

Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αλεβιζάκης Εμμανουήλ (Πολίτης Θέμα 7) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 31: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου (οριακή προθεσμία) για το Έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 45ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 253233/16-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	45	Κωδικός ΣΔ	00.43.21.010
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	3.400.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16/12/2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **14/12/2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **2.248.743,99** € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου αφορά την εκτέλεση των απαραίτητων επείγουσών επεμβάσεων για την αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων και την αντιμετώπιση της εδαφικής αστάθειας στην Επαρχιακή Οδό 14 (Χανιά – Παλαιόχωρα), στην περιοχή Μεσαύλια της Π.Ε. Χανίων. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν αναγκαίες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019 και αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού, κατά το δυνατόν, στην πρότερη κατάσταση, ώστε να διασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στη Χ.Θ. 23+500 της Επαρχιακής Οδού 14 (θέση Ν16Π), οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την κατασκευή πασσαλότοιχου στο πόδι του πρανούς, την απομάκρυνση της κατολισθαίνουσας μάζας και την αγκύρωση του διαμορφωμένου πρανούς. Για την υλοποίηση των εργασιών προβλέπεται η κατασκευή προσωρινού επιχώματος και επενδεδυμένης οδού – τάφρου πρόσβασης μήκους περίπου 350 μ. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των πασσάλων εκτελούνται εκσκαφές στο ανάντι πρανές και τοποθετείται πλήρως αγκυρούμενο τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα, ενισχυμένο με χαλύβδινο πλέγμα, το οποίο αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα αγκύρια. Ο χώρος όπισθεν του πασσαλότοιχου πληρούται με λιθορριπή και ακολουθούν οι εργασίες αποκατάστασης της οδού.

Στη Χ.Θ. 23+900 της Επαρχιακής Οδού 14 (θέση μελέτης Ν17Π), η αποκατάσταση της ευστάθειας του πρανούς επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση της κατολισθαίνουσας μάζας και την αγκύρωση του διαμορφωμένου πρανούς. Παράλληλα κατασκευάζεται επενδεδυμένη οδός πρόσβασης-τάφρος, ενώ οι απαιτούμενες εκσκαφές εκτελούνται με ήπιες κλίσεις και ενδιάμεσους αναβαθμούς. Στα πρανή προβλέπεται η τοποθέτηση αγκυρούμενων γεωπλεγμάτων διαφορετικού τύπου, ανάλογα με την κλίση τους, με χρήση αυτοδιατρυόμενων αγκυρίων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντιστήριξης προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση της οδού, η οποία περιλαμβάνει την ανακατασκευή της τάφρου απορροής, την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, τη διαγράμμιση και την τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
Ποσ. Έκπτωσης	33,88%	Ποσό Σύμβασης	2.248.743,99 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	14/12/2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	14/12/2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	14/07/2026	Διαφ.	212
Ημ. Έγκρ. Τελεут. Παράτασης	30/12/2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	454605/30/12/2025				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	2.248.743,99 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελεут. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	762.359,66 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	26/11/2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	406563/26/11/2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	2.248.743,99 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	2.248.743,99 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€

	Πληρωμές	762.359,66 €
	Υπόλοιπο Έργου	1.486.384,33 €
	% Απορρόφηση	33,90%

Απόψεις της υπηρεσίας

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε ζήτημα σχετικά με την εξασφάλιση της αναγκαίας πρόσβασης προς την περιοχή εκτέλεσης των εργασιών. Συγκεκριμένα, σε τμήματα του έργου οι ιδιοκτήτες της θέσης επέμβασης και των όμορων ιδιοκτησιών δεν επέτρεψαν την πρόσβαση και την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών, επικαλούμενοι ιδιοκτησιακά ζητήματα και αμφισβητώντας τα όρια και την έκταση των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, η Υπηρεσία και ο ανάδοχος προσπάθησαν για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων και την οριστική επίλυση των σχετικών θεμάτων. Παράλληλα, απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος από την Υπηρεσία για την παροχή διευκρινίσεων από τον μελετητή σχετικά με επιμέρους στοιχεία της μελέτης, που αφορούσαν τον τρόπο εφαρμογής του τεχνικού αντικειμένου και τη προσαρμογή των παρεμβάσεων στα επίμαχα σημεία.

Επίσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προέκυψαν ζητήματα τα οποία άπτονται της δασικής νομοθεσίας και τα οποία επηρέασαν καταλυτικά την πρόοδο των εργασιών, οδηγώντας μάλιστα στη διακοπή τους από το Δασαρχείο. Ειδικότερα, έπειτα από αυτοψία που διενεργήθηκε από το αρμόδιο Δασαρχείο στο πρώτο τμήμα εκτέλεσης των έργων (στη θέση μελέτης Ν17Π), διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ένας δασικός δρόμος, για τον οποίο καθίσταται υποχρεωτικό να δοθεί επίσημη έγκριση επέμβασης σε δασικό τμήμα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω πράξης, το Δασαρχείο επέβαλε την άμεση διακοπή των εργασιών.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο συγκεκριμένος δασικός δρόμος είναι απολύτως απαραίτητος για τη διάνοιξη και την τσιμεντόστρωση τάφρου σε πολύ μεγάλο ύψος (περίπου 75 μέτρων) πάνω από τον κεντρικό οδικό άξονα Ταυρωνίτη Παλαιόχωρα. Η τάφος που σκοπό έχει την προστασία του πρανούς από τη διάβρωση, καθώς και ο δρόμος πρόσβασης σε αυτήν, **προβλέπονται από την μελέτη του έργου**. Η χρησιμότητα ύπαρξης της οδού είναι κρίσιμη και επιβεβλημένη για τη μελλοντική συντήρηση και τον καθαρισμό της τάφρου μετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά από αυτήν την διακοπή του Δασαρχείου, διαπιστώθηκε ότι η ίδια ακριβώς διαδικασία αδειοδότησης έπρεπε να εφαρμοστεί και στην άλλη θέση επέμβασης του έργου, στη θέση μελέτης Ν16Π. Κατόπιν τούτου, η Υπηρεσία μας προχώρησε άμεσα στην αποτύπωση των περιοχών και στην αποστολή όλων των σχετικών εγγράφων προς το Δασαρχείο, και πρόσφατα εκδόθηκε τελικά η απαιτούμενη πράξη έγκρισης επέμβασης (9-7-2026) και για τις δύο θέσεις. Όμως μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για το πρωτόκολλο εγκατάστασης.

Η όλη αυτή εξέλιξη και η απαίτηση διερεύνησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων που εμπίπτουν πλησίον της ζώνης επέμβασης του έργου, είχε ως συνέπεια την προσωρινή αναστολή επιμέρους εργασιών, χωρίς καμία υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς να είναι δυνατή η παράλληλη εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών του φυσικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 147, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66, του Ν.4782/2021 «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου...»

Η συνολική οριακή προθεσμία προκύπτει :

Αρχική συμβατική προθεσμία : 24 μήνες

Το 1/2 των 24 μηνών είναι 12 μήνες

Σύμφωνα με την 1436/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση οριακής προθεσμίας κατά 7 μήνες μέχρι 14-7-2026

Με βάση τα παραπάνω το υπόλοιπο της οριακής προθεσμίας είναι $12-7 = 5$ μήνες
 Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι υπόλοιπες εργασίες του έργου.

Επιπλέον, επειδή από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου, δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66, του Ν.4782/2021, η παράταση να δοθεί με αναθεώρηση.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Την έγκριση παράτασης (οριακής) προθεσμίας με αναθεώρηση κατά πέντε **(5) μήνες**, δηλαδή από **14-07-2026** έως **14-12-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», 45ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ**»

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεώργιου, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση (οριακής) προθεσμίας με αναθεώρηση κατά πέντε **(5) μήνες**, δηλαδή από **14-07-2026** έως **14-12-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», 45ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΥΛΙΑ**».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
 Ηράκλειο, **21-07-2026**

**Η πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
 Αντιπεριφερειάρχης
 Π.Ε Ρεθύμνου**