

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 264771/24-07-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου**ΚΟΙΝ.:** - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **598/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **598/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην **αναβολή λήψης απόφασης** για την **Έγκριση 7ης Παράτασης Προθεσμίας** Περαιώσης Έργου: **«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ»**.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 18/21-07-2026
Αριθμός Απόφασης: 598/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 21 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή στο **νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **255326/17-07-2026 σε ορθή επανάληψη** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	» »	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Τερζής Λεωνίδας	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Καμπουράκης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Κ., Αλεξάκης Γιώργος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ., Ραπτάκης Νικόλαος Εκτελεστικός Γραμματέας Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Γαβρήλου Βασιλική προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χριστοδουλάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Βουγιουκαλάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος Προϊστάμενος Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Ιακωβίδου Μαρία Υπάλληλος Δ/σης

Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ., Παναγιώτου Ελισάβετ προϊσταμένη τμήματος Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία Υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ., Μαγκαναράκη Ελένη Υπάλληλος Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Κ., Αλεβιζάκης Εμμανουήλ (Πολίτης Θέμα7) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση 7ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 248638/13-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2020ΜΠ00200003	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.44.21.006
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	334.829,12 €	Ημ. ΕΔΠ	10-08-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Υπεύθυνος Έργου	ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αριθ. 10650 Απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 6523Β / 8-12-25).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **12-04-2023** Σύμβαση εκπόνησης μελέτης, ποσού **93.620,00 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
9. Το με αριθ. πρωτ. **72669/05-03-2026** έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

I. ΑΝΤΙΚΕΪΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Με τη Μελέτη του θέματος θα γίνει η Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στη θέση Άγιος Ιωάννης Πισκοκεφάλου, του Δήμου Σητείας

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ ΦΟΡ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓ. Ε.Ε. ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΥΝΕΡΓ. Ε.Ε. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ				
Ποσ. Έκπτωσης	%	Ποσό Σύμβασης	93.620,00€	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-04-2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	12-02-2024	Αρ. Παρατάσεων	6	Νέα Ημ. Περαιώσης	30/12/2026	Διαφ.	660
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παρατάσης	4/12/2026	Έγγραφο Τελυταίας Παρατάσης		418338/20-8-2025			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	93.620,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελειτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελυταίου ΑΠΕ		/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	3	Σύνολο Λογαριασμών	63.288,53€
Ημ. Τελ. Λογαρ.	04-08-2025	Έγγραφο Τελυταίου Λογαριασμού	263275/04-08-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	93.620,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00€	Συν. Συμβάσεων	93.620,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	-
				Πληρωμές	63.288,53€
				Υπόλοιπο Έργου	30.331,47€
				% Απορρόφηση	67,60%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παρατάσης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	05/06/2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	30/12/2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά η ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

- Για την έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των προτεινόμενων παρεμβάσεων διευθέτησης του ποταμού Παντέλη, της Γέφυρας Αγίου Ιωάννη και των οδικών τροποποιήσεων, έχει υποβληθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και εκκρεμεί η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
- Είναι σε αναμονή οδηγιών από την Υπηρεσία για την εφαρμογή των προτεινόμενων παρατηρήσεων, διορθώσεων και δεσμεύσεων που εξέδωσε η

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (σχετ. το υπ' αρ. πρωτ. 72669/05-03-2026 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

- Βασικές παράμετροι των επί μέρους μελετών που έχουν ήδη υποβληθεί τίθενται υπό αναθεώρηση και επικαιροποίηση βάσει νεότερων δεδομένων (υπό εκπόνηση μελέτες για Φράγματα Αποθήκευσης/Ανάσχεσης στα υψηλά του ποταμού, Λιμνοδεξαμενή Ζου, κλπ., καθώς και την ανάγκη εξέτασης για επέκταση του αντικειμένου της μελέτης διευθέτησης τουλάχιστον μέχρι τη συμβολή του ρέματος Σκλαβεδιάκου).

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης μέχρι την 12/12/2026.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία, αφού έλαβε υπόψη την αίτηση του αναδόχου, τα συμβατικά τεύχη και κυρίως το με αρ. πρωτ. 72669/05-03-2026 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, συνηγορεί στην αναγκαιότητα χορήγησης της αιτούμενης παράτασης, ως επιβεβλημένη τεχνική αναγκαιότητας για τους παρακάτω λόγους :

1. Υποχρεωτική Συμμόρφωση με τις Δεσμευτικές Παρατηρήσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η αρμόδια αρχή (ΔΙΠΕΧΩ) επέστρεψε τη μελέτη για συμπληρώσεις και τροποποιήσεις, θέτοντας όρους που αγγίζουν τον πυρήνα του υδραυλικού σχεδιασμού:

- Επέκταση Τοπογραφικής Αποτύπωσης: Ζητείται η επέκταση της αποτύπωσης ανάντη και κατόντη κατά τουλάχιστον 200μ.
 - Έργα Προσαρμογής (Μετάβαση Διατομών): Ζητείται να μελετηθούν έργα προσαρμογής κατά τη μετάβαση από το μη διευθετημένο τμήμα στα έργα διευθέτησης και αντίστροφα (ανάντη και κατόντη).
2. Επικαιροποίηση βάσει Νέων Αντιπλημμυρικών Δεδομένων της Λεκάνης: Όπως ορθά επισημαίνει ο ανάδοχος, η μελέτη της γέφυρας πρέπει να συσχετιστεί άμεσα με τις υπό εκπόνηση μελέτες για τα Φράγματα Ανάσχεσης/Αποθήκευσης στα υψηλά του ποταμού και τη Λιμνοδεξαμενή Ζου. Η υλοποίηση αυτών των έργων ανάντη θα μειώσει την πλημμυρική παροχή αιχμής, επιτρέποντας έναν ρεαλιστικό, βιώσιμο και ασφαλή σχεδιασμό της διατομής στην περιοχή της γέφυρας, χωρίς να απαιτούνται ακραίες εκσκαφές ή γιγαντιαίες διαπλατύνσεις που θα έθιγαν παρακείμενες κατοικίες.
 3. Εξέταση Επέκτασης του Αντικειμένου Διευθέτησης:
Η υπηρεσία μας πρέπει εξετάσει την επέκταση της διευθέτησης τουλάχιστον μέχρι τη συμβολή του ρέματος Σκλαβεδιάκου.

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για την πλήρη συμμόρφωση της μελέτης με τις δεσμευτικές έγγραφες υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την ενσωμάτωση των νέων υδραυλικών δεδομένων της λεκάνης απορροής.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση της 7^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ»** κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή από **12/06/2025 έως 12/12/2026** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., ο οποίος ζήτησε την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να αποφασίσει πρώτα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την έγκριση της 7^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΗΤΕΙΑΣ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή από 12/06/2025 έως 12/12/2026 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, προκειμένου να αποφασίσει πρώτα το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **21-07-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**