



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 281209/06-08-2026

Ηράκλειο

Αρ.πρωτ.

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνο :2810002232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **691/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **691/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 19/31-07-2026**), που αφορά στην **ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΟΡΙΑΚΗΣ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ-ΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Αναδόχου: «ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 19/31-07-2026
Αριθμός Απόφασης: 691/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **266609/27-07-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (με τηλεδιάσκεψη)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Α. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Β. Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Π.Κ., Βδοκάκης Μάριος προϊστάμενος τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λασιθίου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την απρόσκοπτη εκτέλεση του αναφερόμενου έργου, **αποφάνθηκε ομόφωνα** για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης:

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 5^ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Παράταση (οριακής) προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑ-ΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ(νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Αναδόχου: «ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. **268312/28-07-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	50	Κωδικός	00.43.21.015
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ - ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	2.510.500,00	Ημ. ΕΔΠ	16-12-
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	Μαρκουλάκη Αντωνία, Μαλιγκούδη Μερόπη				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	33,16%	Ποσό Σύμβασης	1.678.154,61 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-12-2023

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την αριθμ. 10650/24 -11-2025 (ΦΕΚ 6523/Β/8-12-2025) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
5. Την με αριθμ. 10610 (ΦΕΚ 460/Β/23-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης».
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **12-12-2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.678.154,61** € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 27 Χανιά - Αλικιανός – Παλαιόχωρα, στην περιοχή Χλιαρό-Λαγγός.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό της επιφάνειας του πρανού με την αφαίρεση τυχόν χαλαρωμένων, αποκολλημένων και ασταθών τεμαχίων, επένδυση πρανού με πλήρως αγκυρούμενο τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης με ενσωματωμένα συρματόσχοινα. Το πλέγμα αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα γαλβανισμένα αγκύρια κοίλης χαλύβδινης διατομής. Ενώ για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων ανάντι του πλέγματος κατασκευάζεται ορθογωνική βαθμιδωτή τάφρος οφρύος από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης θα κατασκευαστεί νέα τριγωνική τάφρος οπλισμένου σκυροδέματος για την απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού. Επιπλέον, όπου απαιτηθεί σε ολόκληρη την επαρχιακή οδό θα γίνει ανακατασκευή του παλιού οδοστρώματος, κατασκευή ασφαλικού τάπητα και διαγράμμιση του οδοστρώματος.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ.	12-12-2025	Αρ.	1	Νέα Ημ.	12-08-2026	Διαφ.	24
Ημ. Έγκρ. Τελευτ.		03-12-2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			417082/03-12-2025	
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ							
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό	0,00 €		Σύνολο	1.678.154,61 €	
Ημ. Τελευταίας		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ			/		
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ			/		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμού	2	Σύνολο Λογαριασμών	578.990,18 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	24-09-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	324706/24-09-2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ			
Ποσό Σύμβασης	1.678.154,61	Ποσό Συμπλ.	0,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	
		Συν. Συμβάσεων	1.678.154,61
		ΑΠ Έργου	€
		Πληρωμές	578.990,18 €
		Υπόλοιπο Έργου	1.099.164,43
		% Απορρόφηση	34,50%

III. ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατά την διάρκεια των χωματουργικών εργασιών για την κατασκευή της τριγωνικής τάφρου ομβρίων ανάντι της θέσης των αγκυρώσεων που προβλεπόταν από την μελέτη, διαπιστώθηκαν μεγάλες ποσότητες αποσαθρωμένης βραχομάζας, και ήταν εμφανής ο κίνδυνος αποκόλλησης τους από τα πρανή. Κατόπιν των αποτελεσμάτων των δοκιμών εξόλκευσης που έγιναν καθώς και αλληλογραφίας με τον μελετητή του έργου (ΓΕΩΠΕΡ έγγραφο εξερχόμενο 157121 15-05-2025 και εισερχόμενο στις 28-05-2025) καθώς και επί

τόπου επίσκεψη του μελετητή στο έργο, αποφασίστηκε ότι για την ασφάλεια του έργου είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν οι αποσαθρωμένες ποσότητες βραχομάζας και να τοποθετηθεί πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα με κατ' ελάχιστον 2 σειρές αγκυρίων στο ανώτερο τμήμα του πρανούς πάνω από τα αγκύρια που προβλέπει η μελέτη. Ως εκ τούτου, κατόπιν αναλυτικών προμετρήσεων προκύπτουν μεγάλες αυξήσεις στις ποσότητες των χωματοργικών εργασιών (Α.Τ. 2 και Α.Τ.3) αλλά ειδικότερα στα μήκη των αγκυρώσεων (Α.Τ. 19, Α.Τ. 20 και Α.Τ. 22) που απαιτούνται για την σταθεροποίηση των πρανών. Παράλληλα, προκύπτει ότι η επιφάνεια των πρανών στην οποία απαιτείται να τοποθετηθεί χαλύβδινο πλέγμα για την αντιδιαβρωτική προστασία τους αυξάνεται σημαντικά και ως εκ τούτου έχουμε μεγάλη αύξηση στο άρθρο Α.Τ. 18.

Κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ των τευχών δημοπράτησης και συγκεκριμένα μεταξύ του τιμολογίου και του τεύχους γεωτεχνικής και στατικής μελέτης. Λόγω πρόδηλου σφάλματος, ενώ στο τεύχος στατικής και γεωτεχνικής μελέτης προβλεπόταν η επένδυση του ανάντη πρανούς με τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα από ίνες πολυπροπυλενίου, ενισχυμένο με γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης, στο τιμολόγιο ενσωματώθηκε το άρθρο που αφορά το χαλύβδινο πλέγμα διπλής πλέξης αλλά δεν ενσωματώθηκε το άρθρο που αφορά το τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα. Κατόπιν αλληλογραφίας με τον μελετητή του έργου (εξερχόμενο 250371 / 25-07-2025 και εισερχόμενο στις 03-09-2025), προτάθηκε να τοποθετηθεί επιπρόσθετα τρισδιάστατο γεωσυνθετικό πλέγμα για την αντιδιαβρωτική προστασία του πρανούς στις περιοχές όπου η βραχομάζα εντοπίζεται πολύ αποσαθρωμένη έως εδαφοποιημένη.

Οι ανωτέρω συνθήκες οδήγησαν στη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 122 γνωμοδότηση, πρακτικό 6ο /14-07-2026 το Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και αναμένεται η έγκρισή τους από την Περιφερειακή Επιτροπή.

Ως εκ τούτου καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου εντός της ισχύουσας προθεσμίας του έργου.

Επιπλέον, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για το συγκεκριμένο έργο ισχύει:

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είχε οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες δηλ. έως 12-12-2025. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το μισό αυτής ($\frac{1}{2} \times 24$ μήνες = 12 μήνες) (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, για χρόνο ίσο με την συμβατική προθεσμία δηλαδή 24 μήνες. Επομένως συνολικά το έργο μπορεί να πάρει παράταση 24 μήνες + 12 μήνες = 36 μήνες δηλαδή έως 12-12-2028. Μέχρι σήμερα, έχει δοθεί οριακή προθεσμία οκτώ (8) μηνών δηλαδή έως 12-08-2026 από το σύνολο των 12 μηνών. Βάσει των παραπάνω, προτείνεται να χορηγηθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή έως 12-12-2026.

Η παράταση ζητείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της κύριας σύμβασης καθώς και οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην υπό έγκριση 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης της οριακής προθεσμίας του έργου, με **αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή από 12-08-2026 έως 12-12-**

2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ – ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ».**

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την **έγκριση παράτασης της οριακής προθεσμίας του έργου**, με αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή από 12-08-2026 έως 12-12-2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ – ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016, δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **31-07-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**