

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 276225/03-08-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Θωμά Μισέλ
Τηλέφωνο :281000230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ρεθύμνου

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **697/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **697/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 19/31-07-2026**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου:** «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο -Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο - Φράγμα Ποταμών» **1ο Υποέργο:** «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος**Νίκη Βαρδιάμπαση****Εσωτερική Διανομή:**

- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 19/31-07-2026
Αριθμός Απόφασης: 697/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή με **μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)**, στο **νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **266609/27-07-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (με τηλεδιάσκεψη)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων	» »	» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Α. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνης Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος Δ/σης Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Β. Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Παπαδάκης Κων/νος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Π.Κ., Βδοκάκης Μάριος προϊστάμενος τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λασιθίου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, ζήτησε από την Περιφερειακή Επιτροπή να αποφανθεί **για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος** και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου, αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ (11 εκτός ημερήσιας διάταξης): Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο -Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο - Φράγμα Ποταμών» 1ο Υποέργο: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 273212/31-07-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή έργων για την βελτίωση κατά τμήματα της Επαρχιακής Οδού 13 από το Ρέθυμνο έως το Φράγμα Ποταμών. Το Έργο περιλαμβάνει:

(α) Τα ακόλουθα τμήματα της Επ.Ο. 13:

Τμήμα 1: Ρέθυμνο (περιοχή Α/Κ Αμαρίου) - Τζιβέρα Χ.Θ. 0+640 έως Χ.Θ. 2+448,81 μήκους 1,81 km. Στο υποτμήμα Χ.Θ. 0+640 - 1+190 εφαρμόζεται αστική διατομή με πεζοδρόμια και προβλέπεται η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.

Τμήμα 2: Έξοδος οικισμού Πρασσές (νότια) - εκκλησία Αγ. Φωτεινής Χ.Θ. 6+825 έως Χ.Θ. 7+375,57 μήκους 0,55 km.

Τμήμα 3: Γέφυρα Σίμα - περιοχή φράγματος Ποταμών Χ.Θ. 8+516,94 έως Χ.Θ. 11+490,59 μήκους 2,97km.

(β) Την κατασκευή γέφυρας ρέματος ανοίγματος 8m στη Χ.Θ. 1+046,04 του τμήματος Ι

(γ) Την κατασκευή νέας γέφυρας Σίμα στην Χ.Θ. 8+762,90 - 8+837,10 του τμήματος ΙΙΙ με δύο ανοίγματα των 37,10 m

(δ) Τρεις (3) ισοπέδους κόμβους σύνδεσης με το υπάρχον τοπικό οδικό δίκτυο:

- Ισόπεδος κόμβος προς Γιαννούδι στην Χ.Θ. 1+250 (τμήμα 1)
- Ισόπεδος κόμβος προς Πρασσές στην Χ.Θ. 2+350 (τμήμα 1)
- Ισόπεδος κόμβος προς Μύρθο στην Χ.Θ. 9+720 (τμήμα 3)

(ε) Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων στις επιφάνειες που προσφέρονται προς τούτο και κατασκευή αντιστοιχού δικτύου άρδευσης, καθώς και εργασίες οδοφωτισμού στις θέσεις των ισοπέδων κόμβων.

Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: 1 ^ο ΥΠΟΕΡΓΟ :	«Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών» «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	2025ΕΠ00270001 (2020ΕΠ002100070)	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ	ΝΑΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	20/12/2022	11.800.000,00	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	12-01-2024	11.447.860,00	Ποσόν σύμβασης με ΦΠΑ
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			-
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:			
10	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			
11	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			-
12	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Σ. Σ.:			
13	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ. Σ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ) :			-
14	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			12/07/2025
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :			
16	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			819/2025 ΠΕ
18	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			12/07/2026

19	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:			10/07/2026
20	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ	Δεκαπέντε μήνες	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	12/10/2027
21	ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [Π.Χ. ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΛΠ]			ΟΧΙ
22	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:			2
23	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			αρ. 419442 /26-11-2024 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ρ. 1482/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής
24	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:			ΟΧΙ
25	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			
26	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύρια Σύμβαση:

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟ ΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ ΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=3-4	6	7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	11.447.860,00 €	11.447.860,00				3.645.737,72 €

Η αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε μετά το από 10-07-2026 αίτημα του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται με συγχρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027» με κωδικό Κ.Α. 2025ΕΠ00270001 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 6018808) της ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 0027 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Με την αρ.222/16-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΧΓ7ΛΚ-ΩΔ3) απόφαση της ΕΥΔ Κρήτης η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» με κωδικό Κ.Α. 2025ΕΠ00270001 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 6018808) της ΣΑΕΠ 0027 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

- Στο τμήμα 1 του έργου δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες στο αστικό τμήμα, από Χ.Θ.0+640 έως Χ.Θ.1+325 μήκους 685 μ., μέχρι την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (αρ. πρωτ. 123874/08-04-2026), πλην της γέφυρας ΤΙ στη Χ.Θ. 1+046 η οποία ολοκληρώθηκε με τοπική προσωρινή παράκαμψη.
- Η απόφαση έγκρισης της υπ' αρ. 95/2025 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση - εργοταξιακή σήμανση στην με αρ. 13 επαρχιακή οδό Ρέθυμνο - Φράγμα Ποταμών, στην περιοχή της Νέας Γέφυρας Σίμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου, μετά την εφαρμογή της οποίας θα απελευθερωθεί για την εκτέλεση εργασιών το μέτωπο της γέφυρας Σίμα (τμήμα 3 του έργου), δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 03-06-2026 (ΦΕΚ 3111/Β/03-06-2026).
- Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την έγκριση υπογραφής 1ης συμπληρωματικής σύμβασης κοινοποιήθηκε την 02.07.2026 (ανωτέρω β) σχετικό έγγραφο).

Για την ολοκλήρωση των εργασιών ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά δεκαπέντε (15) μήνες, δηλαδή μέχρι την **12-10-2027.**

Απόψεις της υπηρεσίας:

Έχοντας υπόψη:

- την με αρ. 572/Πρακτικό 14ο /24-10-2025 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης
- Το με αρ. πρωτ. 6352/24-12-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» σχετικά με την διάθεση πίστωσης για την σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο - Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών» Υποέργο 1ο: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο - Απόστολοι-Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών»
- Την με αριθ. 1482/2025 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης
- Την με αρ.493/2025 Πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Την αρ.πρωτ.106055/30-03-2026 αίτησή του αναδόχου με την οποία υπέβαλε τις μελέτες τροποποίησης της αρχικής μελέτης
- την με αρ.44/Πρακτικό 2ο/22-04-2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Κρήτης περί έγκρισης τροποποίησης της αρχικής μελέτης
- την αρ.πρωτ.147704/29-04-2026 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της αρχικής μελέτης
- το με αρ.πρωτ.2119/19-05-2026 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο ενημερώθηκε ο φάκελος της ΑΕΠΟ
- Την με αρ. 308/2016 Πράξη του Ε' κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης

η Υπηρεσία μας έχει δρομολογήσει την διαδικασία σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για την υπογραφή της οποίας εκκρεμεί η προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρόλες τις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και έχουν επισημανθεί με έγγραφα της Υπηρεσίας μας θεωρείται αναγκαίο να εκτελεστούν οι εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης που σύντομα θα υπογραφεί για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά δεκαπέντε μήνες.

Η αιτούμενη παράταση είναι εντός των ορίων που τίθενται από το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν.4412/2016. Η παράταση ζητείται για να εκτελεστεί το σύνολο των εργασιών του έργου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» διατύπωσε θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με το αρ.πρωτ. 2820/28-07-2026 έγγραφό της.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση κατά δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι από 12-07-2026 έως 12-10-2027, για την ολοκλήρωση των εργασιών της κύριας και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.

(Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση»)

7. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά δεκαπέντε (15) μήνες, ήτοι από 12-07-2026 έως 12-10-2027, για την ολοκλήρωση των εργασιών της κύριας και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου Οδικός Άξονας Ρέθυμνο -Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο - Φράγμα Ποταμών» 1ο Υποέργο: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι - Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **31-07-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**