



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 292340/14-08-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**

 Αυτοτελές Τμήμα  
Συλλογικών Οργάνων

**Ηράκλειο**

 Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56  
 Ταχ. Κώδικας :712 01  
 Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά  
 Τηλέφωνο :2810 002230  
 e-mail :tyso@crete.gov.gr

**ΠΡΟΣ:** - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

**ΚΟΙΝ.:** - Γραφείο Περιφερειάρχη  
 - Αναπληρωτή Περιφερειάρχη  
 - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων  
 - Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **712/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **712/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 20/11-08-2026**), που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου (οριακή προθεσμία): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ», **ΥΠΟΕΡΓΟ 12° «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

**Εσωτερική Διανομή**

 - Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού  
 Προγράμματος Ανάπτυξης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 20/11-08-2026  
Αριθμός Απόφασης: 712/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 11 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **282854/07-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

|   |                                        |                                     |                           |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Λιονή Μαρία                            | Αντιπεριφερειάρχης<br>Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος<br>Επιτροπής     |
| 2 | Χαριτάκη – Μακράκη<br>Χρυσάνθη (Χρύσα) | περιφερειακός<br>σύμβουλος          | τακτικό μέλος             |
| 3 | Καρτσάκης Γεώργιος                     | » »                                 | » »                       |
| 4 | Παπαβασιλείου Νεκτάριος                | » »                                 | » »                       |
| 5 | Φασουλάκης Κωσταντίνος                 | » »                                 | » »                       |
| 6 | Σμπώκος Βασίλειος                      | » »                                 | αντιπρόεδρος<br>Επιτροπής |
| 7 | Μανουσάκης Νικόλαος                    | » »                                 | τακτικό μέλος             |
| 8 | Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη               | » »                                 | ως τακτικό μέλος          |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν** τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Τερζής Λεωνίδας και Δανέλλης Σπυρίδων.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Γουβιανάκη Ελένη υπάλληλος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι:

Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

**Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης** οι κ.κ.: Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16ο:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου (οριακή προθεσμία): «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ**», **ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

**στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

**2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».**

**3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.**

**4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.**

5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αριθμ. πρωτ. **253758/16.07.2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων**, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |            |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|--------------|
| Κωδικός Έργου        | 2019ΕΠ80200024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Αρ. Υπ. | 12             | Κωδικός ΣΔ | 00.43.22.003 |
| Έργο                 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ          |         |                |            |              |
| Υποέργο              | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 |         |                |            |              |
| Χρηματοδότηση        | Εθνικό Σκέλος                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Πρ/σμός | 2.818.247,97 € | Ημ. ΕΔΠ    | 11/02/2022   |
| Προϊσταμένη Αρχή     | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |            |              |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία | ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |            |              |
| Υπεύθυνος Έργου      | Μαρκουλάκη Αντωνία                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                |            |              |

### Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το Νόμο 5314/2026 "Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
4. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την υπ' αρ 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08.12.2025) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης»
6. Την με αρ. 10610/11-01-2024 (Β'460) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης».
7. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την από **12/12/2023** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **1.449.861,91 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

## Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση και συντήρηση του καταστρώματος τμημάτων οδών, τα οποία καταστράφηκαν εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων. Τα τμήματα είναι διάσπαρτα σε όλη τη έκταση της Δ.Ε. Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου. Κατά κύριο λόγο εντοπίζονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ το αντικείμενο των εργασιών παρουσιάζει ανομοιογένεια, καθώς απαιτούνται διαφορετικά είδη τεχνικών επεμβάσεων, αναλόγως της θέσης και των τοπικών συνθηκών. Η πολυμορφία και γεωγραφική διασπορά των παρεμβάσεων αυτών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που αυξάνουν τον βαθμό δυσκολίας ολοκλήρωσης του έργου.

### Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Οι εργασίες αφορούν κυρίως ισοπέδωση - εξομάλυνση εδάφους, διάνοιξη τάφρου, καθαρισμός τάφρου, επένδυση τάφρου, διάστρωση υπόβασης, άρση καταπτώσεων – καθαρισμός κατολισθήσεων, καθαρισμός τεχνικού, κατασκευή χαλύβδινου στηθαίου, καθαίρεση σκυροδέματος, τμηματική αποκατάσταση ασφάλτου, ασφαλοστρωση, τσιμεντόστρωση – διάστρωση σκυροδέματος, λιθορριπή, κατασκευή νέου τεχνικού για απορροή ομβρίων, αντιστήριξη πρανών με συρματοκιβώτια, τοίχος αντιστήριξης από λιθοδομή, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.τ.λ.

## ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |                               |               |                |                     |            |
|-------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| Ανάδοχος          | ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |               |                |                     |            |
| Ποσ. Έκπτωσης     | 48,92%                        | Ποσό Σύμβασης | 1.449.861,91 € | Ημ. Υπογρ. Σύμβασης | 12/12/2023 |

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ         |            |                              |   |                   |            |           |
|------------------------------|------------|------------------------------|---|-------------------|------------|-----------|
| Αρχ. Ημ. Περαιώσης           | 12/12/2025 | Αρ. Παρατάσεων               | 1 | Νέα Ημ. Περαιώσης | 12/08/2026 | Διαφ. 243 |
| Ημ. Έγκρ. Τελειοτ. Παράτασης | 03/12/2025 | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης |   | 417094/03/12/2025 |            |           |

| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ |            |                       |              |                   |                |
|---------------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Αρ. ΣΣ                    | 1          | Συνολικό Ποσό ΣΣ      | 853.793,46 € | Σύνολο Συμβάσεων  | 2.303.655,37 € |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ         | 15/10/2025 | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ |              | 352150/15/10/2025 |                |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ |            |                        |                |                   |   |        |              |
|--------------------------------|------------|------------------------|----------------|-------------------|---|--------|--------------|
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ                     | 2          | ΑΠΕ ΚΣ                 | 1.726.206,54 € | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ        | 0 | ΑΠΕ ΣΣ | 853.793,46 € |
| Ημ. Τελειοτ. ΑΠΕ               | 29/08/2025 | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ |                | 291963/29/08/2025 |   |        |              |

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ     |            |                                |                   |
|-----------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Αρ. Λογαριασμών | 7          | Σύνολο Λογαριασμών             | 1.477.162,74 €    |
| Ημ. Τελ. Λογαρ. | 03/04/2026 | Έγγραφο Τελουταίου Λογαριασμού | 116543/03/04/2026 |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ |                |                   |              |                |                |
|---------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| Ποσό Σύμβασης             | 1.449.861,91 € | Ποσό Συμπλ. Συμβ. | 853.793,46 € | Συν. Συμβάσεων | 2.303.655,37 € |
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ               | 1.726.206,54 € | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ       | 853.793,46 € | ΑΠ Έργου       | 2.580.000,00 € |
|                           |                |                   |              | Πληρωμές       | 1.477.162,74 € |
|                           |                |                   |              | Υπόλοιπο Έργου | 1.102.837,26 € |
|                           |                |                   |              | % Απορρόφηση   | 57,25%         |

### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία αιτείται παράταση για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών της κύριας και της συμπληρωματικής σύμβασης (η οποία υπεγράφη στις 15-10-2025), για τους παρακάτω λόγους:

- Δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, οι οποίες δεν επέτρεψαν την ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών.
- Αυξημένη κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο κατά την θερινή περίοδο, οι εργασίες (χωματουργικά- τεχνικά) έπρεπε να εκτελεστούν με ιδιαίτερη προσοχή, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η προβλεπόμενη εξέλιξη του έργου.
- Δυσπρόσιτα τμήματα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Κισσάμου, όπου απαιτήθηκε να προηγηθούν προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να καταστεί εφικτή η πρόσβαση για την μεταφορά και λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού.
- Παράλληλη εκτέλεση άλλων εργολαβιών του Δήμου Κισσάμου, η οποία δημιούργησε επιπλέον περιορισμούς και καθυστερήσεις στην εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, του άρθρου 147, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66, του Ν.4782/2021 «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου...»

Η συνολική οριακή προθεσμία προκύπτει :

Αρχική συμβατική προθεσμία: 24 μήνες

Το 1/2 των 24 μηνών είναι 12 μήνες

Σύμφωνα με την 1297/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε παράταση οριακής προθεσμίας κατά **8 μήνες μέχρι 12-8-2026**

Με βάση τα παραπάνω το υπόλοιπο της οριακής προθεσμίας είναι 12-8 = 4 μήνες

Η παράταση ζητείται για να εκτελεστούν οι υπόλοιπες εργασίες του έργου.

Επιπλέον, επειδή από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου, δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 147, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66, του Ν.4782/2021, η παράταση να δοθεί με αναθεώρηση.

#### **Εισήγηση της υπηρεσίας**

Την έγκριση παράτασης (οριακής) προθεσμίας με αναθεώρηση κατά **τέσσερις (4) μήνες**, δηλαδή από 12-08-2026 έως **12-12-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» 12ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση της **κ. Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθης (Χρύσα)**, περιφερειακή σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει την παράταση (οριακής) προθεσμίας με αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή από 12-08-2026 έως 12-12-2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ης ΚΑΙ 2ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΗΣ 14ης, 24ης ΚΑΙ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ» 12ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1η ΚΑΙ 2η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14η, 24η, 25η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, **11-08-2026**

**Η πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε Ρεθύμνου**