



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 292490/14-08-2026

Ηράκλειο
Αρ.πρωτ.

Ταχ. Δ/ση : Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδ. : 712 01
Πληροφορ : Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνο : 2810002232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου

ΚΟΙΝ: -Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **718/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **718/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°20/11-08-2026**), που αφορά στην **Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΑΚΡΟΥ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο20/11-08-2026
Αριθμός Απόφασης:718/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 11 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **282854/07-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
5	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος
8	Μαράκη – Μπελαδάκη Ελένη	Περιφερειακή Σύμβουλος	ως τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Τερζής Λεωνίδα και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ., Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Κοκοσάλης Ανδρέας προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Ψαρουδάκης Μιχαήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καλεμάκη Καλλιόπη προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/σης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Γουβιανάκη Ελένη υπάλληλος τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ηρακλείου και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι

του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΑΚΡΟΥ»

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄**, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (**πρακτικό Ν° 16/01-07-2026**), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 18/21-07-2026**), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. 281215/06-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΜΠ90200033	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.44.20.006
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΑΚΡΟΥ				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	440.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	24-01-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ				
Υπεύθυνος Έργου	ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **24-12-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **377.890,00 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η σύνταξη των Οριστικών Μελετών που απαιτούνται για την Λιμνοδεξαμενή της Ζάκρου.

Αναλυτικά, θα εκπονηθούν οι παρακάτω Μελέτες:

- Τοπογραφική Μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει Τριγωνισμούς-Πολυγωνομετρίες, Αποτυπώσεις Αδόμητων Εκτάσεων και Κτηματογραφήσεις Αδόμητων Εκτάσεων
- Υδραυλική Μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει Μελέτη Έργων Προσαγωγής Αρδευτικών Δικτύων (L=1 Km), Υδραυλική Μελέτη Λιμνοδεξαμενής (V=600.000 m³) και Υδραυλικό Έλεγχο Ανομοιόμορφης Ροής (L=1 Km).
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (κατηγορία Α2) για τα προτεινόμενα Υδραυλικά έργα.
- Μελέτη Οδοποιίας για τους οδούς πρόσβασης (L=1.2 Km).
- Γεωτεχνικές Έρευνες Υπαιθρου (γεωτρήσεις, δοκίμια κλπ) και Γεωτεχνικές Μελέτες (Μελέτες Αναχώματος και Βελτίωση Εδάφους)

- Γεωλογικές Μελέτες (Γεωλογική Έκθεση και Γεωλογική Χαρτογράφηση, Τομές και Διατομές)
- Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ				
Ποσ. Έκπτωσης	59,84%	Ποσό Σύμβασης	377.890,00 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	24-12-2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	24-02-2026	Αρ. Παρατάσεων	0	Νέα Ημ. Περαιώσης	24/8/2026	Διαφ.	180
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης		Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		68/2026 Απόφαση Π.Ε			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	377.890,00 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	0	ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	2	Σύνολο Λογαριασμών	44.278,37 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	09-12-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	425911/09-12-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	377.890,00 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	377.890,00 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	44.278,37 €
				Υπόλοιπο Έργου	333.611,63 €
				% Απορρόφηση	11,72%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παρατάσης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	4/8/2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	24/11/2026
-------------------------	----------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Για την περιοχή μελέτης έχει εγκριθεί σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝΔ/ΔΔΦΠΒ/39941/995/10-04-2025 η ΕΠΜ 9α «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης (Ομάδα περιοχών Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου (μέρους), Ηρακλείου και Λασιθίου)». Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΠΜ, στο Φυσικό Πάρκο Σητείας (όπου εντάσσεται το προτεινόμενο έργο) καθορίστηκε μια Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ-01), η οποία καταλαμβάνει εκτάσεις νότια των περιοχών του δικτύου Natura

2000, ΕΖΔ-Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο (Άκρα Μαύρο Μούρι-Βάι-Άκρα Πλάκας) και Θαλάσσια Ζώνη (GR4320016), καθώς και περιμετρικά της τελευταίας. Πρόκειται για μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για τα είδη ορνιθοπανίδας των Ζωνών Ειδικής Προστασίας GR4320016 και GR4320009, η οποία ταυτόχρονα δέχεται έντονη πίεση/απειλή από την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κυρίως των Αιολικών Πάρκων. Στην περίπτωση αυτή (ΠΖ-01), θα πρέπει η περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων /εγκαταστάσεων να ακολουθεί τη διαδικασία και να υπάγεται στο νομικό καθεστώς που ισχύει για την αδειοδότηση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων εντός ορίων των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη για την εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, η οποία θα συνοδεύει την ΜΠΕ του έργου.

Για την εκπόνηση της μελέτης ΕΟΑ πρέπει να συνταχθεί Σ.Π. και να εγκριθεί, καθώς οι εργασίες της μελέτης ΕΟΑ δεν περιλαμβάνονταν στον ΦΤΕ.

2. Επειδή το έργο του θέματος πρόκειται, μετά την ολοκλήρωση των μελετών που έχουν ανατεθεί, να υποβληθεί για χρηματοδότηση και προκειμένου αυτό να είναι ώριμο προς ένταξη σε χρηματοδοτικό σχήμα, προκύπτει η ανάγκη για την εκπόνηση των παρακάτω επιπλέον μελετών:

- Γεωργοτεχνική μελέτη
- Γεωργοοικονομική μελέτη
- Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας – χρηματοοικονομικής ανάλυσης
- Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος

Οι εργασίες των παραπάνω μελετών δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αμοιβές του ΦΤΕ συνεπώς για την εκπόνησή τους θα απαιτηθεί η σύνταξη ΣΠ και η έγκρισή του.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 24/11/2026

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Η παράταση ζητείται για να εγκριθεί ο Σ.Π. και να εκπονηθούν οι παραπάνω μελέτες.
2. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση εκπόνησης της μελέτης δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΑΚΡΟΥ»** κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή **από 24/8/2026 έως 24/11/2026**, για την εκπόνηση της μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης καθώς και των παρακάτω επιπλέον μελετών:

- Γεωργοτεχνική μελέτη
- Γεωργοοικονομική μελέτη
- Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας – χρηματοοικονομικής ανάλυσης
- Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

7. Την εισήγηση του κ. **Ψαρουδάκη Μιχαήλ**, προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΑΚΡΟΥ**» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή από **24/8/2026** έως **24/11/2026**, για την εκπόνηση της μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, καθώς και των παρακάτω επιπλέον μελετών:

- Γεωργοτεχνική μελέτη
- Γεωργοοικονομική μελέτη
- Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας – χρηματοοικονομικής ανάλυσης
- Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:

Ηράκλειο, **11-08-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**