



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνα :2810002232
e-mail :tyso@crete.gov.gr



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 309127/31-08-2026

Ηράκλειο
Αρ.πρωτ.

ΠΡΟΣ:- Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Κ.

ΚΟΙΝ:- -Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης
-Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
-Ειδική Γραμματέας Π.Κ.
-Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
-Γεν. Δ/ση Υποδομών
-Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **748/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ.**748/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν°21/25-08-2026**), που αφορά στην **Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/25-08-2026
Αριθμός Απόφασης:748/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 25 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **299202/21-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Δανέλλης Σπυριδών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος Εντεταλμένος

Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Ροδιτάκης Ανδρέας Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου:
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,

όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. 289723/12-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ., στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η από 05-08-2026 αίτηση του Αναδόχου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200005	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.40.19.058
Έργο	ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019				
Υποέργο	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	6.630.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	04/03/2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)				
Υπεύθυνος Έργου	ΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 1218/16.2.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 762).
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την από **19/04/2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **4.064.479,56** € με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Αντικείμενο των εργασιών του έργου είναι η αντιμετώπιση των εδαφικών αστοχιών και η αποκατάσταση της οδού στον οδικό άξονα Ηράκλειο-Βιάννος, που έχουν προκληθεί σε αυτήν από σειρά Θεομηνιών και με την πάροδο του χρόνου.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το παρόν έργο αφορά στην αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών στον οδικό άξονα Ηράκλειο - Βιάννος και ειδικότερα στα παρακάτω τρία τμήματα:

- Άγιος Σώζων - Αλάγνι (περιοχή κόμβου Αγ. Σώζοντα) αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων για την ενίσχυση της ευστάθειας τους.
- Αλάγνι - Μάρθα(4 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος, αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με κατασκευή συρματοκιβωτίων και κατασκευή αναβαθμών ανάλογα τη θέση.

- Μάρθα - Βιάννος (8 διαφορετικές θέσεις) αποκατάσταση κατολισθήσεων και ενίσχυση ευστάθειας πρανών με τοποθέτηση ελεύθερου πλέγματος, κατασκευή πασσαλοσυστοιχίας, κατασκευή λιθορριπτής, αλλαγή επίκλισης οδοστρώματος με ανακατασκευή του και τοποθέτηση πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος και εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος ανάλογα τη θέση .

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	38,70%	Ποσό Σύμβασης	4.064.479,56 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	19/04/2022

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	18/08/2023	Αρ. Παρατάσεων	5	Νέα Ημ. Περαιώσης	19/08/2026	Διαφ.	109
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	21/04/2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	135667/21/04/2026				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	2	ΑΠΕ ΚΣ	4.413.459,86 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	22/10/2025	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	361843/22/10/2025				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	14	Σύνολο Λογαριασμών	3.622.800,00 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	30/06/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	231290/30/06/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	4.064.479,56 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	4.064.479,56 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	4.413.459,86 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	4.413.459,86 €
				Πληρωμές	3.622.800,00 €
				Υπόλοιπο Έργου	790.659,86 €
				% Απορρόφηση	82,09%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	05-08-2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	19-12-2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

«Για την κατασκευή των εναπομένουσών θέσεων 7 και 1 απαιτούνται σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Ειδικότερα στην θέση 7 κατά την ανακατασκευή του οδοστρώματος, θα πρέπει να εφαρμόσουμε σε μήκος 350μ. εκ περιτροπής κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων σε μία λωρίδα με χρήση φωτεινών σηματοδοτών και σηματορών. Λαμβανομένου υπόψη του

αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου λόγω της τουριστικής καλοκαιρινής περιόδου, η χρήση φαναριών θα δημιουργούσε μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους χρήστες της οδού.

Ανάλογα προβλήματα θα έχουμε και στην θέση 1 του Κόμβου Αρχανών όπου κατά την σταθεροποίηση του πρανούς με αγκυρώσεις και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, θα πρέπει να αποκλειστεί ο κλάδος εξόδου προς Αρχάνες.

Τέλος με το υπ' αρ. πρωτ. Γ/ΣΕΡ375/ΟΔ/93559/ 10-6-2026 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. /Υπουργείο Υποδομών προς την Γενική Περιφερειακή Δ/ση Κρήτης, και στα πλαίσια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του ΒΟΑΚ στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, προτρέπει η κίνηση των επικαθήμενων φορτηγών και των νταλκικών να γίνεται αποκλειστικά μέσω Ιεράπετρας Μύρτου – Αρκαλοχωρίου, ήτοι μέσω των ως άνω θέσεων του έργου. Επίσης, εξαιτίας των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων, πολλοί οδηγοί επιβατικών οχημάτων προτιμούν για την διαδρομή Ηράκλειο – Ιεράπετρα, τον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος.

Τα ανωτέρω καθιστούν απαγορευτική τη κατασκευή του έργου με χρήση φαναριών και τον αποκλεισμό τμημάτων του άξονα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Όσον αφορά την θέση 11, όπως γνωρίζετε, υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται, με βάση την τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης επ' αφορμή των νέων κατολισθητικών φαινομένων που συνέβησαν στη θέση αυτή μετά την δημοπράτηση του έργου. Δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχει εγκριθεί η 1η Σ.Σ. δεν είναι δυνατή η κατασκευή της θέσης 11 εντός της ήδη εγκεκριμένης προθεσμίας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι την **19-12-2026**.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρει:

1. Ισχύει ότι για τις θέσεις 7 και 1 απαιτούνται σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Για τη θέση 7 απαιτείται η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνει εκ περιτροπής με χρήση φωτεινού σηματοδότη σε πολύ μεγάλο μήκος του οδικού άξονα, ενώ για τη θέση 1 απαιτείται ειδική μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς η θέση βρίσκεται ακριβώς πάνω στη λωρίδα εξόδου προς Αρχάνες του κόμβου του Αγ. Σώζοντα. Με δεδομένο τον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο λόγω της τουριστικής καλοκαιρινής περιόδου, αλλά και την εκτροπή των οχημάτων που έρχονται από Ιεράπετρα προς Ηράκλειο μέσω της διαδρομής Ιεράπετρα-Βιάννος-Αρκαλοχώρι-Ηράκλειο, η χρήση φαναριών θα δημιουργούσε μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους χρήστες της οδού. Γι' αυτό και επιλέχθηκε η λύση της καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών στις θέσεις 7 και 1, οι οποίες θα ξεκινήσουν αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου.
2. Στη θέση 11 της μελέτης, διαπιστώθηκαν νέες, εκτεταμένες κατολισθήσεις λόγω του σεισμού της 27^{ης} /9/2021 στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, οι οποίες οδήγησαν στην τροποποίηση της Γεωτεχνικής Μελέτης στη θέση αυτή. Επομένως υπάρχει η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών, προκειμένου να ενταχθούν οι επιπλέον ποσότητες συμβατικών εργασιών και οι Νέες Εργασίες που απαιτούνται. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, καθώς απαιτείται συμπληρωματική χρηματοδότηση του έργου.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ, με Κ.Α.: 2019ΕΠ80200005»**, με αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή από **20-08-2026 έως 19-12-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του κ. Αγαπάκη Γεωργίου, προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ, με Κ.Α.: 2019ΕΠ80200005»**, με αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή από **20-08-2026 έως 19-12-2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **25-08-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Τα μέλη

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου