

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων**

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 307324/28-08-2026

Ηράκλειο

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.
- Γενική Δ/ση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/ση Σχεδιασμού και Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **756/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **756/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 21/25-08-2026**), που αφορά στην Έγκριση οριακής **παράτασης προθεσμίας** περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **ΥΠΟΕΡΓΟ 49: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ.**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°21/25-08-2026
Αριθμός Απόφασης: 756/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 25 Αυγούστου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **299202/21-08-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακός σύμβουλος	τακτικό μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	» »	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
6	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος Επιτροπής
7	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος και Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Μηλιώνη Όλγα προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Δ/σης Τουρισμού Π.Κ., Χαρίτος Χαράλαμπος προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου της Δ/σης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Αλεξάκης Γιώργος Εντεταλμένος Π.Σ. Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Ροδιτάκης Ανδρέας Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση οριακής **παράτασης προθεσμίας** περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», **ΥΠΟΕΡΓΟ 49: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ.**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αρ. πρωτ. 291973/13-08-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	49	Κωδικός ΣΔ	00.43.21.014
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ ΚΑΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	3.700.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16/12/2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΠΑΤΡΙΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 2. Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 3. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
 4. Την αριθμ. 10650/24 -11-2025 (ΦΕΚ 6523/Β/8-12-2025) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
- Την με αριθμ. 10610 (ΦΕΚ 460/Β/23-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης».
- Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από **12/01/2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **2.327.640,18 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
- Την από 36/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής παράτασης προθεσμίας (οριακή) περαίωσης του έργου έως 12-8-2026

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**Φυσικό Αντικείμενο Έργου**

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και την αποκατάσταση εδαφικής αστάθειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στην περιοχή Καλό Νερό – Καρβουνόλακκος του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων το Φεβρουάριο του 2019, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της οδού, στα οποία εμφανίζονται έντονες καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρηνών και εκτεταμένες ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στη Χ.Θ. 21+500 της Επαρχιακής Οδού 27 (θέση μελέτης 59), για την αποκατάσταση της ευστάθειας του πρανούς στα τμήματα Α και Β, θα γίνουν τα παρακάτω.

Αποκατάσταση πρανούς (Τμήμα Α): Πραγματοποιούνται εκτεταμένες εκσκαφές, στη στέψη του πρανούς τοποθετείται τρισδιάστατο γεώπλεγμα ενισχυμένο με γαλβανισμένο πλέγμα και συρματόσχοινα, το οποίο αγκυρώνεται με αυτοδιατρυόμενα αγκύρια, επίσης κατασκευάζονται μεταλλικοί μικροπάσσαλοι (CHS), οι οποίοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο σκυροδέματος C25/30 και επιπλέον αγκύρια. Στη βάση του πρανούς εφαρμόζεται σύστημα αντιστήριξης με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και παθητικά αγκύρια. Για την αποστράγγιση προβλέπονται οπές και τάφρος από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αποκατάσταση πρανούς (Τμήμα Β): Περιλαμβάνει καθαρισμό της όψης και επένδυση με χαλύβδινο γαλβανισμένο πλέγμα υψηλής αντοχής, αγκυρωμένο με αγκύρια, επίσης προβλέπεται η κατασκευή τοιχείου από συρματοκιβώτια με πλήρωση λιθορριπής. Θα γίνει ανακατασκευή των συστημάτων απορροής ομβρίων (τάφροι, αναβαθμοί) και αποκατάσταση του οδοστρώματος με νέο ασφαλτικό τάπητα, τριγωνική τάφρο και ότι άλλο απαιτηθεί για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανάδοχος	ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
Ποσ. Έκπτωσης	37,10%	Ποσό Σύμβασης	2.327.640,18 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12/01/2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αρχ. Ημ. Περαιώσης	12/01/2026	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαιώσης	12/08/2026	Διαφ.	212
Ημ. Έγκρ. Τελειτ. Παράτασης	02/02/2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης		31985/02/02/2026			

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	2.327.640,18 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	2.327.640,18 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	€
Ημ. Τελειτ. ΑΠΕ	28/05/2026	Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		188136/28/05/2026			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	3	Σύνολο Λογαριασμών	961.483,27 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	09/06/2026	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	202213/09/06/2026

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	2.327.640,18 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	2.327.640,18 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	2.327.640,18 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	€	ΑΠ Έργου	2.327.640,18 €
				Πληρωμές	961.483,27 €

	Υπόλοιπο Έργου	1.366.156,91 €
	% Απορρόφηση	41,31%

III. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παράταση ζητείται για να εκτελεσθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί μέρος των εργασιών από το τμήμα Β της μελέτης και απομένουν και οι εργασίες στο τμήμα Α. Οι λόγοι της παράτασης του έργου είναι οι παρακάτω:

1. Κατά τη χειμερινή περίοδο και ενώ το έργο βρισκόταν σε εξέλιξη, σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν κατολίσθηση σε τμήμα του πρσανούς και δημιούργησαν πρόσθετες ανάγκες αποκατάστασης και λήψης μέτρων για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών και τη διατήρηση της κυκλοφορίας. Για τον λόγο αυτό ο μελετητής ενημερώθηκε και αναθεώρησε την μελέτη προστασίας πρσανών στην θέση 59 τμήμα Β στο τμήμα το οποίο δεν είχαν εκτελεστεί ακόμα εργασίες και στο οποίο προκλήθηκαν οι καταπτώσεις την χειμερινή περίοδο. Το αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο υποβλήθηκε στις 20/7/2026 (αρ. πρωτ. 257843) προβλέπει αγκύρια και πλέγματα σε μεγαλύτερο βάθος αλλά και έκταση, καθώς και συρματόσκακους στο πόδι του πρσανούς. Ο Ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες ξεκινώντας από τον καθαρισμό των πρσανών. Το γεγονός αυτό επηρέασε τον αρχικό προγραμματισμό και τον ρυθμό εκτέλεσης του έργου.
2. Επιπλέον, η εκτέλεση των εργασιών κατά τη θερινή περίοδο καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς το έργο αφορά την Επαρχιακή Οδό 27 (Αλικιανός – Παλαιόχωρα – Σούγια), η οποία παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία, ιδίως κατά τους θερινούς και τουριστικούς μήνες. Το περιορισμένο πλάτος και η μορφολογία της οδού, σε συνδυασμό με την ανάγκη ανάπτυξης εργοταξιακών μηχανημάτων και προσωρινών καταλήψεων του οδοστρώματος, περιορίζουν σημαντικά τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών, καθώς απαιτείται παράλληλα η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορίας.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είχε οριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες δηλ. έως 12-01-2026. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το μισό αυτής ($\frac{1}{2} \times 24$ μήνες = 12 μήνες) (οριακή προθεσμία). Μέχρι σήμερα, έχει δοθεί οριακή προθεσμία επτά (7) μηνών δηλαδή έως 12-08-2026 από το σύνολο των 12 μηνών. Βάσει των παραπάνω, προτείνεται να χορηγηθεί παράταση πέντε (5) μηνών, δηλαδή έως 12-1-2027.

Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης (οριακής) προθεσμίας με αναθεώρηση κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή από 12-08-2026 έως 12-01-2027**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 49ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΚΑΡΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ 4 και 6) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεωργίου**, προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση (οριακής) προθεσμίας με αναθεώρηση κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή από 12-08-2026 έως 12-01-2027, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 49ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΚΑΡΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ 4 και 6) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **25-08-2025**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**