



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.24
10:13:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΔ4Ζ7ΛΚ-236



Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 344154/24-09-2026

:ΙΟ
ΩΤ.

Ταχ. Δ/ση :Μ. Καρδιώτισης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνο :2810 002232
e-mail :tyso@crete.gov.gr

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Ηρακλείου

ΚΟΙΝ.: - Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **867/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **867/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 24/17-09-2026**), που αφορά στην Έγκριση **4ης Παράτασης** Προθεσμίας Περαίωσης Έργου "**ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**", πέραν των δύο ετών.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γενική Διεύθυνση Υποδομών ΠΚ
- Δ/ση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο 24/17-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 867/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **326787/11-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	Περιφερειακή Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	Περιφερειακός Σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων		» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Καγιαμπάκη Άννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Προσαρμογής και Κλιματικής Ανθεκτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή προϊσταμένη τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 4ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης Έργου "ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ", πέραν των δύο ετών

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),

στ) του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 10650/24-11-2025 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄, που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».

3. Τη με αριθμ. 72/2026 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτικό Ν° 16/01-07-2026), που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.

4. Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Την αριθμ. 556/2026 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής (πρακτικό Ν° 18/21-07-2026), που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

6. Το με αριθμ. πρωτ. 325409/10.09.2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.:Η από 04-08-2026 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2021ΙΔΠ0100002	Αρ. Υπ.	10	Κωδικός ΣΔ	01.14.21.005.010
Έργο	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2021-2023 (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΠ)				
Υποέργο	ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Χρηματοδότηση	Ίδιοι Πόροι	Πρ/σμός	37.200,00 €	Ημ. ΕΔΠ	
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ				
Υπεύθυνος Έργου	ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ.				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - ... και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ' αρ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08.12.2025) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
5. Την αρ. 239593/06-07-2026 (ΑΔΑ: ΛΟ9Ρ7ΛΚ-ΡΛΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Κρήτης.
6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την από **08/08/2022** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **36.862,10 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
8. Την υπ' αρ. 139/28.08.2026 γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικείμενο Σύμβασης

Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και την πολεοδομική και λειτουργική οργάνωση της περιοχής μελέτης για την ομαλή διεξαγωγή της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Θέση Σκαλάνι)».

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ							
Ανάδοχος	ΓΑΙΑ ΑΕ						
Ποσ. Έκπτωσης	0,78%	Ποσό Σύμβασης	36.862,10 €		Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	08/08/2022	
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαιώσης	08/08/2023	Αρ. Παρατάσεων	3	Νέα Ημ. Περαιώσης	08/08/2026	Διαφ.	109
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	26/09/2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης			327908/26/09/2025		

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	36.862,10 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ

Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ	/				

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αρ. Λογαριασμών	1	Σύνολο Λογαριασμών	22.437,80 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	01/03/2023	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	64987/01/03/2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ποσό Σύμβασης	36.862,10 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	36.862,10 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	22.437,80 €
				Υπόλοιπο Έργου	14.424,30 €
				% Απορρόφηση	60,87%

III. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**Αίτηση Παράτασης Περαιώσης Έργου**

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	04.08.2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαιώσης:	08.12.2026
-------------------------	------------	---------------------------------	------------

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης λήγει στις 08.08.2025,
2. ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης οφείλονται στους ενδιάμεσους χρόνους εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη ή του αναδόχου
3. ότι η μελέτη οδεύει στο τελικό στάδιο της θεσμοθέτησής της με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος
4. ότι η θεσμοθέτηση της μελέτης είναι απαραίτητη προκειμένου να εγκριθούν οι απαραίτητοι όροι δόμησης για την ανέγερση του κτιρίου γραφείων της Περιφέρειας

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 08.12.2026 χωρίς επιμήκυνση του καθαρού μελετητικού χρόνου (η μελέτη άλλωστε έχει ήδη ολοκληρωθεί), ώστε σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχει ολοκληρωθεί η θεσμοθέτησή του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου με Προεδρικό Διάταγμα.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

Έως σήμερα έχουν εγκριθεί 3 παρατάσεις συνολικού χρόνου της σύμβασης, χωρίς παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου συνολικής διάρκειας 36 μηνών. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του ν. 4412/16: «Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι

από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου.»

Τόσο οι προηγούμενες παρατάσεις, όσο και η 4η παράταση του θέματος οφείλονται στις εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων σε συνδυασμό με τις διαυπηρεσιακές συνεργασίες των αρμόδιων φορέων.

Έως σήμερα έχει υποβληθεί το σύνολο των μελετών και ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στο ΥΠΕΝ και βρίσκεται στη δ/ση νομοθετικού του ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (έκδοση ΦΕΚ)

και επιπλέον

1. Ο ανάδοχος στην αίτηση του ζητάει παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της σύμβασης, χωρίς επιμήκυνση του καθαρού μελετητικού χρόνου ως τις 08.12.2026,
2. Η αίτηση παράτασης ζητείται μόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη θεσμοθέτηση της μελέτης με την έκδοση Προεδρικού διατάγματος και την έγκριση των όρων δόμησης για την ανέγερση του κτιρίου γραφείων της Περιφέρειας Κρήτης
3. Για τον προαναφερόμενο λόγο κρίνεται εύλογη η παράταση της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς επιμήκυνση του καθαρού μελετητικού χρόνου, διάρκειας 4 μηνών (έως 08.12.2026), για τη δε καθυστέρηση δεν ευθύνεται ο ανάδοχος,
4. Σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του άρθρου 184 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 91 του ν.4782/2021 «Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου».

Για τους προαναφερόμενους λόγους κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης το λιγότερο κατά 4 μήνες (έως 08.12.2026) καθ' υπέρβαση των 2 ετών και σύμφωνα με τις διατάξεις του 2ου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 184 του ν.4412/16.

Εισήγηση της υπηρεσίας

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά 4 μήνες, δηλαδή **από 09.08.2026 έως 08.12.2026**, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου **«ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».**

7. Την εισήγηση της κας **Τριαματάκη Χαράς**, προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει

Την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση κατά 4 μήνες, δηλαδή από 09.08.2026 έως 08.12.2026, για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ.8^α) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **17-09-2026**

**Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου**