Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.01 12:31:30 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.01 10:02:41
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 353411/01-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνο :2810 002231
e-mail :tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο
Αρ.πρωτ.

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **924/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **924/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 25/29-09-2026),** που αφορά στην Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης κοίτης ρεμάτων Σταλού - Αγίας Μαρίνας».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 25/29-09-2026
Αριθμός Απόφασης: 924/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **343822/24-09-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Δανέλλης Σπυρίδων		» »
8	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
9	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Τριαματάκη Χαρά προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Γιακουμάκη Ουρανία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Καλογιαννάκη Νεκταρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Πλουμίδη Ελένη προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ., Κοντάκης Ιωάννης προϊστάμενος τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου, Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ. και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Αποστολάκη Μαρία προϊσταμένη τμήματος Μετριασμού και Ενεργειακής Αποδοτικότητας Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ., Καναβάκη Μαρία υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης κοίτης ρεμάτων Σταλού - Αγίας Μαρίνας».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αριθμ. πρωτ. **333744/16.09.2026** έγγραφο της **Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σχετ.: Η υπ΄αριθμ. 304178/26-8-2026 αίτηση του Αναδόχου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΜΠ90200023	Αρ. Υπ.	1	Κωδικός ΣΔ	00.43.20.009
Έργο	ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑΛΟΥ- ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ				
Υποέργο					
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	440.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	23/01/2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	Μαρκουλάκη Αντωνία				

Έχοντας Υπόψη:

Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α΄ 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Την υπ' αρ. 10650/24.11.2025 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6523/2025)

Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και άλλες διατάξεις.

Την με αρ. 10610/21-1-2024(Φ.Ε.Κ 460 /Β)Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες.

Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την από **02/08/2024** Σύμβαση μελέτης, ποσού **371.612,96 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο της μελέτης

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην μελέτη οριοθέτησης και στην μελέτη απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας παρόχθιων περιοχών των περιοχών Σταλού και Αγ.Μαρίνας Δήμου Χανίων, καθώς και στην μελέτη ενός ισόπεδου κόμβου, στην ΠΕΟ Χανίων - Κισσάμου

Τεχνικό Αντικείμενο της μελέτης

Στην παράγραφο 1.3 του **Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων**, με τίτλο «Περιγραφή απαιτούμενων μελετών – Τεχνικό Αντικείμενο», προβλέπεται η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών:

1. Υδραυλική Μελέτη (κατηγορία 13),
2. Τοπογραφική Μελέτη (κατηγορία 16),
3. Συγκοινωνιακή Μελέτη (κατηγορία 10),
4. Περιβαλλοντική Μελέτη (κατηγορία 27),
5. Γεωλογική Μελέτη (κατηγορία 20),
6. Γεωτεχνική Μελέτη (κατηγορία 21),
7. Σύνταξη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ., και
8. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΕΝΩΣΗ ΟΙΚ ΦΟΡ: ΜΕΤΥΚ ΕΕ - ΒΕΡΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΓΕΩ. ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	66,22%	Ποσό Σύμβασης	371.612,96 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	02/08/2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ							
Αρχ. Ημ. Περαίωσης	02/12/2025	Αρ. Παρατάσεων	1	Νέα Ημ. Περαίωσης	02/09/2026	Διαφ.	274
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	01/12/2025	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	413360/01/12/2025				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	0	Συνολικό Ποσό ΣΣ	0,00 €	Σύνολο Συμβάσεων	371.612,96 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ		Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	/		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ		ΑΠΕ ΚΣ		Αρ. ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠΕ ΣΣ	
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		/			

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	3	Σύνολο Λογαριασμών	61.550,41 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	18/12/2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	441247/18/12/2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	371.612,96 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	0,00 €	Συν. Συμβάσεων	371.612,96 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ		Ποσό ΑΠΕ ΣΣ		ΑΠ Έργου	€
				Πληρωμές	61.550,41 €
				Υπόλοιπο Έργου	310.062,55 €
				% Απορρόφηση	16,56%

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαίωσης Μελέτης

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	26/8/2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαίωσης:	2/6/2027

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην από 26/8/2026, αίτησή του (υπ΄αριθμ. 304178/26-8-2026 ΔΤΕΠΕΧ) ότι:

Αναμένει τη διατύπωση των απόψεων της Υπηρεσία μας, όπως αναφέρεται στο από 20/8/2026 έγγραφο του, καθώς επίσης και την περί αυτοδίκαιης αναστολής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης.
Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης της ολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 9 μήνες.

Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναφέρει το παρακάτω συνοπτικό ιστορικό:

Η συνολική Συμβατική προθεσμία για την υποβολή των παραδοτέων της μελέτης όπως αυτή προκύπτει από το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, έληγε στις 2-9-2026, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για τον έλεγχο των παραδοτέων από την Υπηρεσία μας.

Από τα συνολικά παραδοτέα της μελέτης όπως φαίνονται παραπάνω στο «*τεχνικό αντικείμενο της μελέτης*», θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία τα παρακάτω:
1. Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής
2. Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων- Οριοθέτηση
3. Απευθείας οριστική μελέτη (Ο.Μ.) Τροποποίησης ισόπεδου κόμβου
4. Μελέτη σήμανσης – Ασφάλισης Κόμβου
5. Εργασίες Υπαίθρου
6. Εργαστηριακές δοκιμές
7. Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών
8. Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών
9. Γεωτεχνικές μελέτες αντιπλημμυρικών έργων
10. Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αντιπλημμυρικών έργων
11. ΣΑΥ – ΦΑΥ
12. Τεύχη δημοπράτησης

Τα οφειλόμενα παραδοτέα δεν υπεβλήθησαν οπότε και ακολούθησε σχετική αλληλογραφία όπως φαίνεται παρακάτω:

1. Στις 19/8/2026 απεστάλλει η υπ΄αριθμ. 296470/19-8-2026 Ειδική Πρόσκληση, προς τον ανάδοχο μελετητή.
2. Στις 20/8/2026 υπεβλήθησαν 2 αιτήσεις από τον αναδόχο:

- Η υπ΄αριθμ.298024/20-8-2026 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ αίτηση, περί χορήγησης αποφάσεων έγκρισης επιμέρους μελετών, η οποία απαντήθηκε με το υπ΄αριθμ. 299943/21-8-2026 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ. (συνημμένα)
- Η υπ΄αριθμ.298992/20-8-2026 Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ αίτηση σχετικά με την από 19/8/2026 Ειδική Πρόσκληση, η οποία απαντήθηκε με το υπ΄αριθμ. 304469/26-8-2026 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ, που διαβιβάζει τις απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας (συνημμένα).

Στις 26/8/2026 υποβλήθηκε από τον ανάδοχο αίτημα παράτασης (υπ΄αριθμ. 304178/26-8-2026), ο οποίος επικαλείται το από 20/8/2026 έγγραφο του, περί διατύπωσης απόψεων της Υπηρεσίας σε ερωτήματα σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης.

- Με το υπ΄αριθμ. 314323/2-9-2026 ΔΤΕΠΕΧ έγγραφο υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο: γενικά θέματα, εναλλακτικές αντιμετώπισης και συγκεκριμένα θέματα για τα οκτώ (8) υδατορέματα .

Εισήγηση

Λόγω των παρακάτω στοιχείων:

- Του υπ΄αριθμ. 314323/**2-9-2026** ΔΤΕΠΕΧ έγγραφου του ανάδοχου, περί τεχνικών και πραγματικών δυσχερειών και ερωτημάτων που τέθηκαν εγγράφως υπόψιν της Υπηρεσίας και απαιτούν εξέταση
- Των ιδιαίτερων τεχνικών και πραγματικών δυσχερειών που υφίστανται λόγω της ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και λοιπών παρεμβάσεων πλησίον της περιοχής μελέτης των ρεμάτων.
- Την ιδιαίτερη σημασία της ολοκλήρωσης της μελέτης για την οριοθέτηση των ρεμάτων και τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό για τη προστασία της ανθρώπινης ζωής της περιουσίας και των υποδομών.
- Την ανάγκη διασφάλισης της ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου.

Προτείνουμε την **έγκριση παράτασης προθεσμίας** κατά 9 μήνες, δηλαδή **από 2/9/2026 έως 2/6/2027** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων μελετών, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑΛΟΥ- ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ».

Η παράταση προθεσμίας δύναται να εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

΄Υστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας κατά 9 μήνες, δηλαδή από 2/9/2026 έως 2/6/2027 για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων μελετών, της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑΛΟΥ- ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ».

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **29-09-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη