Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.13 13:57:06 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.13 12:19:29
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 369396/13-10-2026

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**
**Αυτοτελές Τμήμα**
**Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/νση : Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Ελευθερία Χατζάκη
Τηλέφωνο : 2810002232
e-mail : tyso@crete.gov.gr

**Ηράκλειο**
**Αρ. Πρωτ.:**

**ΠΡΟΣ:** - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου

**ΚΟΙΝ:**
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηρακλείου
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **984/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **984/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νº26/12-10-2026),** που αφορά στην Έγκριση **3ης Παράτασης** Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ, υποέργο 1ο: **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ** (MIS 6011298).

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**
- Γενική Διεύθυνση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
**ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νº26/12-10-2026**
**Αριθμός Απόφασης: 984/2026**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μεικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363527/08-10-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Λιονή Μαρία | Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου | Πρόεδρος Επιτροπής |
| | Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα) | Περιφερειακή Σύμβουλος | Τακτικό Μέλος |
| | Καρτσάκης Γεώργιος | Περιφερειακός Σύμβουλος | » » |
| | Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης) | » » | » » |
| | Παπαβασιλείου Νεκτάριος | » » | » » |
| | Φασουλάκης Κωσταντίνος | » » | » » |
| | Σμπώκος Βασίλειος | » » | Αντιπρόεδρος Επιτροπής |
| | Μανουσάκης Νικόλαος | » » | Τακτικό Μέλος |

**Από τη συνεδρίαση απουσίαζε** το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν** ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Δημητράκης Σταύρος (θέμα 20) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

**Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης** οι κ.κ.: Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα

προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 16ο:** Έγκριση **3ης Παράτασης** Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ, υποέργο 1ο: **ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ** (MIS 6011298)

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   **α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   **β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   **γ) του** άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   **δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   **ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147$^{Α}$)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   **στ)** του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
   **όπως ισχύουν.**
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αρ. πρωτ. **361800/07-10-2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:
   **Σχετ.:**
   Η από 8-7-2026 αίτηση του Αναδόχου.

| ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός Έργου | 2021ΕΠ00210080 | Αρ. Υπ. | 1 | Κωδικός ΣΔ | 00.30.21.012 |
| Έργο | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ | | | | |
| Υποέργο | Υ/Ε 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ | | | | |
| Χρηματοδότηση | Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος | Πρ/σμός δημοπρ. | 1.324.296,28 € | Ημ. ΕΔΠ | |
| Προϊσταμένη Αρχή | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | | | | |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία | ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | | | | |
| Υπεύθυνος Έργου | ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ,ΚΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ | | | | |

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τον Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Την υπ' αρ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/08.12.2025) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».

Την αρ. 10610/11-01-2024 (Β΄460) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης».

5. Την από **25/01/2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV014174216), ποσού **881.981,00 €**με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.

Την με αρ. πρωτ. 242961/8-7-26 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητάει παράταση της σύμβασης έως 25-5-2027.

## Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή του δρόμου «Απομαρμά – Καμάρες – Όρια Νομού», του κλάδου σύνδεσης με Γέργερη και του κλάδου σύνδεσης με Νίβρυτο. Η υφιστάμενη Επαρχιακή Οδός 11 «Αγία Βαρβάρα – Πανασός – Γέργερη – Άνω Ζαρός – Βορίζια – Καμάρες – Λοχριά» εμφανίζει σε αρκετές θέσεις δυσμενή γεωμετρικά χαρακτηριστικά, περιορισμένη ορατότητα, χαμηλή λειτουργική ταχύτητα και μειωμένη οδική ασφάλεια. Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και κυρίως της ασφάλειας των οδικών τμημάτων και των

κόμβων στις θέσεις σύνδεσης με το Επαρχιακό Δίκτυο.
Ειδικότερα αφορά στην σύνταξη του συνόλου των υπολειπομένων μελετών για την ολοκλήρωση του μελετητικού αντικειμένου μέχρι τη δημοπράτηση του έργου «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ». Το έργο απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους οδικά τμήματα:

- Κύρια οδός (19,6 χλμ. περίπου): Έχει αφετηρία τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο στο βόρειο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου του Απομαρμά επί της νέας οδού Ηράκλειο – Μοίρες και πέρας το όριο του Νομού Ηρακλείου, επί της Πρωτεύουσας Επαρχιακής Οδού αρ. 11. Διέρχεται πλησίον των οικισμών Απομαρμά, Ζαρός, Βορίζια και Καμάρες.
- Κλάδος σύνδεσης με Γέργερη (4,5 χλμ. περίπου): Αποτελεί τη σύνδεση της κύριας οδού με τον οικισμό της Γέργερης και του Πανασού. Έχει αφετηρία τον τετρασκελή ισόπεδο κόμβο ΙΚ2 (περί την Χ.Θ. 0+500 της κύριας οδού) και πέρας το Ανατολικό όριο του οικισμού της Γέργερης.
- Κλάδος σύνδεσης με Νίβρυτο (2,1 χλμ. περίπου): Αποτελεί τη σύνδεση της κύριας οδού με τον οικισμό της Νιβρύτου. Έχει αφετηρία τον τρισκελή ισόπεδο κόμβο ΙΚ (περί την Χ.Θ. 2+520 της κύριας οδού) και πέρας το Δυτικό όριο του οικισμού της Νιβρύτου.

## ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ανάδοχος | «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε»-«ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε. Σύμβουλοι Μηχανικοί»-«ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΩΝΙΑΝΑΚΗ, Πολιτικός Μηχανικός»-«Απόστολος ΤΖΗΡΙΝΗΣ, Γεωλόγος», «ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε.» | | | | |
| Ποσ. Έκπτωσης | 73,08% | Ποσό Σύμβασης | 881.981,00 € | Ημ. Υπογρ. Σύμβασης | 25/01/2024 |

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρχ. Ημ. Περαίωσης | 25/07/2025 | Αρ. Παρατάσεων | 2 | Νέα Ημ. Περαίωσης | 25/10/2026 | Διαφ. | 457 |
| Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης | 09-07-2025 | Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης | 229528/09-07-2025 | | | | |

| ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. ΣΣ | 0 | Συνολικό Ποσό ΣΣ | 0,00 € | Σύνολο Συμβάσεων | 881.981,00 € |
| Ημ. Τελευταίας ΣΣ | | Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ | / | | |

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αρ. ΑΠΕ ΚΣ | | ΑΠΕ ΚΣ | | Αρ. ΑΠΕ ΣΣ | | ΑΠΕ ΣΣ | |
| Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ | | Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ | | / | | | |

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ | | | |
|---|---|---|---|
| Αρ. Λογαριασμών | 1 | Σύνολο Λογαριασμών | 151.315,25 € |
| Ημ. Τελ. Λογαρ. | 26/06/2024 | Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού | 221478/26-06-2024 |

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ποσό Σύμβασης | 881.981,00 € | Ποσό Συμπλ. Συμβ. | 0,00 € | Συν. Συμβάσεων | 881.981,00 € |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ποσό ΑΠΕ ΚΣ | | Ποσό ΑΠΕ ΣΣ | | ΑΠ Έργου | € |
| | | | | Πληρωμές | 151.315,25 € |
| | | | | Υπόλοιπο Έργου | 730.665,75 € |
| | | | | % Απορρόφηση | 17,16% |

## ΙΙΙ. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

## Αίτηση Παράτασης Περαίωσης Έργου

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ημερ. Υποβολής Αίτησης: | 8-7-2026 | Αιτούμενη Ημερομηνία Περαίωσης: | 25-5-2027 |

### Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

1. Ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης οφείλονται στους ενδιάμεσους χρόνους εγκρίσεων της περιβαλλοντικής μελέτης: Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη ή του αναδόχου.
2. Ότι στο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα δεν επηρεάζεται ο υπολειπόμενος συμβατικός καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών του έργου.
3. Ότι έχουν υποβληθεί οι μελέτες της φάσης 2.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης κατά 7 μήνες, δηλαδή μέχρι την 25/5/2027.

### Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 2 παρατάσεις της σύμβασης. Η 1η παράταση εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 97435/21-3-2024 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΣΖΥ7ΛΚ-ΜΩΗ) και αφορούσε την παράταση κατά 1 μήνα της προθεσμίας εκπόνησης της τοπογραφικής αποτύπωσης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς μεταβολή του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης των μελετών της σύμβασης. Η 2η παράταση εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 229528/9-7-25 απόφαση και αφορούσε την παράταση κατά δεκαπέντε (15) μήνες της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για τις εγκρίσεις των μελετών, χωρίς μεταβολή του καθαρού μελετητικού χρόνου και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
2. Ο ανάδοχος στην αίτησή του ζητάει παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της σύμβασης κατά επτά (7) μήνες, χωρίς επιμήκυνση του καθαρού μελετητικού χρόνου, έως τις 25/5/2027.
3. Επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης δεν ξεπερνάει τα δύο (2) έτη από τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν.4412/16 δεν απαιτείται γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου για την παράταση της προθεσμίας.
4. Η ανάγκη για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην καθυστέρηση στη διαδικασία της έγκρισης της μελέτης ΠΠΠΑ λόγω των απαιτούμενων από τη νομοθεσία γνωμοδοτήσεων και έγκρισης της μελέτης ΠΠΠΑ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
5. Οι μελέτες της 2ης φάσης της σύμβασης έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της μελέτης.
6. Με την χορήγηση της παράτασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση.
7. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 184 του ν.4412/16 «Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την

υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις». Σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης.»

8. Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.

**Εισήγηση της υπηρεσίας**

Προτείνουμε την **έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας** της σύμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» , υποέργο 1ο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή **από 26/10/2026 έως 25/5/2027,** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων μελετών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

**7.** Την εισήγηση του κ. **Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.

**8. Τις απόψεις της Προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την Έγκριση **της 3ης παράτασης προθεσμίας** της σύμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», υποέργο 1ο «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΜΑΡΜΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ**» κατά επτά (7) μήνες, δηλαδή **από 26/10/2026 έως 25/5/2027,** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων μελετών του έργου.

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016, επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-10-2026**

**Η πρόεδρος**
**της Περιφερειακής Επιτροπής**

**Λιονή Μαρία**
**Αντιπεριφερειάρχης**
**Π.Ε. Ρεθύμνου**

**Τα μέλη**