Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.16 09:20:38 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.14 14:21:16
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 371839/14-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810 002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **994/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **994/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 26/12-10-2026),** που αφορά **Παράταση Προθεσμίας** (Οριακή) Περαίωσης Μελέτης **«Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 26/12-10-2026
Αριθμός Απόφασης: 994/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363527/08-10-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Δημητράκης Σταύρος (θέμα 20) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 26ο: Παράταση Προθεσμίας (Οριακή) Περαίωσης Μελέτης «Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά».

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
   όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αριθμ. πρωτ. **358319/05.10.2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

«**Έχοντας Υπόψη:**

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» πριν την τροποποίηση του Ν. 4782/2021
2. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
3. Το άρθρο 138 παρ. 2.αη.iv του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) ''Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης'', αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής.
4. Την αριθμό 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523 Β΄/08-12-2025), απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
5. Την από 18-11-2008 αρχική σύμβαση ποσού 453.834,00 € με Φ.Π.Α.
6. Την 1η συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης ποσού 350.697,86 € με Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ 21SYMV009035824 2021-08-05).
7. Την 37/2026 απόφαση Περ. Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 6ΤΥΓ7ΛΚ-ΟΘΙ) για παράταση της μελέτης .

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης αφορά την βελτίωση τμημάτων των επαρχιακών οδών '5' (Καλουδιανά-Κεφάλι-Χρυσοσκαλίτισα διά Βουλγάρως, Τοπολίων, Έλους, Κούνενι και Στομίου) και '1' (Καστέλλι-Πλάτανος-Κεφάλι διά Κάμπων) και συγκεκριμένα των τμημάτων Έλος (από το τέλος της ήδη υλοποιημένης βελτίωσης του έργου 'Παράκαμψη Έλους' -Κεφάλι (διασταύρωση με Επαρχιακή οδό '1')-Πλοκαμιανά και Κεφάλι (διασταύρωση με Επαρχιακή οδό '5')-Σημαντηριανά αντίστοιχα.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά τη συγκοινωνιακή μελέτη των οδικών τμημάτων που αναφέρονται στο Φυσικό Αντικείμενο του Έργου, ήτοι του τμήματος της Επαρχιακής οδού '5' μήκους περίπου 2,854+3,729 Km και του τμήματος της Επαρχιακής οδού '1' μήκους περίπου 3,856 Km (το συνολικό μήκος των προς βελτίωση τμημάτων είναι περίπου 10,439 Km), καθώς και των υποστηρικτικών της μελετών (Τοπογραφική αποτύπωση, μελέτη σήμανσης-ασφάλισης, Στατική μελέτη γεφυρών, Υδραυλική μελέτη, Γεωλογική μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Φυτοτεχνική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη έδρασης γεφυρών, Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού κόμβων, ΣΑΥ-ΦΑΥ).

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Αρχική Ανάθεση & Συμπληρωματική Σύμβαση

- **2008:** Ανατέθηκε η αρχική μελέτη οδοποιίας και των υποστηρικτικών της μελετών (Τοπογραφική αποτύπωση, Γεωλογική μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΣΑΥ-ΦΑΥ).
- **2021:** Εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και η διεύρυνση της μελετητικής ομάδας με εξειδικευμένα γραφεία (Στατικά, Υδραυλικά, Γεωτεχνικά, Η/Μ, Φυτοτεχνικά, Σήμανση/Ασφάλιση κ.ά.) για να καταστεί το έργο ώριμο προς χρηματοδότηση.

2. Βασικές Τροποποιήσεις της Χάραξης

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης προέκυψε η ανάγκη επανασχεδιασμού του άξονα της οδού για τρεις κύριους λόγους:

- **Προστασία Νεώτερου Μνημείου (Πλοκαμιανά):** Το 2012 εντοπίστηκε συγκρότημα νερόμυλου/στέρνας του 18ου–19ου αιώνα. Απαιτήθηκε ελάχιστη απόσταση 30 μέτρων, γεγονός που οδήγησε σε μελέτη οριοθέτησης/διευθέτησης του παρακείμενου ρέματος και τελικά στην αλλαγή χάραξης για την ανάδειξη του μνημείου (τελική έγκριση ΥΠΠΟ το 2018).
- **Αποφυγή Λιμνοδεξαμενής Έλους:** Το 2014 μετατοπίστηκε ο άξονας της οδού για να μην επηρεάζεται το υπό κατασκευή έργο της λιμνοδεξαμενής.
- **Βελτιώσεις Ασφάλειας & Ρυμοτομίας:** Πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές για την εξάλειψη επικίνδυνων κλειστών στροφών, την αποφυγή ρυμοτόμησης κτίσματος στη Βάθη και τη μείωση του κόστους των τεχνικών έργων στα Πλοκαμιανά.
- **Με την 1η ΣΣΕ :** Σχεδιασμός τριών γεφυρών αλλαγή χάραξης στον βόρειο κλάδο του έργου από από Χ.Θ 1+200 έως Χ.Θ 2+600 και την κατασκευή ενός μεγάλου τεχνικού (κιβωτίου Χ.Θ 0+600)

3. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

- **27/06/2022:** Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η τροποποιημένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ενσωματώνοντας όλες τις αλλαγές χάραξης και τα συνοδά τεχνικά/υδραυλικά έργα.

4. Γεωτεχνικές Έρευνες & Τρέχουσα Κατάσταση

- **2024:** Στις 18-6-2024 υπογράφηκε εξειδικευμένη σύμβαση για γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες σύμφωνα με το πρόγραμμα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών που προτάθηκαν από την γεωλογική μελέτη του έργου. Η γεωτεχνική μελέτη έλαβε διαδοχικές παρατάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις **18/10/2026. Τα πορίσματά της αναμένεται να καθορίσουν τις τελικές διατομές, τους όγκους χωματισμών και τον προϋπολογισμό της οριστικής μελέτης οδοποιίας**

5. Παρατάσεις

Μέχρι σήμερα για το παρόν έργο έχουν εγκριθεί 18 παρατάσεις με την τελευταία να έχει λήξει στις 30-6-2026

Οικονομικά στοιχεία του έργου Κύριας και 1η συμπληρωματικής Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 – 4	6	7= 3 – 6
ΔΑΠΑΝΗ Κύριας Σύμβασης.	453.833,87	453.833,87				
ΔΑΠΑΝΗ 1ης ΣΣΕ	350.697,86	350.697,86				

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	**804.531,73**	**804.531,73**	**722.880,08**	**81.651,65**	**723.000,00**	**81.531,73**

Απόψεις της Υπηρεσίας

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 και του Ν. 4412/2016 πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 Ν 3361/2005 και το 184 Ν.4412/2026, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης και μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου, για όσο διάστημα διαρκεί η οριακή προθεσμία αυτής. Ως οριακή προθεσμία νοείται χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να χορηγούνται παρατάσεις ακόμη και χωρίς αίτηση του αναδόχου, εφόσον οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

Επιπλέον, για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας συνυπολογίζονται και οι παρατάσεις που έχουν χορηγηθεί μετά από αίτηση του αναδόχου εντός της αρχικής συνολικής προθεσμίας, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του.

Στην υπό εξέταση σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική συμβατική διάρκεια όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις μέχρι σήμερα εγκεκριμένες παρατάσεις, η οριακή προθεσμία της σύμβασης υπερκαλύπτει το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης, καθόσον το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής προθεσμίας ανέρχεται σε πέντε (5) έτη. Δηλαδή 30/06/2026 – 18/11/2008 = 17,6 (περίπου 17 χρόνια). 17/3=5,66 (περίπου 5 χρόνια)

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη παράταση εμπίπτει εντός των ορίων που θέτει η παραπάνω νομοθεσία.

Η Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αντιθέτως, η ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης συνδέεται άμεσα με την πρόοδο και ολοκλήρωση της σύμβασης εκπόνησης των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών στον οδικό άξονα «Έλος - Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά», από την οποία θα προκύψουν μέτρα προστασίας πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων καθώς και την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων, τα οποία επηρεάζουν την οριστική μελέτη οδοποιίας.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των γεωτεχνικών και στατικών μελετών θα καθορίσουν τις τελικές διατομές του έργου, τους όγκους των χωματισμών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των απαιτούμενων έργων αντιστήριξης, καθώς και τον τελικό προϋπολογισμό του έργου. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης οδοποιίας προϋποθέτει την ενσωμάτωση των παραπάνω στοιχείων, τα οποία αποτελούν αναγκαία δεδομένα για την ορθότητα, πληρότητα και τεχνική αρτιότητα του τελικού μελετητικού αντικειμένου. Η παραπάνω μελέτη με τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΛΟΣ – ΣΗΜΑΝΤΗΡΙΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ» βρίσκεται σε εξέλιξη και η Υπηρεσία ελέγχει τις μελέτες που έχουν κατατεθεί από τον ανάδοχο ‘Ενωση

Οικ. Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» – «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και βρίσκεται στο στάδιο που θα υποβάλει παρατηρήσει στους μελετητές και οι οποίες θα επηρεάσουν και το παρόν έργο.
Κατά συνέπεια, συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 και Ν.4412/2016 ώστε να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος για να ενσωματωθούν στην μελέτη οδοποιίας τα προτεινόμενα μέτρα της γεωτεχνικής μελέτης.

Εισήγηση της Υπηρεσίας
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Επειδή:

- η αιτούμενη παράταση βρίσκεται εντός της οριακής προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 και του άρθρου 184 Ν. 4412/2016 πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.
- η καθυστέρηση δεν αποδίδεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,
- η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου εξαρτάται από την ολοκλήρωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των γεωτεχνικών και στατικών μελετών που εκπονούνται για τον οδικό άξονα «Έλος - Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά»,
- η χορήγηση παράτασης κρίνεται αναγκαία για την ορθή, πλήρη και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση της μελέτης,

Προτείνουμε:
την έγκριση παράτασης της προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκπόνησης της μελέτης κατά επτά (7) μήνες, ήτοι από 30-06-2026 έως 31-01-2027, για τον καθαρό χρόνο εκπόνησης τη μελέτης και μέχρι 28-02-2027 για τον συνολικό χρόνο των εργασιών της σύμβασης.
Η παράταση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 και τον Ν.4412/2016 άρθρο 184 (πριν τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021), εντός της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.»

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση της προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκπόνησης της μελέτης «Έλος – Σημαντηριανά με διακλάδωση προς Πλοκαμιανά»,** κατά επτά (7) μήνες, ήτοι από 30-06-2026 έως 31-01-2027, για τον καθαρό χρόνο εκπόνησης τη μελέτης και μέχρι 28-02-2027 για τον συνολικό χρόνο των εργασιών της σύμβασης.

Η παράταση χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 και τον Ν.4412/2016 άρθρο 184 (πριν τις τροποποιήσεις του Ν.

4782/2021), εντός της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-10-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη