Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.16 09:28:47 EEST
Reason:
Location: Athens

2026.10.14 14:29:27
Ακριβές Αντίγραφο

Αρ Πρωτ:ΕΞΕ 371873/14-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση :Μ. Καρδιωτίσσης 56
Ταχ. Κώδικας :712 01
Πληροφορίες :Μισέλ Θωμά
Τηλέφωνο :2810 002230
e-mail :tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο

ΠΡΟΣ: - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

ΚΟΙΝ.:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Αναπληρωτή Περιφερειάρχη
- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Κ.
- Ειδική Γραμματέα Π.Κ.

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **995/2026** απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **995/2026** απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Νο 26/12-10-2026),** που αφορά **Παράταση προθεσμίας** περαίωσης έργου: «επείγουσα αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Χανίων από τις φυσικές καταστροφές Φεβρουάριου 2019», **υποέργο 12ο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Αλικιανός – Φουρνές –Λάκκοι – Ομαλός».**

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική διανομή
- Γενική Δ/νση Υποδομών Π.Κ.
- Δ/νση Σχεδιασμού & Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Απόσπασμα Πρακτικού Νο 26/12-10-2026
Αριθμός Απόφασης: 995/2026

Στο Ηράκλειο σήμερα **Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026** και ώρα **11:00** συνήλθε σε συνεδρίαση **με μικτό τρόπο** (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), η Περιφερειακή Επιτροπή, στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης (Μονής Καρδιωτίσσης αριθμ. 56), ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: **363527/08-10-2026** πρόσκληση της προέδρου της.

Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη**,** παραβρέθηκαν:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Πρόεδρος Επιτροπής
2	Χαριτάκη – Μακράκη Χρυσάνθη (Χρύσα)	περιφερειακή σύμβουλος	τακτικό Μέλος
3	Καρτσάκης Γεώργιος	περιφερειακός σύμβουλος	» »
4	Τερζής Λεωνίδας (μέσω τηλεδιάσκεψης)	» »	» »
5	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	» »
6	Φασουλάκης Κωσταντίνος	» »	» »
7	Σμπώκος Βασίλειος	» »	αντιπρόεδρος επιτροπής
8	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	τακτικό μέλος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το μέλος της επιτροπής κ. Δανέλλης Σπυρίδων.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Αγαπάκης Γεώργιος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ, Αλεξάκης Νικόλαος προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ., Στυλιανού Ευγενία προϊσταμένη Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής, Μαδούλκα Βασιλική προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας Π.Κ., Φλουρής Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Διεύθυνσης Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου Π.Κ., Σηφομιχελάκης Εμμανουήλ υπάλληλος τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Ε. Ηρακλείου Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ., Δημητράκης Σταύρος (θέμα 20) και για την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Νικάκη Δέσποινα και Θωμά Μισέλ υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.: Λουκαδάκη Μαρία προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ., Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη

Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ζερβού Ευδοξία προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ., Μυλωνάκης Μιχαήλ προϊστάμενος τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ., Ανδρουλακάκης Εμμανουήλ Νομικός Σύμβουλος Π.Κ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 27ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου: «επείγουσα αποκατάσταση ζημιών επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Χανίων από τις φυσικές καταστροφές Φεβρουάριου 2019», **υποέργο 12ο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Αλικιανός – Φουρνές –Λάκκοι – Ομαλός».**

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. **Τις διατάξεις:**
   α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
   β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
   γ) του άρθρου 11 του **Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
   δ) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
   ε) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/9.3.2021 (ΦΕΚ 36 τ.Α),
   στ) του **Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026):** «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
   όπως ισχύουν.
2. Την αριθμ. **10650/24-11-2025** απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και το **ΦΕΚ 6523/08-12-2025, τεύχος Β΄,** που αφορά την «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Κρήτης».
3. Τη με αριθμ. **72/2026** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου **(πρακτικό Ν° 16/01-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028.
4. **Τη με αρ. πρωτ. 248403/13-07-2026 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,** που αφορά στη συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 και συγκεκριμένα από 01/07/2026 και έως 31/12/2028 και τον ορισμό της Προέδρου της Επιτροπής κας Μαρίας Λιονή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ρεθύμνου.
5. Την αριθμ. **556/2026** απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής **(πρακτικό Ν° 18/21-07-2026),** που αφορά στην Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής, για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα κατά την περίοδο από 01/07/2026 και έως 31/12/2028, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 παρ. 5 του Ν. 5314/26 (ΦΕΚ 103 Α/29-06-2026): «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
6. Το με αριθμ. πρωτ. **360750/07.10.2026** έγγραφο της **Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων,** στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ					
Κωδικός Έργου	2019ΕΠ80200006	Αρ. Υπ.	12	Κωδικός ΣΑ	00.43.19.051
Έργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019				
Υποέργο	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ				
Χρηματοδότηση	Εθνικό Σκέλος	Πρ/σμός	1.000.000,00 €	Ημ. ΕΔΠ	16-01-2020
Προϊσταμένη Αρχή	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Διευθύνουσα Υπηρεσία	ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π. Ε. ΧΑΝΙΩΝ				
Υπεύθυνος Έργου	ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ				

Έχοντας Υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - … και άλλες διατάξεις».
3. Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
4. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την με αρ. 242575/2019 (Φ.Ε.Κ 3732 /Β/8-10-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και αναπλήρωση Περιφερειάρχη.
6. Την υπ' αρ. 392146/23-12-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης» (Β' 6275), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την αριθμ. 10650/24.11.2025 (ΦΕΚ 6523/Β/8-12-2025) απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
8. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την από **12-01-2024** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, ποσού **720.063,37 €** με ΦΠΑ και τα λοιπά συμβατικά του τεύχη.
10. Την από **27-02-2026** Συμπληρωματική Σύμβαση, ποσού **114.453,44 €** με ΦΠΑ.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυσικό Αντικείμενο Έργου

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει τις αναγκαίες επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιμετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην επαρχιακή οδό 32 Χανιά - Φουρνές - Ομαλός, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Π.Ε. Χανίων τον Φεβρουαρίου του 2019. Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις γίνονται σε τμήματα της οδού, που εμφανίζονται καθιζήσεις του οδοστρώματος, κατολισθήσεις πρανών, ζημιές στα τεχνικά απορροής ομβρίων, μεμονωμένες και εκτεταμένες φθορές στον οδόστρωμα, με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατόν επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Τεχνικό Αντικείμενο Έργου

Στα πρανή που παρουσιάζουν προβλήματα ευστάθειας και καταπτώσεων θα πραγματοποιηθούν εργασίες άρσης καταπτώσεων και κατολισθήσεων, καθαρισμός και ξεσκάρωμα των επιφανειών από ασταθή υλικά. Στα γαιώδη πρανή μικρού ύψους, για την προστασία των οδών θα γίνεται στερέωση του εδάφους και αντιστήριξη των πλευρικών πρανών.
Στα σημεία όπου παρατηρείται καθίζηση του καταστρώματος ή αποκοπή των πλευρικών επιφανειών, θα γίνει ανακατασκευή του επιχώματος. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός της τάφρου και των οχετών της οδού.
Σε τμήματα της οδού με έντονη θραύση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνει ανακατασκευή του οδοστρώματος με κατασκευή στρώσεων στράγγισης και οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή, καθώς και νέου ασφαλτικού τάπητα.
Επίσης θα γίνει κατασκευή πασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30, διαμέτρου Φ100cm, σε αξονικές αποστάσεις 1,7m. Οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο χώρος πίσω από τον κεφαλόδεσμο θα πληρωθεί με λιθορριπή ενώ ο χώρος όπισθεν του τοιχίου που συνδέεται με τον κεφαλόδεσμο διατηρείται κενός για την παραλαβή τυχόν κατολισθαίνοντων υλικών ή βραχωδών τεμαχών. Το υφιστάμενο τοιχίο συρματοκιβωτίων το οποίο έχει ανατραπεί καθαιρείται και κατασκευάζεται νέο. Το προτεινόμενο τοιχίο συρματοκιβωτίων θα κατασκευαστεί εξωτερικά του πασσαλότοιχου.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					
Ανάδοχος	ΥΠΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.Ε.				
Ποσ. Έκπτωσης	28,04%	Ποσό Σύμβασης	720.063,37 €	Ημ. Υπογρ. Σύμβασης	12-01-2024

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ							
Αρχ. Ημ. Περαίωσης	12-05-2025	Αρ. Παρατάσεων	3	Νέα Ημ. Περαίωσης	30-09-2026	Διαφ.	506
Ημ. Έγκρ. Τελευτ. Παράτασης	21-04-2026	Έγγραφο Τελευταίας Παράτασης	134892/21-04-2026				

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ					
Αρ. ΣΣ	1	Συνολικό Ποσό ΣΣ	114.453,44 €	Σύνολο Συμβάσεων	834.516,81 €
Ημ. Τελευταίας ΣΣ	27-02-2026	Έγγραφο Τελευταίας ΣΣ	63412/27-02-2026		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΟΥ							
Αρ. ΑΠΕ ΚΣ	1	ΑΠΕ ΚΣ	764.817,53 €	Αρ. ΑΠΕ ΣΣ	0	ΑΠΕ ΣΣ	114.453,44 €
Ημ. Τελευτ. ΑΠΕ	02-02-2026		Έγγραφο Τελευταίου ΑΠΕ		32226/02-02-2026		

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ			
Αρ. Λογαριασμών	1	Σύνολο Λογαριασμών	214.515,60 €
Ημ. Τελ. Λογαρ.	17-12-2025	Έγγραφο Τελευταίου Λογαριασμού	438046/17-12-2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ					
Ποσό Σύμβασης	720.063,37 €	Ποσό Συμπλ. Συμβ.	114.453,44 €	Συν. Συμβάσεων	834.516,81 €
Ποσό ΑΠΕ ΚΣ	764.817,53 €	Ποσό ΑΠΕ ΣΣ	114.453,44 €	ΑΠ Έργου	879.270,97 €
				Πληρωμές	214.515,60 €
				Υπόλοιπο Έργου	664.755,37 €
				% Απορρόφηση	24,40%

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αίτηση Παράτασης Περαίωσης Έργου

Ημερ. Υποβολής Αίτησης:	29-09-2026	Αιτούμενη Ημερομηνία Περαίωσης:	30-12-2026

Τεκμηρίωση Αναδόχου

Αναλυτικά ο ανάδοχος επικαλείται στην αίτησή του:

Η εκτέλεση του έργου επηρεάστηκε από την ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας προς το φαράγγι της Σαμαριάς, γεγονός που δυσχέρανε την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών και αύξησε τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Παράλληλα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο επιδείνωσαν τα υφιστάμενα προβλήματα καταπτώσεων, κατολισθήσεων και καθιζήσεων, ενώ προκάλεσαν την επέκτασή τους σε μεγαλύτερο μήκος, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν πρόσθετες χωματουργικές και ασφαλτικές εργασίες. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω πρόσθετων αναγκών υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση στις 26/02/2026. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην προμήθεια απαιτούμενων υλικών, όπως συρματοκιβώτια και γεωύφασμα, γεγονός που επηρέασε περαιτέρω τον ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών.

Για τους παραπάνω λόγους ζητά χορήγηση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι την 30/12/2026.

Απόψεις της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και για αυτό αναφέρουμε:

1. Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 75%.

2. Η περιοχή εκτέλεσης του έργου βρίσκεται κατά μήκος της επαρχιακής οδού που οδηγεί στο φαράγγι της Σαμαριάς. Κατά την θερινή περίοδο παρατηρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, γεγονός που δυσχέραινε την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών στην περιοχή του έργου και ενέτεινε τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.
3. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή πασσάλων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 και του αντίστοιχου κεφαλόδεσμου στην θέση της μελέτης για την αντιστήριξη του πρανούς και παράλληλα έχουν κατασκευαστεί και οι συρματόσακκοι. Υπολείπεται η ολοκλήρωση των εργασιών αντιστήριξης των πλευρικών πρανών σε διάφορες θέσεις του οδικού άξονα, οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας και αφορούν πρανή με μικρό ύψος και ήπια κλίση, για την αντιμετώπιση της διάβρωσής τους και την σταθεροποίηση τους. Επίσης, απομένει η ανακατασκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος, σε σημεία που υπάρχει καθίζηση με έντονη θραύση του ασφαλτικού τάπητα, η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία της επαρχιακής οδού και μπάζωμα των τεχνικών στην περιοχή του έργου. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθούν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης της οδού, προκειμένου να καταστεί εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης.
4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016: «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από την σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο με το ένα δεύτερο αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρούνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας». Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016: «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα από τον ανάδοχο και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή, για χρόνο ίσο με την συμβατική προθεσμία».

   Για το συγκεκριμένο έργο ισχύει:
   Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είχε οριστεί σε (16) δεκαέξι μήνες δηλ. έως 12-05-2025. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο με το μισό αυτής (½ x 16 μήνες = 8 μήνες) (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, για χρόνο ίσο με την συμβατική προθεσμία δηλαδή 16 μήνες. Επομένως συνολικά το έργο μπορεί να πάρει παράταση 16 μήνες + 8 μήνες = 24 μήνες δηλαδή έως 12-05-2027.

   Μέχρι σήμερα, έχει δοθεί:
   1. οριακή προθεσμία οκτώ (8) μηνών.
   2. παράταση 78 ημερών δηλαδή έως 31-03-2026
   3. παράταση έξι (6) μηνών, δηλαδή έως 30-09-2026.

   Βάσει των παραπάνω, προτείνεται να χορηγηθεί παράταση 3 μηνών δηλαδή έως 30-12-2026.
   Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι για την καθυστέρηση του έργου δεν ευθύνεται ο ανάδοχος .

Εισήγηση της υπηρεσίας
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Επειδή:

- Η αιτούμενη παράταση βρίσκεται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.
- Η καθυστέρηση δεν οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Η χορήγηση παράτασης κρίνεται αναγκαία για την ορθή, πλήρη και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση του έργου

Προτείνουμε:
Την **έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά τρεις μήνες, δηλαδή **από 30/09/2026 έως 30/12/2026,** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ».
Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 6) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου.

7. Την εισήγηση του **κ. Αγαπάκη Γεώργιου,** προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Π.Κ.
8. **Τις απόψεις της προέδρου και των μελών της Επιτροπής.**
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση** κατά τρεις μήνες, δηλαδή **από 30/09/2026 έως 30/12/2026,** για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» **ΥΠΟΕΡΓΟ 12ο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΛΑΚΚΟΙ-ΟΜΑΛΟΣ».**

Η παράταση προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 (παρ. 6) του Ν. 4412/2016 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή δεν ευθύνεται ο ανάδοχος για την καθυστέρηση του έργου,

σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, **12-10-2026**

Η πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής

Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Ρεθύμνου

Τα μέλη