



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 950/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν παρόντες:

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	Τακτικό Μέλος
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη	- » »	Τακτικό Μέλος
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος

Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 18^ο: Έγκριση του **1ου Σ.Π.**, της σύμβασης του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», Υποέργο 1: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

β) του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

ζ) του Ν. 4555/2018: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις»,

όπως ισχύουν.

2. Το Π.Δ. 149/2010:«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 1321/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ

6. Το με αρ. πρωτ. 168154/05-08-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με τη με αριθ. πρωτ. 6677/19-09-2019 (ΑΔΑ: 9ΓΘΟ46ΜΚ6Π-Β2Θ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κηρύσσονται οι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 01-04-2020.
- Με τη με αριθ. πρωτ. 53312/20-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΦ9Ε465ΧΙ8-ΧΧΗ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάσσεται το έργο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019.
- Με τη με αριθ. πρωτ. 127872/30-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΔΙ7ΛΚ-ΖΑΓ) απόφαση εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019».
- Με τη με αριθ. πρωτ. 155730/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΝΒ7ΛΚ-ΦΡΛ) τροποποιείται η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019» με τη δημιουργία του υποέργου 1: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ».
- Με την με αρ. πρωτ. 164266/08-07-2019 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εγκρίνονται τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
- Με την 52/2019 απόφαση της 4-7-2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (ΑΔΑ: 6Ζ7Ψ7ΛΚ-0ΜΚ), το έργο περιλαμβάνεται στην 4η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2019.
- Με την με αριθμό 70/2019 (πρακτικό 9ο /19-08-2019), απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς υποχρεωτική χρήση Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 (γ) και 32Α παρ. β του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση της Μελέτης της παρούσας.
- Με τη με αριθ. πρωτ. 141-02/01/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΣ1465ΧΙ8-Ν48) απόφαση γίνεται ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019, του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
- Με την με αρ. 1309/2019 (Πρακτικό Νο24/29-08-2019, ΑΔΑ: 6ΩΤ37ΛΚ-ΛΙΠ, ΑΔΑΜ: 19REQ005968359) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται η αναλυτική πρόσκληση ανάθεσης της μελέτης του έργου.
- Με το με αρ. πρωτ. 311732/05-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΥ8Ο7ΛΚ-4ΨΘ) έγγραφο γίνεται η πρόσκληση υποβολής προσφορών, με καταληκτική ημερομηνία 13/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ.
- Το από 13/12/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
- Με την με αρ. 1780/2019 (Απόσπασμα Πρακτικού Νο 32/23-12-2019, ΑΔΑ: 6Μ1Ν7ΛΚ-Ψ7Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, εγκρίνεται το από 13-12-2019 πρακτικό της επιτροπής του Διαγωνισμού και αναδεικνύεται για την ανάθεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ" (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) η εταιρεία «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», με Οικονομική Προσφορά

399.193,55 € (τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) χωρίς το Φ.Π.Α.

- Με την με αρ. πρωτ. 14165/2019/10-01-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και βρέθηκε νόμιμη η με αρ. 1780/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
- Με το με αρ. πρωτ. 7112/3-2-2020 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1η Υπηρεσία Επιτρόπου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου), κοινοποιείται η με αρ. 3η/2020 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητας το σχέδιο της σύμβασης και της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης.
- Με το με αρ. πρωτ. 61200/11-03-2020 έγγραφο, προσκαλείται ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
- Την 17η Μαρτίου 2020 (ΑΔΑ:9ΨΔΖ7ΛΚ-ΣΥΥ) γίνεται η υπογραφή της σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ποσού 495.000,00 € με Φ.Π.Α.

Με το πρακτικό 5 ο /2020 γνωμοδότηση 201 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων εγκρίθηκε ο 1^ο Συγκριτικός πίνακας

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείμενο του έργου (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019), στο οποίο εντάσσεται το υποέργο 1 που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης: **ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ** αφορά στις άμεσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Χανίων, ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταρρακτώδεις βροχές με ύψη που ξεπέρασαν και τα 300 χιλιοστά στη Δυτική Κρήτη σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών - πλημμύρες) την χειμερινή - εαρινή περίοδο 2018 - 2019.

Μεγάλοι όγκοι καταπτώσεων (εδafικές και βραχώδεις μάζες), θραύσεις/κατολισθήσεις οδοστρωμάτων, υποσκαφές επέφεραν τόσο την διακοπή της κυκλοφορίας και επομένως της πρόσβασης στους οικισμούς όσο και την σοβαρών προβλημάτων σε κατοικίες που αναπτύσσονται στα πρανά του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.

Αμέσως μετά τις θεομηνίες (πλημμύρες) - γεγονός απρόβλεπτο η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ενότητας Χανίων καθώς και κλιμάκια αποτελούμενα από Μηχανικούς της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έχοντας ως ανάγκη την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου από το γεγονός ανωτέρας βίας, διενήργησαν εκτεταμένες αυτοψίες, σε όλες της πληγείσες περιοχές, με σκοπό την αναλυτική καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν. Κατά τις αυτοψίες διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων θέσεις με σοβαρά προβλήματα οι οποίες απαιτούν άμεση αποκατάσταση πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων της νέας χειμερινής περιόδου.

Ειδικότερα, για τις προς αποκατάσταση θέσεις, απαιτείτο:

- Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη: Αφορά στην διερεύνηση των γεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών εκδήλωσης των κατολισθητικών φαινομένων και την εκπόνηση των οριστικών μελετών αποκατάστασης/ σταθεροποίησης των περιοχών.

- Στατική μελέτη: Αφορά στη διαστασιολόγηση τεχνικών έργων, πασσαλότοιχων, τοιχίων αντιστήριξης κ.λπ που θα απαιτηθούν από την εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών.

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης των μελετών ανέρχεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι, μέχρι και 17-03-2021.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1ου Σ.Π.

Ο παρόντας 1ος Συγκριτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 22/2012 της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., προκειμένου να ολοκληρωθούν με την απαιτούμενη πληρότητα οι γεωτεχνικές μελέτες αποκατάστασης των κατολισθήσεων, στα πλέον κρίσιμα σημεία του Επαρχ. Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Χανίων, με διάθεση/απορρόφηση του ποσού των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

4.1 Εργασίες που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα

Στα συμβατικά τεύχη περιλαμβάνονται σαράντα δύο (42) θέσεις αποκατάστασης κατολισθήσεων. Οι μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων έχουν ολοκληρωθεί σε 12 από τις 42 θέσεις (θέσεις με α/α :2, 6, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 36, 37, 38. Στις υπόλοιπες θέσεις έχουν ολοκληρωθεί εργασίες γεωλογικής και γεωτεχνικής αναγνώρισης και βρίσκονται σε εξέλιξη ερευνητικές εργασίες, και μελέτες αποκατάστασης κατολισθήσεων.

4.2 Εργασίες που προτείνονται με τον 1ο Σ.Π.

Από τις ερευνητικές εργασίες που ολοκληρώθηκαν μέχρι σήμερα, εντοπίστηκαν και αποτυπώθηκαν οι ακριβείς θέσεις και εκτάσεις των περιοχών κατολισθήσεων.

Ο 1ος ΣΠ συντάσσεται προκειμένου

α) οι μελέτες να συμπεριλάβουν μέτρα αντιμετώπισης σε μεγαλύτερη έκταση κατολισθήσεων από αυτή που είχε αρχικά εκτιμηθεί και σε θέσεις όπου λαμβάνουν χώρα τα πλέον έντονα φαινόμενα αστάθειας.

β) Να συμπεριληφθεί μία επιπλέον θέση (Στα συμβατικά τεύχη περιλαμβάνονται σαράντα δύο (42) θέσεις αποκατάστασης κατολισθήσεων, ενώ στον 1ο ΣΠ περιλαμβάνονται 43 θέσεις)

Επισημαίνεται ότι

- οι εκτάσεις των κατολισθητικών φαινομένων δεν ήταν δυνατό να επιμετρηθούν με ακρίβεια κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, διότι πρόκειται για ενεργές κατολισθήσεις που εξελίσσονται με απρόβλεπτο ρυθμό και ένταση.
- Οι προτεινόμενες εργασίες δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Για τις ποσότητες και δαπάνες των απροβλέπτων εργασιών υπάρχει συμβατική τιμολόγηση.
- με τις προτεινόμενες επεκτάσεις των εργασιών και τη χρηματοδότησή τους με το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εξασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα των μελετώμενων έργων αποκατάστασης της σύμβασης

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Στον 1ο Σ.Π. παρουσιάζονται οι εργασίες των οποίων η απορρόφηση της δαπάνης γίνεται από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 52.068,72€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και δεν υπάρχει υπέρβαση.

	Συμβατική δαπάνη (€)	Δαπάνη με τον προτεινόμενο 1ο Σ.Π. (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
Κατηγορία 21 - Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες	312.670,04	364.738,76	0,00%
Κατηγορία 8 - Στατικές Μελέτες	34.454,79	34.454,79	
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης (15%):	52.068,72		
Άθροισμα:	399.193,55	399.193,55	
Φ.Π.Α. 24%:	95.806,45	95.806,45	
Γενικό σύνολο:	495.000,00	495.000,00	

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δεν μεταβάλλεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.

6. ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω, **εισηγούμαστε:**

Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών - που αφορά στην διάθεση των απροβλέπτων της σύμβασης της μελέτης: **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»** σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016, αφού εγκρίθηκε με το 5^ο /2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Π. Κρήτης.

7. Την εισήγηση της **κας Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ.
8. Τις απόψεις της **Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών - που αφορά στην διάθεση των απροβλέπτων της σύμβασης της μελέτης: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Υποέργο 1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016, αφού εγκρίθηκε με το 5^ο /2020 πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Π. Κρήτης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 712 01
Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα
Τηλέφωνα : 2813 400.237
e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2020

Αρ. πρωτ.:172528

Σχετ.: 331937/27-12 -2019

ΠΡΟΣ:- Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων
- Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης

ΚΟΙΝ:- Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων
- Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/σμού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **950/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **950/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην Έγκριση του **1ου Σ.Π.**, της σύμβασης του έργου : «**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019**», Υποέργο 1: «**ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ**».

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ