



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-08-2020  
Αριθμός Απόφασης: 952/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020** και ώρα **10.00 π.μ.**, συνήλθε **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν **παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	Τακτικό Μέλος
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη	- » »	Τακτικό Μέλος
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

**Παρατήρηση:**

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ,- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος

Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊστάμενη Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup>:** Έγκριση του **1ου ΑΠΕ** και της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** με 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΧΑΝΙΩΝ».**

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147<sup>Α</sup>)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

**ζ) του Ν. 4555/2018:** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ..... και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:**«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Τη με αριθμ. 1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ

**6. Το με αρ. πρωτ. 164411/30-07-2020** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων, στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:**

## Στοιχεία του έργου:

1	ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ:	ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΧΑΝΙΩΝ		
2	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :	Π.Δ.Ε. (ΚΑ 2019ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502 )	ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (Ε.Π.Σ.Χ.)
3	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ;	ΟΧΙ		
4	ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ;	ΝΑΙ		
5	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	17-01-2020	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜ/ΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	247.800,00
6	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	21-05-2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ): (ΕΚΠΤΩΣΗ 33,39%)	165.059,55
7	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ		
8	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	-		
9	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ. Σ.:	165.059,55		
10	ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 <sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :	82.253,92		
11	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :	17-11-2020		
12	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	-		
13	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	-		
14	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	17-11-2020		
15	ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ	ΟΧΙ	ΔΗΛ. ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ	-
16	ΑΡΙΘΜΟΣ(πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ	0		
17	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ			
18	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :	ΝΑΙ (ΥΠ.ΑΡ.139/ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 <sup>ο</sup> /27-07-2020)		
19	Ο Α.Π. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ;	ΝΑΙ		

## Οικονομικά στοιχεία του έργου – Κύρια Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Α ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ο ΑΠ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ	16.280,28		25.846,48	9.566,20	-	0,00
ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	76.455,27		77.391,27	936,00	-	0,00
ΟΜΑΔΑ 3 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	5.353,71		9.564,90	4.211,19	-	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>98.089,26</b>		<b>112,802,65</b>	<b>14.713,39</b>	-	<b>0,00</b>
Ε.Ο 18%	17.656,07		20.304,48	2.648,41	-	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	17.361,80		0,00	-17.361,80		0,00
Λογιστικό λάθος	0,01		0,01	0,00	-	0,00

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>133.107,14</b>		<b>133.107,14</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	5,40		5,40	0,00	-	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>133.107,14</b>		<b>133.112,54</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
ΦΠΑ 24%	31.947,01		31.947,01	0,00		0,00
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>165.059,55</b>		<b>165.059,55</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>

### Οικονομικά στοιχεία του έργου – 1η Συμπληρωματική Σύμβαση :

ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α Π	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ 1 <sup>Η</sup> ΣΣ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1	2	3	4	5=4-2	6=4-3	7
ΟΜΑΔΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ	-	-	28.154,01	28.154,01	-	-
ΟΜΑΔΑ 2 : ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	-	-	9.238,12	9.238,12	-	-
ΟΜΑΔΑ 3 : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	-	-	10.488,57	10.488,57	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	<b>48.880,70</b>	<b>48.880,70</b>	-	-
Ε.Ο 18%	-	-	8.798,53	8.798,53	-	-
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	-	-	8.651,89	8.651,89	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	-	-	<b>66.331,12</b>	<b>66.331,12</b>	-	-
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ/ΣΗΣ	-	-	2,69	2,69	-	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	-	-	<b>66.333,81</b>	<b>66.333,81</b>	-	-
ΦΠΑ 24%	-	-	15.920,11	15.920,11	-	-
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	-	-	<b>82.253,92</b>	<b>82.253,92</b>	-	-

<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ) :</b>	<b>165.059,55</b>	-	<b>247.313,47</b>		-	<b>0,00</b>
---	-------------------	---	-------------------	--	---	-------------

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε όπως ορίζεται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 22 του Ν.4441/16, που επιτρέπει την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών για να καλυφθούν δαπάνες που οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να ταχτοποιήσει την αύξηση ορισμένων κονδυλίων του έργου, με αντίστοιχη ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών.

Ο υπό έγκριση 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι ισόποσος της αρχικής σύμβασης, ενώ η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση αυξάνει το αντικείμενο του έργου κατά 66.331,12€ ή ποσοστό 49,83% (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) και με το ΦΠΑ παρουσιάζει αύξηση κατά 82.253,92€.

Επισημαίνεται ότι η ενσωμάτωση των απροβλέπτων δαπανών δεν μεταβάλλει τη μορφή του έργου, ούτε αλλοιώνει τους όρους της σύμβασης αυτού.

### **Αιτιολογία σύναψης Συμπληρωματικής σύμβασης**

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού με Φ.Π.Α. 82.253,92 ευρώ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι:

1) Απαιτείται η υποβίβαση της γενικής σκάφης του αγωνιστικού χώρου καθώς παρατηρήθηκε έντονη αυτοφυής βλάστηση και συχνή εμφάνιση φωλιών εντόμων (μυρμηγκιών) τα οποία δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα για τη διάρκεια ζωής του έργου, σύμφωνα και με τις οδηγίες των φυλλαδίων της FIFA για την κατασκευή και τη συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα. Στη συνέχεια κατά την κατασκευή της υπόβασης του αγωνιστικού χώρου θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κλίσεις της ΓΓΑ και της FIFA για γήπεδα με συνθετικούς χλοοτάπητες.

2) Απαιτείται η κατασκευή δρόμου πρόσβασης μήκους περίπου 65μ, όχι μόνο για την προσέλευση κοινού και ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για την είσοδο μεγάλων μηχανημάτων έργων, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαίρεσεων από το γήπεδο, την μεταφορά όλων των υλικών της υπόβασης και των υλικών πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα και γενικά για την ασφαλή μετάβαση στο γήπεδο.

3) Απαιτείται υποδομή δικτύου φωτισμού σε αυτή τη φάση με όλες τις απαραίτητες εκσκαφές, σωλήνες προστασίας καλωδίων, φρεάτια, επιχώσεις κλπ, καθώς το οικονομικό και χρονικό κόστος της κατασκευής του δικτύου εκ των υστέρων είναι απαγορευτικό, ιδιαίτερα μετά την πλήρη χωροθέτηση του γηπέδου, την κατασκευή υποδομής και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα, την κατασκευή περίφραξης, την τοποθέτηση των πάγκων κλπ.

4) Απαιτείται η κατασκευή καναλιών απορροής ομβρίων κατά μήκος των μεγάλων πλευρών καθώς λόγω της αναγκαστικής υποβίβασης της σκάφης θα δοθούν νέες κλίσεις στον αγωνιστικό χώρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ και της FIFA για γήπεδα με συνθετικούς χλοοτάπητες.

5) Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στο νομό Χανίων την τελευταία χειμερινή περίοδο, προκλήθηκε κατολίσθηση εδαφών από το πρανές που βρίσκεται στην νότια πλευρά του γηπέδου με αποτέλεσμα να καθιστά ιδιαίτερους κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του γηπέδου και θα πρέπει το τοίχιο αντιστήριξης να φτάσει στο ανώτερο δυνατό επίπεδο και στο εν δυνάμει μέγιστο μήκος μέχρι και τον νέο δρόμο πρόσβασης, καθώς κρίνεται επικίνδυνο για θεατές και αγωνιζόμενους αλλά και άκρως ακατάλληλο για τη διάρκεια ζωής και τη συντήρηση του αγωνιστικού χώρου, με τη μεταφορά ομβρίων υδάτων, σκόνης, πιθανών υλικών κατολισθήσεων κλπ.

Οι εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην 1η ΣΣ δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση εξαιτίας της φύσης και του είδους των συμπληρωματικών εργασιών και είναι απόλυτα αναγκαίες για τη βελτίωση των αρχικών, καθόσον χωρίς αυτές δεν μπορεί να περαιωθεί το έργο ώστε να καταστεί αυτόνομο, ολοκληρωμένο, αυτοπροστατευόμενο και άμεσα χρησιμοποιήσιμο και βάσει του άρθρου 156 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 μπορεί να

συναφθεί Συμπληρωματική Σύμβαση για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες ποσότητες των εργασιών αυτών για την τελειοποίηση του έργου χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση του.

### Νέες Εργασίες

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προέκυψαν εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου οι οποίες είναι οι παρακάτω:

Για τις παρακάτω εργασίες συντάχθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το οποίο συνοδεύει την 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης

<b>Αναλυτικός Πίνακας Νέων Εργασιών</b>		
A/A	Άρθρο	Τίτλος και περιγραφή εργασίας
1	ΠΝΤ/1	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες
2	ΠΝΤ/2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
3	ΠΝΤ/3	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m <sup>3</sup> για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
4	ΠΝΤ/4	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
5	ΠΝΤ/5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
6	ΠΝΤ/6	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm
7	ΠΝΤ/7	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα
8	ΠΝΤ/8	Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 25mm <sup>2</sup>
9	ΠΝΤ/9	Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων

### Σκοπιμότητα νέων εργασιών :

Οι παραπάνω νέες εργασίες προέκυψαν λόγω του ότι κρίθηκαν αναγκαίες για την αποπεράτωση του έργου όπως περιγράφεται παραπάνω .

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο του έργου επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση του χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412 /2016 παράγραφος 1.α και 1.β.

### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με 1ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΧΑΝΙΩΝ».

**Δαπάνη με ΦΠΑ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ 165,059,55 ευρώ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβαση 82.253,92 ευρώ (συνολικά 247.313,47 ευρώ) .**

7. Την εισήγηση της **κας Δοξάκη Ελένης** Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ.
8. **Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.**  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & την 1η Συμπληρωματική Σύμβασης με 1ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΧΑΝΙΩΝ».**

**Δαπάνη με ΦΠΑ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ 165,059,55 ευρώ και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβαση 82.253,92 ευρώ (συνολικά 247.313,47 ευρώ), σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.**

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής**  
**Λειτουργίας**  
**Διεύθυνση Διοίκησης**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
 Ταχ. Κώδικας : 712 01  
 Πληροφορίες : Νικάκη Δέσποινα  
 Τηλέφωνα : 2813 400.237  
 e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**Ηράκλειο 10 Αυγούστου 2020**  
**Αρ. πρωτ.:172463**  
 Σχετ.: 35056/11-2-2020

**ΠΡΟΣ:-** Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων  
 - Συντονίστρια Αποκεντρωμένης  
 Διοίκησης Κρήτης

**ΚΟΙΝ:-** Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων  
 - Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/σμού ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **952/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **952/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην Έγκριση του **1ου ΑΠΕ** και της **1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης** με 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**», **ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΧΑΝΙΩΝ»**.

**Η Προϊσταμένη του Τμήματος**

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ