



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:  
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Ν°28/07-08-2020  
Αριθμός Απόφασης: 966/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.**, συνήλθε **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν **παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	Τακτικό Μέλος
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη	- » »	Τακτικό Μέλος
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

**Παρατήρηση:**

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

**Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.:** Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ, -Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών

ΑΔΑ: ΨΔΧ770Κ-ΜΕ4

Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 34<sup>ο</sup>:** Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» **ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», αρχικής δαπάνης 69.560,00€, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 34.780,00 € με ΦΠΑ

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις:**

**α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

**β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

**γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

**δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,

**ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

**στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

**ζ) του Ν. 4555/2018:** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] ..... και άλλες διατάξεις»,

**όπως ισχύουν.**

**2. Το Π.Δ. 149/2010:**«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.

**4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

**5. Την αριθμ. 1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ

**6. Το με αρ. πρωτ. 161382/28-07-2020** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου , στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

**Ιστορικό:**

1. Την με αριθμό 195391/09-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΨΠ7ΛΚ-ΡΤΧ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας του θέματος με Κ.Α.2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802.
2. Την 198336/13-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΔΓ7ΛΚ-ΖΟΛ) απόφαση έγκρισης μελέτης τευχών δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
3. Την 1194/2019 πρακτικό Νο 23/19-08-2019 (ΑΔΑ: 68ΝΙ7ΛΚ-80Χ) Απόφαση Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, η πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς και τον ορισμό γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού
4. Την με αρ.πρωτ.290081/14-11-2019 πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου της παροχής, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.
5. Η δημοπρασία της παροχής υπηρεσίας έγινε την 29-11-2019 με τη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση και η κατακύρωση του αποτελέσματος έγινε με την με αριθμό 1716/2019 (πρακτικό Νο 31/12-12-2019) (ΑΔΑ: 9ΕΝΥ7ΛΚ-4Υ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
6. Την από 24-01-2020 (ΑΔΑΜ 20ΣΥΜΝ006246636 2020-02-05, ΑΔΑ: Ω1ΛΝ7ΛΚ-ΓΤΜ) υπογραφείσα σύμβαση
7. Την με αριθμό 835/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης Πρακτικό Νο 24/14-07-2020 (ΑΔΑ: Ω3407ΛΚ-0ΙΤ) με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης της παραπάνω υπηρεσίας στον ανάδοχο Μιχελάκη Σπυρίδωνα κατά έξι (06) μήνες από την 24-07-2020 μέχρι την 24-01-2020.
8. Την με αριθμό 151573/17-07-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας μέχρι 24-01-2021.
9. Την με αρ.πρωτ.146881/13-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΗΨ7ΛΚ-ΥΣ6) σε ορθή επανάληψη Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας του θέματος με Κ.Α.2019ΕΠ80200007 της ΣΑΕΠ802.
10. Την με αρ.πρωτ.155128/21-07-2020 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Τιμολογίου των πρόσθετων Υπηρεσιών

**Γενικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών**

Το φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας αφορά στις αναγκαίες επείγουσες εργασίες για την αντιμετώπιση πλημμυρών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προτεραιότητες της Υπηρεσίας, με σκοπό την προστασία του επαρχιακού δικτύου μετά τις πρωτοφανείς έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο 2019.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν επείγουσες επεμβάσεις σε τμήματα των επαρχιακών οδών του Δήμου Μυλοποτάμου και ειδικότερα σε θέσεις των Ε.Ο.

### Αντικείμενο της εισήγησης

Αντικείμενο της εισήγησης αποτελεί η τροποποίηση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**» ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, η οποία γίνεται για να συμπεριλάβει πρόσθετες υπηρεσίες παροχής που δεν έχουν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση αλλά κρίνονται απόλυτα αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή της, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Η Υπηρεσία έχει συντάξει τον Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο των πρόσθετων υπηρεσιών που αφορούν την τροποποίηση της σύμβασης.

### Αιτιολογία τροποποίησης της σύμβασης και σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης

Η σύναψη της παρούσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **34.780,00€** με ΦΠΑ, γίνεται για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών (Συμπληρωματική Σύμβαση), που δεν περιλαμβανόταν στις αρχικές ανατεθείσες υπηρεσίες, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι εργασίες αφορούν στην αντιμετώπιση των πλημμυρών που οφείλονται στα εξελισσόμενα φαινόμενα που συνέβησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής και επομένως, δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην αρχική μελέτη της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα η αρχική μελέτη της υπηρεσίας εκπονήθηκε μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, ενόσω οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις συνεχιζόταν λόγω και της καλοκαιρινής εξάτμισης.

Επίσης μετά τις πλημμύρες τα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στις πληγείσες περιοχές, όπως η υποχώρηση των πρανών οι καθιζήσεις των εδαφών είναι διαρκώς σε εξέλιξη λόγω υδρογεωλογικών φαινομένων. Έτσι επιδεινώθηκαν και επεκτάθηκαν τα προβλήματα που είχαν αρχικά προβλεφτεί να αντιμετωπισθούν με τις εργασίες και τα οποία δεν έχουν ακόμα πλήρως αποκατασταθεί.

Οι ανωτέρω ζημιές καθιστούν το επαρχιακό οδικό δίκτυο στις περιοχές αυτές ιδιαίτερα επικίνδυνο και εφόσον πρόκειται για περιοχές με έντονη οικιστική, τουριστική, βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη χρήζει άμεσης αποκατάστασης. Επομένως επείγει η απρόσκοπτη συνέχιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για αντιμετώπιση των πλημμυρών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου για να αντιμετωπιστεί και ο επερχόμενος χειμώνας

Επίσης, οι πιο πάνω εργασίες της Συμπληρωματικής Σύμβασης ανατίθενται στον ανάδοχο της παροχής υπηρεσίας επειδή δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στις εργασίες και επιπλέον είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή του, χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.

Η ανωτέρω Συμπληρωματική Σύμβαση προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

Η έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης, ως Προϊσταμένης αρχής, λαμβανομένου υπόψη ότι εμπίπτει στις ασκούμενες αρμοδιότητές της, καθώς παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

ΑΔΑ: ΨΔΧ77ΔΚ-ΜΕ4  
Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  
**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.  
ΡΕΘΥΜΝΗΣ»**

**ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,**  
αρχικής δαπάνης **69.560,00€** κατά **34.780,00€** (για εργασίες **28.048,39€** και **6.731,61€**  
για ΦΠΑ), ήτοι κατά 50% της αρχικής δαπάνης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου  
132 του Ν.4412/2016 και **σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού**  
**34.780,00€ με ΦΠΑ.**

**7. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της  
Επιτροπής.**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  
**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.  
ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π.  
Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,** αρχικής δαπάνης **69.560,00€** κατά **34.780,00€** (για εργασίες  
**28.048,39€** και **6.731,61€** για ΦΠΑ), ήτοι κατά 50% της αρχικής δαπάνης,  
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σύναψη 1<sup>ης</sup>  
Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού **34.780,00€ με ΦΠΑ,**  
σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:  
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**Τα μέλη**

**Λιονή Μαρία  
Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Ρεθύμνου**



Ηράκλειο 14 Αυγούστου 2020  
Αρ. πρωτ.: 176602

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ**  
**Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής**  
**Λειτουργίας**  
**Διεύθυνση Διοίκησης**  
**Τμήμα Συλλογικών Οργάνων**

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας  
Ταχ. Κώδικας : 712 01  
Πληροφορίες : Νοικοκυράκης Εμμ.  
Τηλέφωνα : 2813 400.232  
e-mail : [tyso@crete.gov.gr](mailto:tyso@crete.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕΡ

**ΚΟΙΝ:** Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου  
- Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού ΠΚ

**ΘΕΜΑ:** Διαβίβαση της αριθ. **966/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **966/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» **ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ**», αρχικής δαπάνης 69.560,00€, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 34.780,00 € με ΦΠΑ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

**Νίκη Βαρδιάμπαση**

**Εσωτερική Διανομή:**

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ