



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΑΔΑ:**

**Απόσπασμα Πρακτικού Νο°28/07-08-2020
Αριθμός Απόφασης: 970/2020**

Στο Ηράκλειο σήμερα **Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.**, συνήλθε **δια ζώσης η Οικονομική Επιτροπή**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: **166827/04-08-2020** Πρόσκληση του Προέδρου της.

Στη συνεδρίαση στην οποία κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη, ήταν **παρόντες:**

1	Λιονή Μαρία	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου	Αντιπρόεδρος Επιτροπής
2	Γουλιδάκης Ιωάννης	Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου	Τακτικό Μέλος
3	Κακογιαννάκης Νικόλαος	Περιφερειακός Σύμβουλος	Τακτικό Μέλος
4	Δασκαλάκη Καλλιόπη	» »	Τακτικό Μέλος
5	Κώτσογλου Κυριάκος	» »	Τακτικό Μέλος
6	Σκουλάς Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος
7	Χουδετσανάκη Γιακουμάκη Ειρήνη	- » »	Τακτικό Μέλος
8	Παπαβασιλείου Νεκτάριος	» »	Τακτικό Μέλος
9	Κοπάσης Ελευθέριος	» »	Τακτικό Μέλος
10	Μανουσάκης Νικόλαος	» »	Τακτικό Μέλος

Παρατήρηση:

Από τη συνεδρίαση **απουσίαζε** ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Σωμαράς Ζαχαρίας Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΚ, -Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΚ, Δοξάκη Ελένη Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών ΠΚ, Γαβρήλου Βασιλική, Προϊσταμένη Δ/σης Διοίκησης ΠΚ, Γερογιαννάκη Εμμανουέλα Προϊσταμένη Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, Αλεξάκης Νικόλαος Προϊστάμενος Δ/σης Τουρισμού ΠΚ, Παπαδάκης Αντώνιος Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ, Τριαματάκη Χαρά Προϊσταμένη Τμήματος Συγκοινωνιακών

ΑΔΑ: 6Ξ6Α7ΑΚ-Α10

Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου, Χαρίτος Χαράλαμπος Υπάλληλος Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου, Παπαδάκης Κωνσταντίνος υπάλληλος Τμήματος προϋπολογισμού & Δημ/κών Αναφορών ΠΚ και για την τήρηση των πρακτικών οι: Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία και Γιαννής Δημήτριος υπάλληλοι του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 38°: Έγκριση **1ου Συγκριτικού Πίνακα** της μελέτης με τίτλο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. - ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ»** προκειμένου για την απορρόφηση απροβλέπτων λόγω γεωτεχνικών προβλημάτων

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) του Ν. 2690/1999:** «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - β) του Ν. 3852/2010:** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 - γ) του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/2011)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,
 - δ) του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014):** Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
 - ε) του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-2016)** «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 - στ) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α)** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 - ζ) του Ν. 4555/2018:** «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
- 2. Το Π.Δ. 149/2010:**«Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, τεύχος Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - 3. Τη με αριθμ. 89/08-09-2019** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, που αφορά στην εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη περιφερειακή περίοδο έως 07-11-2021.
 - 4. Τη με αριθμ. πρωτ.: 232908/23-09-2019** απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης που αφορά στον Ορισμό ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της κας Λιονή Μαρίας Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου και του κ. Γουλιδάκη Ιωάννη Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 175 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
 - 5. Την αριθμ. 1321/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της ΟΕ
 - 6. Το με αρ. πρωτ. 167394/04-08-2020** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου , στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Στοιχεία του έργου:

1		ΜΕΛΕΤΗ:	«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ»	
2				
3	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
4	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ;		ΟΧΙ	
5	Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;			ΟΧΙ
6	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΗΣ:	31-10-2019	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΜΕ ΦΠΑ):	69.787,69 €
7	ΗΜΕΡ. ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒ:	16/03/2020	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ):	69.089.81 €
8	ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:			ΟΧΙ
9	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			69.089.81 €
10	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗΣ Κ.Σ.:			69.089.81 €
11	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
12	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Α.Π. ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
13	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ ΤΗΣ Σ.Σ.:			-
14	ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Σ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ):			-
15	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:			16/01/2021
16	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			-
17	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			1
18	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ:			85394/11-5-2020
19	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:			21/02/2021
20	ΑΡΙΘΜΟΣ (πλήθος) ΑΠ (ΜΕ Η Ή ΟΧΙ ΠΚΤΜΝΕ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ:			-
21	ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠ & ΠΚΤΜΝΕ:			-
22	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ:			ΝΑΙ
23	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ:			-
24	ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ:			Αριθμ 151/Πρακτικό 5ο/27-7-2020 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου -

Οικονομικά στοιχεία της μελέτης Κύρια Σύμβαση:

	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	69.089.81	69.089.81	0,00 €	69.089.81 €		

	€	€				
Οικονομικά στοιχεία του έργου Συμπληρωματική Σύμβαση:	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ Α.Π.	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7 = 3 - 6
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						

1. Με την με αρ.πρωτ.1677/28-2-2019 (ΑΔΑ: 64ΠΜ46ΜΚ6Π-Δ2Ι) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κηρύσσονται οι Δήμοι Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου και Αγίου Βασιλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2019.
2. Με την με αρ.πρωτ.5671/7-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΟΚ6ΜΚ6Π-4ΑΛ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνεται η κήρυξη του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-2-2020.
3. Με την με αρ.πρωτ.0098/13-1-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΚΜ46ΜΤΛΒ-ΩΦ4) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνεται η κήρυξη του Δήμου Ρεθύμνου, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως και 26-8-2020.
4. Με τη με αριθ. πρωτ. 127919/30-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΒΕ7ΛΚ-ΡΦ7) Απόφαση εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης του Περιφερειάρχη Κρήτης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
5. Με τη με αριθ. πρωτ. 156154/01-07-2019 (ΑΔΑ: 61257ΛΚ-ΔΑ0) Τροποποίηση της Απόφασης εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με τη δημιουργία του υποέργου (νέο) «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ.- ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ».
6. Με τη με αριθ. 52/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης (πρακτικό Νο 7/04-07-20190 (ΑΔΑ: 6Ζ7Ψ7ΛΚ-0ΜΚ) εγκρίνεται η 4η Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφερειακής Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων.
7. Με τη με αρ. πρωτ. 194801/09-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΚΜ47ΛΚ-ΡΛΚ) σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης εγκρίνονται τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου.
8. Με την αρ. 76 Πρακτικό Νο 9/19-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΑ77ΛΚ-Χ3Ν) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται η διενέργεια με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση

ΑΔΑ: 656Α7ΛΚ-Α10
σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ.-ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ», προϋπολογισμού 70.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2(γ) του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Με την με αρ. 1310/Πρακτικό Νο 24/29-8-2019 (ΑΔΑ:Ω1ΦΕ7ΛΚ-ΔΔΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνονται α) η διάθεση πίστωσης, β) η πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς και γ) η σύσταση του γνωμοδοτικού οργάνου του διαγωνισμού.
10. Με την με αριθ. πρωτ. 275393/31-10-2019 (ΑΔΑ:ΨΓ907ΛΚ-ΠΥ7) Πρόσκληση άρχεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 2(γ) και 32Α παρ β. του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤ_ΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕ_Ν ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.ΑΚ. – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ».
11. Με την με αρ 1719 (Πρακτικό Νο 31/12-12-2019) (ΑΔΑ: 61207ΛΚ-7ΣΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται κατακύρωση στην ένωση οικονομικών φορέων : «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ του Γεωργίου - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» για την εκπόνηση της μελέτης έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ»
12. Με την με αρ 116 (Πρακτικό Νο 3/5-2-2020) (ΑΔΑ: 6ΖΕ77ΛΚ-ΦΚΡ ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006500031 2020-03-31) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται οριστική κατακύρωση στην ένωση οικονομικών φορέων : «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ του Γεωργίου - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» για την εκπόνηση της μελέτης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ».
13. Την 16η Μαρτίου 2020 υπογράφεται η με αρ. πρωτ. 64174/16-3-2020 σύμβαση με ΑΔΑ: 6ΦΓ37ΛΚ-ΗΟΝ, ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006500432 2020-03-31, ποσού 55.717,59 € χωρίς ΦΠΑ και 69.089.81 € με ΦΠΑ.
14. Με την με αρ. πρωτ. 64869/17-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΦ497ΛΚ-9Μ2) Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων γίνεται ορισμός επιβλεπόντων της σύμβασης.
15. Με το με αρ. πρωτ. 70007/1-4-2020 έγγραφο, η ανάδοχος ένωση αιτείται παράτασης παράταση της προθεσμίας εκπόνησης των μελετών.
16. Με την με αριθμ. 479 Πρακτικό Νο 14 / 28-04-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται α) η παράταση της προθεσμίας εκπόνησης και υποβολής της τοπογραφικής αποτύπωσης της μελέτης του θέματος κατά ένα (1) μήνα , δηλαδή από 16-4-2020 στις 16-5-2020 και αντίστοιχη μετάθεση των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης, με τελική προθεσμία περαίωσης της μελέτης από 16-01-2021 στις 16-02-2021.
17. Με τη με αρ. πρωτ. 85394/11-5-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΛΞ7ΛΚ-Ι72) Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης εγκρίνεται το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών της σύμβασης.

18. Με το με αρ. πρωτ. 90174/15-5-2020 έγγραφο, η ανάδοχος ένωση υποβάλλει τη μελέτη τοπογραφίας.
19. Με το με αρ. πρωτ. 89513/15-5-2020 έγγραφο η ανάδοχος ένωση υποβάλλει αίτημα εκπόνησης πρόσθετων εργασιών στα πλαίσια της γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης και σχέδιο 1ου Σ.Π.
20. Με την αριθμ. 151/Πρακτικό 5ο/27-7-2020 Γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης αποφάνθηκε θετικά επί του 1ου Συγκριτικού Πίνακα

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης, ανέθεσε με τη με αρ. πρωτ. 64174/16-3-2020 σύμβαση τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ» στην ανάδοχο ένωση: «ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ του Γεωργίου - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ».

Το αντικείμενο της σύμβασης την εκπόνηση των κάτωθι μελετών:

- Τοπογραφική μελέτη
- Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη
- Στατική μελέτη
- Συγκοινωνιακή μελέτη
- Σύνταξη Φάκελου Εξαίρεσης ή ΜΠΕ
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ - ΦΑΥ

με σκοπό την αντιμετώπιση των καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην Επαρχιακή Οδό 1 (Β.Ο.Α.Κ - Επισκοπή - Μυριοκέφαλα).

Τα κατολισθητικά φαινόμενα σημειώθηκαν κατά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της χειμερινής περιόδου 2019.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόστηκαν, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ίσχυαν τόσο κατά το χρόνο σύναψης της εν λόγω σύμβασης όσο και σήμερα:

- Ο Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
- " (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
- Η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση "Εγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016 (Α' 147)" (ΦΕΚ 2519/Β/20.07.2017).
- Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών/ υπηρεσιών.

Ως προς τη σύνταξη του παρόντος 1ου Σ.Π. έχουν ειδικότερα εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 186 " Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της" του Ν. 4412/2016.

4. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1ου Σ.Π.

Ο παρόντας 1ος Συγκριτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την κατευθυντήρια οδηγία 22/2012 της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ., προκειμένου να περιλάβει:

- Εργασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση και καταστήθηκαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση της. Εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό της διαδικασίας ώστε να συμπεριληφθούν στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση αυτής.

Ειδικότερα, ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε με σκοπό να απορροφηθούν από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες της γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης.

Η ανάγκη των πρόσθετων εργασιών γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης προέκυψαν κατά την εκτέλεση και αξιολόγηση των γεωερευνητικών εργασιών της σύμβασης. Συγκεκριμένα, προέκυψε ετερογένεια στο είδος και το πάχος των γεωυλικών κατολίσθησης και υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης επιπλέον:

- μιας δειγματοληπτικής γεώτρησης βάθους 9m συμπεριλαμβανομένου της μετακίνησης του γεωτρητικού συγκροτήματος,
- τριών τεμαχίων δειγματοληψίας,
- τοποθέτηση πιεζομετρικού φιλτροσωλήνα
- εργαστηριακές δοκιμές (τρία επιπλέον τεμάχια ανά δοκιμή έναντι των συμβατικών)
- αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου - εργαστηρίου.

Η παραπάνω ανάγκη επιπλέον γεώτρησης βάθους 9 μέτρων προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου, και δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη των συμβατικών τευχών

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Στον 1ο Σ.Π. παρουσιάζονται οι εργασίες των οποίων **η απορρόφηση της δαπάνης γίνεται από τα απρόβλεπτα** της αρχικής σύμβασης, ποσό το οποίο ανέρχεται σε 7.224,67€ πλέον Φ.Π.Α. 24% **και είναι μικρότερο των απροβλέπτων της σύμβασης**, οπότε δεν υπάρχει οικονομική υπέρβαση του συνολικού εγγεκριμένου ποσού της σύμβασης

	Συμβατική δαπάνη (€)	Δαπάνη με τον προτεινόμενο 1ο Σ.Π. (€)	Διαφορές με αρχική σύμβαση %
Δαπάνη εργασιών:	48.450,08	55.687,24	Επί έλατον
Απρόβλεπτες δαπάνες που περιλαμβάνονται στην εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης (15%):	7.267,51		
Άθροισμα:	55.717,59	55.687,24	30.36
Φ.Π.Α. 24%:	13.372,22	13.364,93	
Γενικό σύνολο:	69.089,81	69.052,17	

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δεν μεταβάλλεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης.

7. ΠΡΟΤΑΣΗ

Με βάση τα ανωτέρω, **εισηγούμαστε**

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης όπως εγκρίνει το 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών - που αφορά στην απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ» σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016

7. Τις απόψεις της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου και των μελών της Επιτροπής.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών - που αφορά στην απορρόφηση τμήματος των απροβλέπτων σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. – ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ» σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω:
Ηράκλειο, 07-08-2020

**Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

Τα μέλη

**Λιονή Μαρία
Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Ρεθύμνου**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας

Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας

Ταχ. Κώδικας : 712 01

Πληροφορίες : Νοικοκυράκης Εμμ.

Τηλέφωνα : 2813 400.232

e-mail : tyso@crete.gov.gr

Ηράκλειο 14 Αυγούστου 2020
Αρ. πρωτ.: 176594

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕΡ

ΚΟΙΝ: Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου
- Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού ΠΚ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. **970/2020** απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. **970/2020** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (**πρακτικό Ν° 28/07-08-2020**), που αφορά στην Έγκριση **1ου Συγκριτικού Πίνακα** της μελέτης με τίτλο: «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β.Ο.Α.Κ. - ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ**» προκειμένου για την απορρόφηση απροβλέπτων λόγω γεωτεχνικών προβλημάτων

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Νίκη Βαρδιάμπαση

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Εκτελεστικό Γραμματέα ΠΚ